

Secretaría General  
Favor para conocimiento  
del Concejo Municipal



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA

MEMORANDO NRO. GADMCM-OBRAS-2025-0845-M  
Machachi, 12 de septiembre de 2025

**PARA:** Sr. Tlgo. Wilson Humberto Rodríguez Vergara  
Alcalde del G. A. D. Municipal del Cantón Mejía

**ASUNTO:** CONOCIMIENTO DEL INFORME Nro. GADMCM-OOPP-SAN-AGUSTIN-SAN-ALFONSO-2025-075-I, referente al avance de obra.

De mi consideración.

En mi calidad de Director de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Mejía, me permito poner en su conocimiento el INFORME Nro. GADMCM-OOPP-SAN-AGUSTIN-SAN-ALFONSO-2025-075-I, referente a los avances de obra del proyecto denominado **"ASFALTADO DE LA VÍA SAN ALFONSO E35-SAN AGUSTÍN, PARROQUIA DE MACHACHI"**, para los fines pertinentes.

**Adjunto.-** Informe físico.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente;

ING. DIEGO FERNANDO LOACHAMIN CUELLAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA



G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA  
SECRETARÍA DEL CONCEJO  
RECIBIDO  
RECIBIDO POR: *Harper*  
FECHA: 15 SEP 2025  
HORA: 08:00  
FIRMA: *[Firma]*

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DEL CANTÓN MEJÍA  
RECIBIDO  
ALCALDÍA 12 SEP 2025  
HORA 11:00  
FIRMA: *Manuel*



Dirección de  
**Obras Públicas**

DIR. Machachi, Palacio Municipal  
José Mejía E-50 y Simón Bolívar  
TELF. 023819250 Ext: 282  
www.municipiodemejia.gob.ec





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
**MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA**

**INFORME Nro. GADMCM-OOPP-SAN-AGUSTIN-SAN-ALFONSO-2025-075-I**

**“ASFALTADO DE LA VÍA SAN ALFONSO E35-SAN AGUSTÍN, PARROQUIA  
DE MACHACHI”**

**MONTO DEL PROYECTO: 1'610,550.94 (UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL  
QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 94/100)**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE 2025**



## 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “ASFALTADO DE LA VÍA SAN ALFONSO E35 – SAN AGUSTÍN”, ubicado en la parroquia Machachi del cantón Mejía, provincia de Pichincha, ha avanzado significativamente en su ejecución, destacándose por la implementación de nuevas actividades clave que han permitido consolidar el avance físico del tramo vial desde el poblado de San Agustín hasta el convento de San Agustín.

En los últimos meses, se han llevado a cabo operaciones constructivas de gran impacto, entre las cuales se destaca el inicio formal del asfaltado de la calzada, proceso que ha sido posible gracias al cumplimiento previo de las etapas de preparación del terreno, colocación de bordillos, construcción de aceras y adecuación del drenaje pluvial. Las imágenes adjuntas evidencian claramente el progreso alcanzado: se observa el despliegue de maquinaria pesada especializada, como camiones volquetas y rodillos compactadores, así como el revestimiento de mezcla asfáltica ya aplicado en tramos importantes del eje vial.

Esta nueva fase de ejecución representa un hito fundamental en el proyecto, ya que permite no solo mejorar la calidad de la superficie de rodadura, sino también garantizar mayor seguridad, durabilidad y confort para los usuarios de la vía. El asfaltado se realiza siguiendo estrictos estándares técnicos de compactación y nivelación, asegurando una capa uniforme y resistente al tráfico vehicular y que los lugareños no interrumpan sus actividades comerciales.

Además, se ha verificado el correcto funcionamiento de las estructuras de drenaje, incluyendo pozos de revisión y tuberías PVC de 400 y 600 mm, lo cual contribuye a prevenir inundaciones y prolongar la vida útil de la obra.



## 2. ANTECEDENTES

- Autorización de Inicio de Obra: Mediante Oficio Nro. GADMCM-ASFALTADO-SAA-DFL-001-O, emitido el 21 de marzo de 2025, el Ing. Diego Fernando Loachamin Chano, Administrador del Contrato, notificó oficialmente al contratista la autorización para iniciar las obras, con efecto a partir del 22 de marzo de 2025.
- Disponibilidad de Material Asfáltico: En cumplimiento con el protocolo de coordinación interinstitucional y en atención a la viabilidad técnica del proyecto, se ha tomado conocimiento del Oficio Nro. PETRO-VMA-2025-0564-O, emitido por Petroecuador el 30 de junio de 2025. Este documento informa que, debido a trabajos de mantenimiento programados en la Refinería Esmeraldas bajo declaratoria de emergencia (Resolución PETRO-PGG-2025-0029-RSL), los despachos de asfalto AC-20 y RC-250 se reanudarán a partir del 10 de agosto de 2025, con una oferta estimada de hasta 33 auto tanques diarios de AC-20 y 4 de RC-250. Esta información es fundamental para la planificación de las etapas restantes de pavimentación, permitiendo ajustar cronogramas y garantizar la continuidad de los trabajos sin interrupciones por falta de insumos.

Seguimiento de Planillas de Avance de Obra: El proceso de pago y control de ejecución se encuentra activo y documentado mediante el ingreso y revisión de las siguientes planillas de avance:

- Planilla Nro. 01: pago ya realizado, correspondiente a las actividades preliminares de preparación del terreno, excavación, drenaje y colocación de bordillos.

## 3. OBJETIVO

- Lograr el 100% del asfaltado del eje vial San Alfonso E35 – San Agustín, conforme al cronograma y especificaciones técnicas del contrato, como indicador tangible de mejora de infraestructura.



#### 4. DATOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero de contrato:</b>         | 001-2025-LICITACIÓN                                                     |
| <b>Objeto del contrato:</b>        | Asfaltado de la vía San Alfonso E35-San Agustín, Parroquia de Machachi. |
| <b>Administrador del Contrato:</b> | Ing. Diego Fernando Loachamin Chano                                     |
| <b>Fiscalizador:</b>               | Ing. Alba Beatriz Núñez Palacios                                        |
| <b>Contratista:</b>                | Consortio Asfaltado Machachi                                            |
| <b>Monto del Contrato:</b>         | \$ 1'610,550.94 Sin Incluir el IVA                                      |

#### 5. ACTIVIDADES RELEVANTES



- Acometida domiciliaria alcantarillado de 200mm serie 5
- Provisión, instalación y prueba de tubería pvc 400mm serie 5
- Provisión, instalación y prueba de tubería pvc 600mm serie 5
- Acero en barras  $f_y=4200$  kg/cm<sup>2</sup>
- Excavación sin clasificar (equipo pesado)
- Bordillos fabricados en sitio 15x20x50 cm  $f_c=210$  kg/cm<sup>2</sup> clase a
- Replanteo y nivelación
- Excavación sin clasificar (equipo pesado)
- Desalojo de material de excavación con máquina

#### 6. ESTADO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA

- Planilla Nro.01 pagada
- Planilla Nro.02 en revisión
- Planilla Nro.03 en revisión
- Planilla Nro.04 en revisión

#### 7. REGISTRO FOTOGRAFICO





## 8. CONCLUSIONES

- El avance de obra del **ASFALTADO DE LA VÍA SAN ALFONSO E35 – SAN AGUSTÍN** presenta un avance físico del Proyecto correspondiente al 65.24%.
- Con la ejecución del rubro más destacados de:





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA**

- Sellado de base y subbase
- Imprimación en el tramo de San Agustín Hasta el Convento San Agustín

Atentamente,



Ing. Diego Fernando Loachamin Chano

**Administrador de Contrato No. 01-2025-LICITACIÓN**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

