



Empresa Pública Municipal de
Agua Potable - Alcantarillado y
Generación Eléctrica

Secretario General, favor para
conocimiento del Concejo Municipal en la
Sesión Extraordinaria el Lunes 31 de Marzo
de 2025 a las 9h00.

Oficio Nro. EPAAGE-GRN-2025-00033-O

Machachi, 28 de marzo de 2025

Asunto: INFORME DE PROYECTOS EJECUTADOS Y PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EPAAGE-MEJÍA, EP

Señor Tecnólogo
Wilson Humberto Rodríguez Vergara
Alcalde del G. A. D. Municipal del Cantón Mejía
**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
MEJÍA**
En su Despacho

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía (EPAAGE MEJÍA), me permito poner en su conocimiento el **INFORME No. EPAAGE-001-2025-GG**, en el cual se detalla los proyectos ejecutados y el porcentaje de ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña
GERENTE GENERAL, ENCARGADO

RS




G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA
SECRETARÍA DEL CONCEJO

RECIBIDO

RECIBIDO POR: Havi T

FECHA: 28 MAR 2025 HORA: 16:05

FIRMA: [Firma]



 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	07/11/2019
REV.	0		PÁGINA:	1 de 4

INFORME No. EPAAGE-001-2025-GG
Machachi, 28 de marzo del 2025

1. ANTECEDENTES.

Con fechas 01 y 29 de octubre de 2020, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía debatió y aprobó la Ordenanza Sustitutiva de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EPAAGE-MEJÍA, EP, misma que fue publicada en el Registro Oficial Nro. 1387 de fecha 11 de diciembre de 2020.

Conforme la Ordenanza Sustitutiva de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, en la Disposición General Primera en la cual menciona en su Disposición General Primera establece *"La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP; presentará anualmente hasta el 31 de marzo al Concejo, un informe detallado de los proyectos ejecutados y el porcentaje de ejecución presupuestaria."*

En cumplimiento de esta disposición, se informa que con fecha 26 de marzo de 2025, el Directorio de la Empresa, en sesión extraordinaria, mediante Resolución No. 001-2025-DRE, resolvió por unanimidad: *"Aprobar el informe anual del Gerente General, así como los estados financieros de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024."*

2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2024

A continuación, se presenta el resumen de la ejecución de proyectos por parroquia, correspondiente al ejercicio fiscal 2024:

Tabla 1. Ejecución de Proyectos por Parroquia

PARROQUIA	PLANIFICADO	DEVENGADO	NO EJECUTADO	REMANENTES
Machachi	476.396,70	407.400,00	68.996,70	65.467,38
Tambillo	166.468,35	125.000,00	41.468,35	24.435,43

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	07/11/2019
REV.	0		PÁGINA:	2 de 4

Cutuglagua	430.000,00	370.000,00	60.000,00	76.446,26
Uyumbicho	16.247,69	16.247,69	-	3.329,76
Aloasí	50.000,00	10.000,00	40.000,00	1.800,00
Aloag	103.604,70	25.000,00	78.604,70	3.096,80
GENERAL	1.242.717,44	953.647,69	289.069,75	174.575,63

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

pongo en su conocimiento el porcentaje de ejecución presupuestaria, mismo que se resume en el siguiente cuadro:

3.1. Presupuesto de Ingresos

EPAAGE-MEJÍA, EP EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS POR CLASIFICACIÓN



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO 2024

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024 (Resolución No.015-2023-DRE del 20 noviembre 2023).	\$ 6,201,034.38
Suplemento de Presupuesto (Resolución GG-EPAAGEMEJ-013-2024 del 23 de septiembre 2024 Presupuesto Participativos)	\$ 1,242,717.44
Reformas (Reclasificación de valores aprobadas por el Directorio)	\$ 1,042,852.16
TOTAL PRESUPUESTO 2024	\$ 8,486,603.98

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	07/11/2019
REV.	0		PÁGINA:	3 de 4

3.2. Presupuesto de Gatos



EPAAGE-MEJÍA, EP EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

GASTOS EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELECTRICA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% DE EJECUCIÓN
1.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS					
GASTOS CORRIENTES	\$1,066,259.22	\$ 14,565.41	\$ 1,080,824.63	\$ 826,728.00	76.49%
GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 594,173.82		\$ 594,173.82	\$ 560,575.30	94.35%
OTROS GASTOS (ADQ. MATERIALES DE OFICINA, ASEO, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, SERV. BÁSICOS ETC.)	\$ 472,085.40	\$ 14,565.41	\$ 486,650.81	\$ 266,152.70	54.69%
3.2.1. GASTOS OPERATIVOS AGUA Y ALCANTARILLADO					
GASTO PRODUCCION	\$1,558,674.98	\$ 296,985.60	\$ 1,855,660.58	\$1,174,863.55	63.31%
GASTO PERSONAL OPERATIVO	\$ 856,103.87		\$ 856,103.87	\$ 732,635.48	85.58%
OTROS GASTOS OPERATIVOS (MANTENIMIENTOS, MATERIALES OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, REPUESTOS)	\$ 702,571.11	\$ 296,985.60	\$ 999,556.71	\$ 442,228.07	44.24%
GASTOS DE CAPITAL (ADQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS)	\$ 445,599.36	164,371.75	\$ 609,971.11	\$ 233,946.60	38.35%
GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS Y PARTICIPATIVOS)	\$ 1,395,439.06	\$1,809,646.84	\$ 3,205,085.90	\$ 770,069.94	24.03%
3.2.1. GASTOS GENERACION ELECTRICA LA CALERA					
GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$ 871,416.56		\$ 871,416.56	\$ 545,780.58	62.63%
GASTO PERSONAL LA CALERA	\$ 402,585.31		\$ 402,585.31	\$ 340,328.35	84.54%
OTROS GASTOS (MANTENIMIENTOS, MATERIALES OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, REPUESTOS)	\$ 468,831.25		\$ 468,831.25	\$ 205,452.23	43.82%
GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS ARCONEL)	\$ 863,645.20		\$ 863,645.20	\$ 76,343.00	8.84%
TOTAL GASTOS	\$ 6,201,034.38		\$ 8,486,603.98	\$ 3,627,731.67	42.75%

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	07/11/2019
REV.	0		PÁGINA:	4 de 4

4. RECOMENDACIONES:

En virtud de lo expuesto, pongo en su conocimiento el presente Informe para que el mismo sea presentado al Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, de acuerdo a lo que estable la Disposición General Primera de la Ordenanza Sustitutiva de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EPAAGE-MEJIA, EP.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente



VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO
NELSON OSWALDO CRUZ
 NOROÑA

Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña
GERENTE GENERAL (E)
 EPAAGE- MEJIA, EP

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023
REV.	01		PÁGINA	1 de 13

INFORME No. 028-2025-STO

Machachi, 27 de marzo de 2025

De: MSc. Victor J. Rocha Moreno

SUBGERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES, ENCARGADO

Tlga. Katherine Cardona Gándara

SUBGERENTE FINANCIERO

Para: Lic. Nelson O. Cruz Noroña

GERENTE GENERAL DE LA EPAAGE-MEJÍA, EP (E)

ASUNTO: INFORME SOBRE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1. ANTECEDENTES

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía tiene como objeto suministrar servicios públicos de agua potable a la población de Machachi, Aloasí y alcantarillado a todo el Cantón Mejía, así como la prestación de productos, servicios de calidad y el asesoramiento a sus parroquias rurales, garantizando calidad, eficiencia, responsabilidad social, sostenibilidad económica y ambiental.

Mediante Resolución No. 013-2024-DRE, de fecha 21 de agosto de 2024, el Directorio de la EPAAGE-MEJÍA, EP, aprueba la REFORMA POA, PAC Y PRESUPUESTO de la Subgerencia Técnica de Operaciones referente a los proyectos relacionados con los presupuestos participativos transferidos por al GAD municipal de Mejía, por un valor de 1.242.717,44 USD.

2. ANÁLISIS

Los proyectos priorizados dentro de los presupuestos participativos para el año fiscal 2024, se han ejecutado de acuerdo al siguiente detalle:

2.1 PARROQUIA DE MACHACHI

- **Presupuesto Planificado: \$ 476.396,70**
- **Detalle de proyectos:**
 - Adquisición de materiales para el cambio de tubería del alcantarillado de la calle del Hogar entre la Sucre y Venezuela de la parroquia de Machachi.
 - Adquisición de materiales para el cambio de tubería del alcantarillado de las Calles transversales barrios San Isidro y Pinlocruz de la parroquia de Machachi.



Empresa Pública Municipal de
Agua Potable - Alcantarillado y
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

INFORME

FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023
REV.	01		PÁGINA	2 de 13

- o Adquisición de materiales para el Entubado de la quebrada el Timbo entre la calle Nueva España y Circunvalación de la parroquia de Machachi.
- o Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del barrio San Juan de Romerillos de la parroquia de Machachi.
- o Adquisición de materiales para el alcantarillado de los barrios San Agustín - La Libertad de la parroquia de Machachi.
- o Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del barrio San Francisco La Mariscal de la parroquia de Machachi.
- o Adquisición de materiales para la construcción de la descarga de aguas residuales del barrio La Unión de la parroquia de Machachi.
- o Adquisición de materiales para el alcantarillado del pasaje S/N del Barrio La Calera de la parroquia de Machachi.

• Análisis de ejecución:

o Proyectos Ejecutados:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	VALOR DEVENGADO	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
1	Adquisición de materiales para el cambio de tubería del alcantarillado de la calle del Hogar entre la Sucre y Venezuela de la parroquia de Machachi	22.400,00	17.443,36	4.956,64
2	Adquisición de materiales para el cambio de tubería del alcantarillado de las Calles transversales barrios San Isidro y Pinlocruz de la parroquia de Machachi	35.000,00	27.342,46	7.657,54
3	Adquisición de materiales para el Entubado de la quebrada el Timbo entre la calle Nueva España y Circunvalación de la parroquia de Machachi	250.000,00	228.275,00	21.725,00
4	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del barrio San Juan de Romerillos de la parroquia de Machachi	45.000,00	39.130,40	5.869,60
5	Adquisición de materiales para el alcantarillado de los barrios San Agustín - La Libertad de la parroquia de Machachi	55.000,00	29.741,40	25.258,60
TOTALES		407.400,00	341.932,62	65.467,38

o Proyectos NO Ejecutados:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJECUTO
1	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del barrio San Francisco La Mariscal de la parroquia de Machachi	45.000,00	Los oferentes no cumplieron con los requerimientos mínimos dentro del proceso de contratación, por esta razón el proceso se declaró desierto.

		Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME	
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023	
REV.	01		PÁGINA	3 de 13	

2	Adquisición de materiales para la construcción de la descarga de aguas residuales del barrio La Unión de la parroquia de Machachi	15.000,00	Para la ejecución del proyecto es necesario la presentación de la autorización de paso de servidumbre de un predio privado, el cual hasta la fecha no ha sido entregado por parte de los moradores. Para la ejecución del proyecto es necesario la presentación de la autorización de paso de servidumbre de un predio privado, el cual hasta la fecha no ha sido entregado por parte de los moradores.
3	Adquisición de materiales para el alcantarillado del pasaje S/N del Barrio La Calera de la parroquia de Machachi	8.996,70	
TOTAL		68.996,70	

Presupuesto Total Machachi	476.396,70
Presupuesto Devengado	341.932,62
Presupuesto No Ejecutado	68.996,70
Optimización de Recursos	65.467,38

2.2 PARROQUIA DE TAMBILLO

- **Presupuesto Planificado: \$ 166.468,35**
- **Detalle de proyectos:**
 - Adquisición de materiales para el cambio de redes de alcantarillado de la calle Carlos Brito Barrio La Joya de la parroquia de Tambillo
 - Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de descarga sector Avesca de la parroquia de Tambillo
 - Adquisición de materiales para la construcción de alcantarillado del barrio Norte Obrero de la parroquia de Tambillo
- **Análisis de ejecución:**
 - **Proyectos Ejecutados:**

NO.	PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	VALOR DEVENGADO	REMANENTES
1	Adquisición de materiales para el cambio de redes de alcantarillado de la calle Carlos Brito Barrio La Joya de la parroquia de Tambillo	80.000,00	68.858,46	11.141,54

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023
REV.	01		PÁGINA	4 de 13

2	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de descarga sector Avesca de la parroquia de Tambillo	35.000,00	23.200,00	11.800,00
3	Adquisición de materiales para la construcción de alcantarillado del barrio Norte Obrero de la parroquia de Tambillo	10.000,00	8.506,11	1.493,89
TOTALES		125.000,00	100.564,57	24.435,43

o **Proyectos NO Ejecutados:**

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJECUTO
1	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de la calle Santa Elena de la parroquia de Tambillo	41.468,35	Para la ejecución del proyecto es necesario la presentación de la autorización de paso de servidumbre de un predio privado, el cual hasta la fecha no ha sido entregado por parte de los moradores.
TOTAL		41.468,35	

Presupuesto Total Tambillo	166.468,35
Presupuesto Devengado	100.564,57
Presupuesto No Ejecutado	41.468,35
Optimización de Recursos	24.435,43

2.3 PARROQUIA DE CUTUGLAGUA

- **Presupuesto Planificado: \$ 430.000,00**

- **Detalle de proyectos:**

- o Construcción del sistema de alcantarillado combinado de la arteria principal del barrio los Tambos 1, 2 y 3 de la parroquia de Cutuglagua.
- o Construcción del sistema alcantarillado combinado Santo Domingo de Saguanchi de la parroquia de Cutuglagua.
- o Construcción de la descarga pluvial del eje vial de la parroquia de Cutuglagua
- o Construcción del sistema de alcantarillado pluvial del barrio santa Isabel de la parroquia de Cutuglagua.

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME	
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN: 21/08/2023
REV.	01		PÁGINA 5 de 13

• **Análisis de ejecución:**

○ **Proyectos Ejecutados:**

NO.	PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	VALOR DEVENGADO	REMANENTES
1	Construcción del sistema de alcantarillado combinado de la arteria principal del barrio los Tambos 1, 2 y 3 de la parroquia de Cutuglagua	120.000,00	118.195,03	1.804,97
2	Construcción del sistema alcantarillado combinado Santo Domingo de Saguanchi de la parroquia de Cutuglagua	150.000,00	130.358,71	19.641,29
3	Construcción de la descarga pluvial del eje vial de la parroquia de Cutuglagua	100.000,00	45.000,00	55.000,00
TOTALES		370.000,00	293.553,74	76.446,26

○ **Proyectos NO Ejecutados:**

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJECUTÓ
1	Construcción del sistema alcantarillado pluvial del barrio santa Isabel de la parroquia de Cutuglagua	60.000,00	Tiempo para el desarrollo del POA
TOTAL		60.000,00	

Presupuesto Total Cutuglagua	430.000,00
Presupuesto Devengado	293.553,74
Presupuesto No Ejecutado	60.000,00
Optimización de Recursos	76.446,26

2.4 PARROQUIA DE UYUMBICHO

• **Presupuesto Planificado: \$ 16.247,69**

• **Detalle de proyectos:**

- Adquisición de materiales para el cambio de alcantarillado de la calle 23 de Julio y la calle que conecta la calle Antisana de la parroquia de Uyumbicho

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023
REV.	01		PÁGINA	6 de 13

- **Análisis de ejecución:**
 - **Proyectos Ejecutados:**

NO.	PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	VALOR DEVENGADO	REMANENTES
1	Adquisición de materiales para el cambio de alcantarillado de la calle 23 de Julio y la calle que conecta la calle Antisana de la parroquia de Uyumbicho	16.247,69	12.917,94	3.329,75
TOTALES		16.247,69	12.917,94	3.329,75

Presupuesto Total Uyumbicho	16.247,69
Presupuesto Devengado	12.917,94
Presupuesto No Ejecutado	
Optimización de Recursos	3.329,756

2.5 PARROQUIA DE ALOASÍ

- **Presupuesto Planificado: \$ 50.000,00**
- **Detalle de proyectos:**
 - Adquisición de materiales para la remediación de alcantarillado en la quebrada el Soltero de la parroquia de Aloasí
 - Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del barrio Chisinche de la parroquia de Aloasí.
- **Análisis de ejecución:**
 - **Proyectos Ejecutados:**

NO.	PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	VALOR DEVENGADO	REMANENTES
1	Adquisición de materiales para la remediación de alcantarillado en la quebrada el Soltero de la parroquia de Aloasí	10.000,00	8.200,00	1.800,00
TOTALES		10.000,00	8.200,00	1.800,00

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023
REV.	01		PÁGINA	7 de 13

o **Proyectos NO Ejecutados:**

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJECUTÓ
1	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del barrio Chisinche de la parroquia de Aloasí	\$40.000,00	El barrio no cuenta con un predio para la construcción del proyecto
TOTAL		40.000,00	

Presupuesto Total Aloasí	50.000,00
Presupuesto Devengado	8.200,00
Presupuesto No Ejecutado	40.000,00
Optimización de Recursos	1.800,00

2.6 PARROQUIA DE ALOAG

- **Presupuesto Planificado: \$ 103.604,70**
- **Detalle de proyectos:**
 - o Adquisición de materiales para el alcantarillado del barrio El Corazón de la parroquia de Aloag.
 - o Adquisición de materiales para el alcantarillado del Barrio 10 de agosto de la parroquia de Aloag.
 - o Construcción del Proyecto de la quebrada Ucturrumi de la parroquia de Aloag.
- **Análisis de ejecución:**
 - o **Proyectos Ejecutados:**

NO.	PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	VALOR DEVENGADO	REMANENTES
1	Adquisición de materiales para el alcantarillado del barrio El Corazón de la parroquia de Aloag	25.000,00	21.903,20	3.096,80
TOTALES		25.000,00	21.903,20	3.096,80

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023
REV.	01		PÁGINA	8 de 13

○ **Proyectos NO Ejecutados:**

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL FINANCIAMIENTO INCLUIDO IVA	RAZÓN POR LA CUAL NO SE EJECUTÓ
1	Adquisición de materiales para el alcantarillado del Barrio 10 de Agosto de la parroquia de Aloag	\$ 10.000,00	Tiempo para el desarrollo del POA
	Construcción del Proyecto de la quebrada Ucturrumi de la parroquia de Aloag	\$ 68.604,70	Se requiere la socialización con los beneficiarios para la firma de convenio de COGESTIÓN
TOTAL		78.604,70	

Presupuesto Total Aloag	103.604,70
Presupuesto Devengado	21.903,20
Presupuesto No Ejecutado	78.604,70
Optimización de Recursos	3.096,80

3. CONCLUSIÓN

La Subgerencia Técnica de Operaciones de la EPAAGE-MEJÍA, EP., ha realizado la ejecución de los proyectos considerados dentro de los presupuestos participativos del año 2024, de acuerdo al siguiente resumen:

PARROQUIA	PLANIFICADO	DEVENGADO	NO EJECUTADO	REMANENTES
Machachi	476.396,70	407.400,00	68.996,70	65.467,38
Tambillo	166.468,35	125.000,00	41.468,35	24.435,43
Cutuglagua	430.000,00	370.000,00	60.000,00	76.446,26
Uyumbicho	16.247,69	16.247,69	-	3.329,76
Aloasí	50.000,00	10.000,00	40.000,00	1.800,00
Aloag	103.604,70	25.000,00	78.604,70	3.096,80
GENERAL	1.242.717,44	953.647,69	289.069,75	174.575,63

El porcentaje de ejecución de proyectos contemplados dentro de los presupuestos participativos en el periodo fiscal es del 76,74%.

Algunos factores por los cuales no se ha podido llegar al 100% de ejecución, están relacionados con la gestión de los beneficiarios, como son pasos de servidumbres y también la socialización para la aceptación de los trabajos bajo la modalidad de ejecución por COGESTIÓN.

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME			
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023	
REV.	01		PÁGINA	9 de 13	

4. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EPAAGE-MEJÍA, EP EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS POR CLASIFICACIÓN



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO 2024

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024 (Resolución No.015-2023-DRE del 20 noviembre 2023).	\$ 6,201,034.38
Suplemento de Presupuesto (Resolución GG-EPAAGEMEJ-013-2024 del 23 de septiembre 2024 Presupuesto Participativos)	\$ 1,242,717.44
Reformas (Reclasificación de valores aprobadas por el Directorio)	\$ 1,042,852.16
TOTAL PRESUPUESTO 2024	\$ 8,486,603.98



EPAAGE-MEJÍA, EP EJECUCION PRESUPUESTARIA

CEDULA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CODIGO	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar	% DE EJECUCION
1	INGRESOS CORRIENTES	2,408,976.25	26,000.00	2,434,976.25	2,429,551.61	1,886,375.70	5,424.64	22.23 %
2	INGRESOS CAPITAL DE	0.00	1,242,717.44	1,242,717.44	1,242,717.44	1,242,717.44	0.00	14.64 %
3	INGRESOS FINANCIAMIENTO DE	3,792,058.13	1,016,852.16	4,808,910.29	3,138,911.37	3,138,911.37	1,669,998.92	36.99 %
TOTALES :		6,201,034.38	2,285,569.60	8,486,603.98	6,811,180.42	6,268,004.51	1,675,423.56	73.86 %



Empresa Pública Municipal de
Agua Potable - Alcantarillado y
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

INFORME

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/08/2023

REV. 01

EPAA-F-AD-01

FECHA DE REVISIÓN: 21/08/2023

PÁGINA 10 de 13

EPAAGE-MEJÍA, EP EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

1.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% Ejecución
5.1	GASTOS EN PERSONAL	594,173.82	0.00	594,173.82	560,575.30	94.35 %
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	333,704.36	14,565.41	348,269.77	207,038.76	59.45 %
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	115,720.00	0.00	115,720.00	42,644.26	36.85 %
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22,661.04	0.00	22,661.04	16,469.68	72.68 %
7.5	OBRAS PUBLICAS	496,795.21	-447,637.80	49,157.41	0.00	0.00
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	48,560.00	41,038.31	89,598.31	50,450.60	56.31%
	Total Función:	1,611,614.43	-392,034.08	1,219,580.35	877,178.60	

3.1.1. GASTOS OPERATIVOS AGUA Y ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% Ejecución
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	600,100.50	82,317.91	682,418.41	629,615.51	92.26 %
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	946,590.48	214,667.69	1,161,258.17	545,168.04	46.95 %
6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	11,984.00	0.00	11,984.00	80.00	0.67 %
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	269,680.48	-82,317.91	173,685.46	103,653.74	59.68 %
7.3	GASTOS DE INVERSION	248,400.48	1,515,315.83	1,784,996.31	621,782.6	34.83 %
7.5	OBRAS PUBLICAS	372,960.00	824,286.72	1,197,246.72	44,633.59	3.73 %
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	376,207.36	123,333.44	499,540.80	180,366.00	36.11 %
	Total Función:	2,833,526.19	2,677,603.68	5,511,129.87	2,125,299.49	

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME			
FECHA ELABORACIÓN:	DE 21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA REVISIÓN:	DE 21/08/2023	
REV.	01		PÁGINA	11 de 13	

3.2.1 GENERACIÓN ELECTRICA LA CALERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% Ejecución
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	402,585.31	0.00	402,585.31	340,354.30	84.54 %
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	446,431.25	11,200.00	457,631.25	195,456.72	42.71 %
6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	22,400.00	-11,200.00	11,200.00	9,969.56	89.01 %
7.5	OBRAS PUBLICAS	863,645.20	0.00	863,645.20	76,343.00	8.84 %
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	20,832.00	0.00	20,832.00	3,130.00	15.02 %
	Total Gastos	6,201,034.38	2,285,569.60	8,486,603.98	3,627,731.67	

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023
REV.	01		PÁGINA	12 de 13



EPAAGE-MEJÍA, EP EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

GASTOS EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELECTRICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% DE EJECUCIÓN
1.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS					
GASTOS CORRIENTES	\$1,066,259.22	\$ 14,565.41	\$ 1,080,824.63	\$ 826,728.00	76.49%
GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 594,173.82		\$ 594,173.82	\$ 560,575.30	94.35%
OTROS GASTOS (ADQ. MATERIALES DE OFICINA, ASEO, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, SERV. BÁSICOS ETC.)	\$ 472,085.40	\$ 14,565.41	\$ 486,650.81	\$ 266,152.70	54.69%
3.2.1. GASTOS OPERATIVOS AGUA Y ALCANTARILLADO					
GASTO PRODUCCION	\$1,558,674.98	\$ 296,985.60	\$ 1,855,660.58	\$1,174,863.55	63.31%
GASTO PERSONAL OPERATIVO	\$ 856,103.87		\$ 856,103.87	\$ 732,635.48	85.58%
OTROS GASTOS OPERATIVOS (MANTENIMIENTOS, MATERIALES OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, REPUESTOS)	\$ 702,571.11	\$ 296,985.60	\$ 999,556.71	\$ 442,228.07	44.24%
GASTOS DE CAPITAL (ADQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS)	\$ 445,599.36	164,371.75	\$ 609,971.11	\$ 233,946.60	38.35%
GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS Y PARTICIPATIVOS)	\$ 1,395,439.06	\$1,809,646.84	\$ 3,205,085.90	\$ 770,069.94	24.03%
3.2.1. GASTOS GENERACION ELECTRICA LA CALERA					
GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$ 871,416.56		\$ 871,416.56	\$ 545,780.58	62.63%
GASTO PERSONAL LA CALERA	\$ 402,585.31		\$ 402,585.31	\$ 340,328.35	84.54%
OTROS GASTOS (MANTENIMIENTOS, MATERIALES OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, REPUESTOS)	\$ 468,831.25		\$ 468,831.25	\$ 205,452.23	43.82%
GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS ARCONEL)	\$ 863,645.20		\$ 863,645.20	\$ 76,343.00	8.84%
TOTAL GASTOS	\$ 6,201,034.38		\$ 8,486,603.98	\$ 3,627,731.67	42.75%

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		INFORME		
FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2023	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	21/08/2023
REV.	01		PÁGINA	13 de 13

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

	 Firmado electrónicamente por: VICTOR JULIO ROCHA MORENO
ELABORADO POR:	MSc. Víctor J. Rocha Moreno SUBGERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES, ENCARGADO

	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE PIEDAD CARDONA GANDARA
ELABORADO POR:	Tlga, Katherine Cardona SUBGERENTE FINANCIERO