

Secretaría General  
para conocimiento  
del Concejo Municipal.



Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica**

Oficio Nro. EPAAGE-GRN-2026-00002-O

Machachi, 06 de enero de 2026

**Asunto:** Respuesta a la solicitud de Informe de Gestión del año 2025 de la EPAAGE-Mejía, EP

Señor Tecnólogo  
Wilson Humberto Rodríguez Vergara  
**Alcalde del G. A. D. Municipal del Cantón Mejía**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN  
MEJÍA**  
En su Despacho

De mi consideración:

Con relación al Oficio Nro. GADMCM-ALC-WR-2025-512-OF, de fecha 18 de diciembre de 2025, suscrito por el Alcalde del GAD Municipal del Cantón Mejía, Tlgo. Wilson Rodríguez Vergara, mediante el cual solicita de la manera más comedida "[...] se emita el Informe de Gestión del año 2025 de cada una de las Áreas Adscritas correspondientes, con el fin de recabar toda la información pertinente y dar seguimiento a las acciones ejecutadas. El documento lo recibirá la Ing. Gabriela Cola Asesora de Alcaldía hasta el martes 6 de enero de 2026."

Por lo expuesto, adjunto sírvase encontrar el INFORME DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EP, con los respectivos respaldos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña  
**GERENTE GENERAL, ENCARGADO**




RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
FECHA: 6-01-26 HORA: 3:57



10 de Agosto E-110 y Simón Bolívar • Teléfono (+593) 2 231 6187 • www.epaamejia.gob.ec  
info@epaamejia.gob.ec • Machachi - Ecuador




 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	EPAA-F-GG-03	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	1 de 32


**INFORME DE GESTIÓN EMPRESA PÚBLICA  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA  
DEL CANTÓN MEJÍA, EP**


**GESTIÓN:  
GERENCIA GENERAL**

**ENERO, 2026**

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	EPAA-F-GG-03	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	2 de 32

**Código de informe: EPAAGE-GG-2026-002-NC**

RUBRO	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORADO POR:	Lcda. Nelson Cruz <b>GERENTE GENERAL</b>	 Firmado digitalmente por <b>NELSON OSWALDO            CRUZ NORONA</b> <small>Validar documento en FirmasEC</small>	06/01/2026

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-GG-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	3 de 32

## 1. ANTECEDENTES


En atención al Oficio Nro. GADMCM-ALC-WR-2025-512-OF, de fecha 18 de diciembre de 2025, suscrito por el Tnlgo. Wilson Rodríguez Vergara ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA, donde se solicita el Informe de Gestión del año 2025 de cada una de las Áreas Adscritas correspondientes, con el fin de recabar toda la información pertinente y dar seguimiento a las acciones ejecutadas.

Mediante Memorando Nro. EPAAGE-GRN-2025-00853-M, de fecha 19 de diciembre de 2025, suscrito por el Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña, en calidad de Gerente General (E) de la EPAAGE-MEJÍA EP, se remite a las distintas áreas institucionales el Oficio Nro. GADMCM-ALC-WE-2025-512-OF, emitido por el Tnlgo. Wilson Rodríguez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, mediante el cual se solicita la entrega de información correspondiente a la gestión institucional a todas las Subgerencias estableciendo como plazo de entrega hasta el 30 de diciembre de 2025 en la Gerencia General, a fin de consolidar la información institucional solicitada.


En cumplimiento del requerimiento efectuado por el Tnlgo. Wilson Rodríguez Vergara ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA y en observancia de los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional que rigen la gestión de la EPAAGE-MEJÍA EP, pongo a su consideración el presente informe, el cual ha sido elaborado con base en la información remitida por las diferentes áreas de la empresa, respetando los procedimientos internos y la jerarquía administrativa correspondiente.

Para el efecto, se cuenta con los siguientes documentos habilitantes:

- Mediante Memorando Nro. EPAAGE-STO-2025-00320-M, de fecha 28 de diciembre de 2025, la Subgerencia Técnica de Operaciones remite el Informe de Gestión correspondiente al año 2025, el cual consolida la ejecución de proyectos de alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias en varias parroquias del cantón Mejía, evidenciando avances físicos, técnicos y limitaciones identificadas durante su ejecución.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-GG-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	4 de 32

- Mediante Memorando Nro. EPAAGE-SCE-2026-00316-M, de fecha 05 de enero de 2026, la Subgerencia de Coordinación Eléctrica remite el Informe de Gestión 2025, en el cual se detalla la operación de la Central Hidroeléctrica La Calera, así como las actividades de generación eléctrica, mantenimiento y comercialización de energía en el mercado eléctrico nacional.
- Mediante Memorando Nro. EPAAGE-SSCL-2026-00448-M, de fecha 05 de enero de 2026, la Subgerencia Comercial remite su Informe de Gestión 2025, en el cual se describen los resultados obtenidos en los procesos de facturación, recaudación, atención al cliente y gestión de servicios comerciales, en concordancia con la planificación institucional.
- Mediante Memorando Nro. EPAAGE-COM-2026-00135-M, de fecha 06 de enero de 2026, el área de Comunicación Social remite el Informe de Gestión Anual 2025, el cual recoge las actividades ejecutadas, estrategias implementadas y resultados alcanzados en materia de comunicación institucional.
- Mediante Memorando Nro. EPAAGE-SADM-2026-0456-M, de fecha 06 de enero de 2026, la Subgerencia Administrativa remite el Informe de Gestión correspondiente al año 2025, en el cual se detallan las actividades administrativas, procesos de contratación y gestión operativa institucional.
- A través del Informe Nro. EPAAGE-SADM-2026-0001-DB-I, de fecha 06 de enero de 2026, se presenta el detalle de las actividades ejecutadas por la Subgerencia Administrativa, incluyendo la emisión de certificaciones POA, PAC, catálogo electrónico y control de procesos de contratación pública, evidenciando la gestión operativa desarrollada durante el período fiscal.
- De igual manera, se cuenta con el Informe de Gestión de la Subgerencia de Talento Humano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, en el cual se detallan las acciones orientadas a la administración del talento humano, fortalecimiento de capacidades, procesos de selección y evaluación del desempeño, en cumplimiento de la normativa laboral vigente y los lineamientos institucionales.
- Mediante Memorando Nro. EPAAGE-SAF-2026-00001 de fecha 06 de enero de 2026, suscrito por la Lcda. Katherine Piedad Cardona Gándara, SUBGERENTE FINANCIERA, en el que se

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	<b>EPAA-F-GG-03</b>	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	5 de 32

determina el Informe Nro. EPAAGE-SAF-2026-001-KC, con la información detallada de las principales actividades de la gestión del área, y los Resultados Financieros del Ejercicio Económico 2025 de la EPAAGE-MEJÍA, EP

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía ha ejecutado durante el ejercicio fiscal 2025 su presupuesto institucional conforme a la normativa vigente del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, registrando los resultados de ingresos y gastos en la fase de clausura y liquidación presupuestaria.

En este contexto, el análisis de la ejecución del gasto constituye un elemento fundamental para evaluar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la capacidad de gestión institucional y el cumplimiento de los objetivos operativos y de inversión planteados en la planificación anual.


Particularmente, la revisión de las cuentas de gasto permite identificar desviaciones entre lo programado y lo ejecutado, así como determinar los niveles de eficiencia en la administración de recursos.

## 2. OBJETIVO

Elaborar y presentar el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía (EPAAGE-MEJÍA EP), con el propósito de evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la ejecución de las actividades planificadas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, en observancia de los principios de transparencia, legalidad y control institucional.

## 3. NORMATIVA

**LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS, LOEP Art9.** Atribuciones del Directorio Literal 5 "Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución" literal 11 "Conocer y resolver

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-GG-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	6 de 32

*sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los Estados Financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año”*

**CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS** Art. 96.- Etapas del ciclo presupuestario. - El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas:


1. Programación presupuestaria.
2. Formulación presupuestaria.
3. Aprobación presupuestaria.
4. Ejecución presupuestaria.
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.
6. Clausura y liquidación presupuestaria.

#### **SECCION VI, CLAUSURA Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Art. 121.-*“Clausura del presupuesto.- Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado”.*

Art. 122.- Liquidación del presupuesto. - *“La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público”.*

**NORMATIVA TÉCNICA DE PRESUPUESTO SINFIIP.** No. 25 liquidación Presupuestaria. - *“Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el proceso de elaboración y exposición de los resultados de la ejecución del presupuesto durante el ejercicio fiscal en correlación con las transacciones de caja y*

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-GG-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	7 de 32

*los estados financieros - Las liquidaciones presupuestarias serán objeto de difusión para conocimiento de las autoridades institucionales y la ciudadanía”.*

**ORDENZA SUSTITUTIVA DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EPAAGE-MEJIA, EP.**

De conformidad con lo establecido en el Título IV, Atribuciones y Deberes del Directorio, artículo (n) de la Ordenanza Sustitutiva de Constitución, Organización y Funcionamiento de EPAAGE-MEJÍA, EP, el Directorio tiene la atribución de *“Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General y los Estados Financieros de la empresa pública, con corte al 31 de diciembre de cada año...”*


Asimismo, en cumplimiento de la Disposición General Primera de la misma Ordenanza, *“la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP debe presentar anualmente, hasta el 31 de marzo, al Consejo, un informe detallado sobre los proyectos ejecutados y el porcentaje de ejecución presupuestaria”.*

**4. ALCANCE**

El presente informe comprende el análisis y consolidación de la información contenida en los informes de gestión correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025, remitidos por las diferentes subgerencias y unidades administrativas de la EPAAGE-MEJÍA EP.

El alcance incluye la evaluación de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), la gestión de los procesos administrativos, técnicos, financieros, comerciales y de talento humano, así como la ejecución de proyectos y programas institucionales.

Asimismo, se detallan los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones institucionales.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	<b>EPAA-F-GG-03</b>	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	8 de 32

## 5. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

Mediante Resolución Nro. 019-2024-DRE de 22 noviembre del 2024, el directorio la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía – EPAAGE-MEJÍA EP, en sesión ordinaria por mayoría RESOLVIO, "Aprobar el presupuesto de la EPAAGE-MEJIA, EP para el ejercicio fiscal 2025" por un monto de USD 7'504.301,33 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).


Posteriormente, en el mes de enero de 2025, se efectúa la primera reforma presupuestaria, mediante la cual se incorpora al presupuesto institucional el valor de USD 1'568.171,81 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), correspondiente al presupuesto aprobado por el organismo regulador (ARCONEL) para el componente de Generación Eléctrica.

En consecuencia, el presupuesto codificado para el ejercicio fiscal 2025 asciende a un total de USD 9'072.473,14 (NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).



**PRESUPUESTO EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EP**

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2025 EPAAGE MEJIA	\$ 6,340,030.65
Presupuesto Participativos 2025	\$ 1,164,270.68
Presupuesto de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2025	\$ 7,504,301.33
Presupuesto LA CALERA (Aprobado por el Arconel 2025)	\$ 1,568,171.81
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025</b>	<b>\$ 9,072,473.14</b>

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-GG-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	9 de 32

### REFORMA PRESUPUESTARIA - DISMUNICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Con fecha 24 de noviembre de 2025, mediante Resolución No. GG-EPAAGEMEJ-050-2025, se aprueba la reforma presupuestaria por disminución, correspondiente al Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 2025, por un monto de USD 1'899.071,64 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).


Como resultado de las reformas presupuestarias efectuadas durante el ejercicio fiscal, el presupuesto codificado definitivo para el año 2025 se establece en USD 7'173.401,50 (SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UNO CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), de los cuales para los programas de agua potable y alcantarillado queda un presupuesto de USD 5,605,229.69 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y para Generación Eléctrica la Calera se mantiene por un valor de USD 1,568,171.81 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), evidenciando un ajuste neto orientado a la optimización de la programación institucional y a la alineación de los recursos disponibles con las condiciones reales de ejecución y financiamiento.

#### PRESUPUESTO LUEGO DE LA REFORMA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,



#### ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EP

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2025 EPAAGE MEJIA	\$ 6,340,030.65
Presupuesto Participativos 2025	\$ 1,164,270.68
REFORMA DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO	\$ -1,899,071.64
Presupuesto de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2025	\$ 5,605,229.69
Presupuesto LA CALERA (Aprobado por el Arconel 2025)	\$ 1,568,171.81
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025</b>	<b>\$ 7,173,401.50</b>

		<b>INFORME</b>	
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00	<b>PÁGINA:</b>	10 de 32
		<b>EPAA-F-GG-03</b>	



**EPAAAGE**  
Municipal, EP

**CÉDULA DE INGRESOS EPAAGE MEJIA, EP**  
**PROGRAMAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Desde: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Asignación Inicial</b>	<b>Reformas</b>	<b>Codificado</b>	<b>Devengado (Facturado)</b>	<b>Recaudado</b>	<b>% De ejecución</b>
1.3.01.20	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Alcantarillado Y Canalización	\$ 160,673.40	\$ -126,687.24	\$ 33,986.16	\$ 36,818.29	\$ 34,506.87	93.72
1.3.01.21	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	\$ 98,460.00	\$ -47,339.30	\$ 51,120.70	\$ 54,509.64	\$ 52,417.61	96.16
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalización	\$ 283,236.72	\$ 31,858.80	\$ 315,095.52	\$ 274,232.01	\$ 71,106.47	25.93
1.4.02.06	Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable	\$ 106,000.00	\$ -76,883.28	\$ 29,116.72	\$ 29,382.74	\$ 28,644.86	97.49
1.4.03.01	Agua Potable	\$ 1,592,751.48	\$ -241,395.54	\$ 1,351,355.94	\$ 1,400,815.33	\$ 1,296,560.50	92.56
1.4.03.03	Alcantarillado	\$ 563,015.40	\$ -240,695.88	\$ 322,319.52	\$ 354,230.58	\$ 332,081.57	93.75
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	\$ 60,000.00	\$ -31,000.00	\$ 29,000.00	\$ 25,569.18	\$ 25,569.18	88.17
1.7.02.04	Maquinarias Y Equipos	\$ 6,000.00	\$ -1,683.80	\$ 4,316.20	\$ 3,039.14	\$ 3,039.14	70.41
1.7.04.99	Otras Multas	\$ 2,760.00	\$ 1,800.00	\$ 4,560.00	\$ 4,668.33	\$ 4,668.33	100.00
1.9.04.99	Otros No Especificados	\$ 58,426.00	\$ -2,919.76	\$ 55,506.24	\$ 66,814.30	\$ 38,894.67	58.21
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado	\$ 1,144,270.68	\$ 20,000.00	\$ 1,164,270.68	\$ 1,164,270.68	\$ 1,164,270.68	100.00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	\$ 23,745.96	\$ 6,254.04	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100.00
3.7.01.99	Otros Saldos	\$ 2,863,304.25	\$ -1,190,379.68	\$ 1,672,924.57	\$ 1,672,924.57	\$ 1,672,924.57	100.00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	\$ 541,657.44	\$ -	\$ 541,657.44	\$ 168,573.88	\$ 168,573.88	31.12
	<b>TOTAL EPAAGE MEJIA</b>	<b>\$ 7,504,301.33</b>	<b>\$ -1,899,071.64</b>	<b>\$ 5,605,229.69</b>	<b>\$ 5,285,848.67</b>	<b>\$ 4,923,258.33</b>	<b>87.83</b>

 <p>Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</p>		<b>INFORME</b>	
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00	PÁGINA:	11 de 32
EPAA-F-GG-03			




**EPAAGE**  
Mejía, EP

**CÉDULA DE INGRESOS EPAAGE MEJIA, EP**

**GENERACIÓN ELÉCTRICA LA CALERA**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado (Facturado)	Recaudado	% De ejecución
1.4.03.04	Energía Eléctrica	\$ 672,416.73	-	\$ 672,416.73	\$ 690,644.18	\$ 108,865.39	15.76
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	\$ 895,755.08	-	\$ 895,755.08	\$ 478,690.85	\$ 478,690.85	53.44
	<b>TOTAL LA CALERA</b>	<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>-</b>	<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>\$ 1,169,335.03</b>	<b>\$ 587,556.24</b>	<b>50.25</b>

**PRESUPUESTO TOTAL EPAAGE MEJIA \$ 9,072,473.14 \$ 7,173,401.50 \$ 6,455,183.70 \$ 5,510,814.57 76.82**

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-GG-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	12 de 32

La ejecución presupuestaria de Ingresos Codificado se determinó en USD 7'173.401,50. Los Ingresos Devengados sumaron USD 6'455,183.70 que representa el 87.83% frente al codificado, mientras que el valor Recaudado ascendió a USD 5'510.814,57, representando el 76.82% frente al codificado del presupuesto total.

### **AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**


Los servicios de agua potable y alcantarillado presentan un comportamiento financiero sólido y estable, evidenciado niveles de ejecución presupuestaria y una eficiencia de recaudación superior al 87.83%, lo cual refleja una adecuada gestión en los procesos de facturación, control de cartera y recuperación de ingresos. La correspondencia entre los valores devengados y recaudados demuestra que estos servicios mantienen una conversión eficiente de ingresos a flujo de caja, garantizando liquidez operativa para el cumplimiento de obligaciones institucionales.

### **GENERACIÓN ELÉCTRICA – LA CALERA**

El servicio de generación eléctrica La Calera presenta una baja eficiencia de recaudación (aproximadamente 15%), lo cual evidencia una significativa brecha entre los ingresos devengados y los ingresos recaudados.

Esta situación se origina en el contexto de la emergencia energética suscitada en periodos anteriores y en la aplicación de la Resolución Nro. ARCERNNR-008/2024, mediante la cual se expide la *Regulación Nro. ARCERNNR 006/21 (Codificada)*, referente al régimen económico y tarifario para la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica. En particular, el artículo 30.2 – Orden de Prelaciones establece que las empresas eléctricas de distribución y comercialización deben priorizar el pago de obligaciones conforme a un orden jerárquico. En este esquema, la Central Hidroeléctrica La Calera se clasifica como generación estatal, ubicándose en el quinto nivel de prelación, lo que implica una menor prioridad en la asignación de pagos frente a otros actores del sistema eléctrico.

Como consecuencia, se ha generado un incremento significativo de la cartera por cobrar, debido a la postergación en la recuperación de ingresos. No obstante, se deja constancia de que la empresa ha venido realizando gestiones de cobro, evidenciándose abonos parciales a las facturas pendientes.

		<b>INFORME</b>	
Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado Y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP			
FECHA DE ELABORACION:	14/07/2023	FECHA DE REVISION:	14/07/2023
REV.	01	PÁGINA:	Página 13 de 32
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	



**EPAAAGE-MEJÍA, EP CEDULA DE GASTOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**




**RESUMEN GASTO EPAAGE MEJIA EP.**

	S. Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Ejecución
\$	1,236,054.03	\$ -462,334.09	\$ 773,719.94	\$ 719,546.68	\$ 719,546.68	\$ 711,137.03	93.00
\$	6,268,247.30	\$ -1,436,737.55	\$ 4,831,509.75	\$ 3,382,461.95	\$ 2,917,553.29	\$ 2,910,236.47	60.39
<b>GASTO TOTAL ALCANTARRILADO Y AGUA POTABLE</b>	<b>\$ 7,504,301.33</b>	<b>\$ -1,899,071.64</b>	<b>\$ 5,605,229.69</b>	<b>\$ 4,102,008.63</b>	<b>\$ 3,637,099.97</b>	<b>\$ 3,621,373.50</b>	<b>64.89</b>

<b>GASTO TOTAL GENERACIÓMN ELÉCTRICA</b>	<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>\$ 495,282.56</b>	<b>\$ 495,282.56</b>	<b>\$ 489,073.41</b>	<b>31.58</b>
--	------------------------	-------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>GASTO TOTAL EPAAGE MEJIA EP.</b>	<b>\$ 9,072,473.14</b>	<b>\$ -1,899,071.64</b>	<b>\$ 7,173,401.50</b>	<b>\$ 4,597,291.19</b>	<b>\$ 4,132,382.53</b>	<b>\$ 4,110,446.91</b>	<b>57.61</b>
-------------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------

		<b>INFORME</b>	
Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP			
FECHA DE ELABORACION:	14/07/2023	FECHA DE REVISION:	14/07/2023
REV.	01	PÁGINA:	Página 14 de 32
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	

**EPAAGE-MEJÍA, EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**




**EPAAGE**  
Mejía, EP

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

Programa	cta	presupuesto	cta	pre	nombre	S. Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejecución %
1.1.1	5.1				GASTOS EN PERSONAL	\$ 639,370.37	\$ -96,059.49	\$ 543,310.88	\$ 512,484.58	\$ 512,484.58	\$ 504,074.93	94.33
1.1.1	5.3				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 468,180.66	\$ -314,407.45	\$ 153,773.21	\$ 141,226.08	\$ 141,226.08	\$ 141,226.08	91.84
1.1.1	5.7				OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	\$ 83,193.00	\$ -47,057.15	\$ 36,135.85	\$ 32,342.96	\$ 32,342.96	\$ 32,342.96	89.50
1.1.1	5.8				CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ 18,750.00	\$ 18,716.92	\$ 18,716.92	\$ 18,716.92	99.82
1.1.1	8.4				BIENES DE LARGA DURACION	\$ 45,310.00	\$ -23,560.00	\$ 21,750.00	\$ 14,776.14	\$ 14,776.14	\$ 14,776.14	67.94
<b>TOTAL CORRIENTE ALCANTARRILADO Y AGUA POTABLE</b>						<b>\$ 1,236,054.03</b>	<b>\$ -462,334.09</b>	<b>\$ 773,719.94</b>	<b>\$ 719,546.68</b>	<b>\$ 719,546.68</b>	<b>\$ 711,137.03</b>	<b>93.00</b>


Programa	cta	presupuesto	cta	pre	nombre	S. Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejecución %
3.1.1	6.1				GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	\$ 621,050.90	\$ 11,093.04	\$ 632,143.94	\$ 625,006.08	\$ 625,006.08	\$ 619,035.25	98.87
3.1.1	6.3				BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	\$ 1,217,707.60	\$ -441,970.28	\$ 775,737.32	\$ 451,198.11	\$ 451,198.11	\$ 451,198.11	58.16
3.1.1	6.7				OTROS GASTOS DE PRODUCCION	\$ 7,417.50	\$ -967.50	\$ 6,450.00	\$ 5,118.14	\$ 5,118.14	\$ 5,118.14	79.35
3.1.1	7.1				GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 318,015.22	\$ -206,234.77	\$ 111,780.45	\$ 105,820.06	\$ 105,820.06	\$ 104,474.07	94.67
3.1.1	7.3				BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 2,018,420.03	\$ -297,519.30	\$ 1,720,900.73	\$ 1,102,905.06	\$ 1,102,905.06	\$ 1,102,905.06	64.09
3.1.1	7.5				OBRAS PUBLICAS	\$ 1,627,934.69	\$ -406,889.02	\$ 1,221,045.67	\$ 849,822.56	\$ 603,185.26	\$ 603,185.26	49.40
3.1.1	8.4				BIENES DE LARGA DURACION	\$ 457,701.36	\$ -94,249.72	\$ 363,451.64	\$ 242,591.94	\$ 24,320.58	\$ 24,320.58	6.69
<b>TOTAL INVERSION ALCANTARRILADO Y AGUA POTABLE</b>						<b>\$ 6,268,247.30</b>	<b>\$ -1,436,737.55</b>	<b>\$ 4,831,509.75</b>	<b>\$ 3,382,461.95</b>	<b>\$ 2,917,553.29</b>	<b>\$ 2,910,236.47</b>	<b>60.39</b>

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>	
FECHA DE ELABORACION:	14/07/2023	FECHA DE REVISION:	14/07/2023
REV.	01	PÁGINA:	Página 15 de 32
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	

Programa	cta_presupuesto	cta_pre_nombre	S. Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejecución %
3.2.1	6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	\$ 407,585.31	\$ -	\$ 407,585.31	\$ 293,024.33	\$ 293,024.33	\$ 286,815.18	71.89
3.2.1	6.3	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	\$ 347,048.65	\$ -	\$ 347,048.65	\$ 76,675.31	\$ 76,675.31	\$ 76,675.31	22.09
3.2.1	6.7	OBRAS PUBLICAS	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000.00	\$ 19,081.03	\$ 19,081.03	\$ 19,081.03	56.12
3.2.1	7.5	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 756,727.85	\$ -	\$ 756,727.85	\$ 92,448.89	\$ 92,448.89	\$ 92,448.89	12.22
3.2.1	8.4	TOTAL INVERSIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA	\$ 22,810.00	\$ -	\$ 22,810.00	\$ 14,053.00	\$ 14,053.00	\$ 14,053.00	61.61
<b>TOTAL INVERSIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA</b>			<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>\$ 495,282.56</b>	<b>\$ 495,282.56</b>	<b>\$ 489,073.41</b>	<b>31.58</b>

## RESUMEN DE PROGRAMAS

- 1.1.1 GASTOS CORRIENTE - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
- 3.1.1 GASTO DE INVERSIÓN - PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- 3.2.1 GASTO DE INVERSIÓN - PROGRAMA GENERACIÓN ELÉCTRICA LA CALERA

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y</b> <b>Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 16 de 32


### INDICADOR PRESUPUESTARIO GASTOS DEVENGADOS – INGRESOS RECAUDADOS

INDICADOR	RECAUDADO	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS RECAUDADOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 4,923,258.33	
DEVENGADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 3,637,099.97	73.88%
INGRESO GENERACIÓN ELECTRICA LA CALERA	\$ 587,556.24	
DEVENGADO AGUA GENERACIÓN ELÉCTRICA LA CALERA	\$ 495,282.56	84.30%

La ejecución de recursos correspondiente a los programas de Agua Potable y Alcantarillado alcanza un 73,88%, mientras que el programa de Generación Eléctrica La Calera registra una ejecución del 84,30%, porcentajes obtenidos a partir de la relación entre los gastos devengados y los ingresos efectivamente recaudados durante el ejercicio fiscal.

Estos niveles de ejecución reflejan una gestión presupuestaria alineada al principio de sostenibilidad financiera, en virtud de que el reconocimiento del gasto devengado se encuentra respaldado por la disponibilidad real de ingresos, garantizando así la correspondencia entre la ejecución del gasto y la capacidad de financiamiento institucional.

En este contexto, es importante señalar que la ejecución del gasto público se encuentra condicionada a la efectiva recaudación de ingresos, por lo que no es técnicamente procedente comprometer o devengar recursos por encima de los ingresos percibidos, en cumplimiento de los principios establecidos en el Sistema Nacional de Finanzas Públicas.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 17 de 32

### **PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS**


En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de participación ciudadana y planificación territorial, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EPAAGE-MEJÍA EP, ha ejecutado durante los tres cuatrimestres del ejercicio fiscal 2025 una cartera de proyectos enmarcados en los procesos de presupuesto participativo, articulados con la planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía.

Estas intervenciones han estado orientadas al fortalecimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias, beneficiando a las parroquias de Machachi, Cutuglagua, Uyumbicho, Tambillo, Alóag, Aloasí, El Chaupi y Manuel Cornejo Astorga, en concordancia con las prioridades definidas}.

Durante el período analizado se gestionaron proyectos de infraestructura sanitaria y pluvial, priorizando acciones estratégicas tales como:


- Cambio y ampliación de redes de alcantarillado sanitario y combinado
- Construcción de sistemas de drenaje y descarga pluvial
- Construcción de pozos especiales y estructuras de protección
- Adquisición de materiales para obras ejecutadas bajo cogestión comunitaria
- Intervenciones para protección de vertientes y fortalecimiento de sistemas JAAP

Cabe señalar que el monto asignado al presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2025 asciende a USD 1'144.270,68 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a la ejecución de proyectos priorizados en concordancia con la planificación institucional y territorial del cantón Mejía. Posteriormente, con fecha 06 de noviembre de 2025, mediante Informe Nro. 014-SGF-2025, suscrito por la Lcda. Katherine Piedad Cardona, Subgerente Financiera, se remite la reforma presupuestaria

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 18 de 32

por Suplemento de Ingresos y Gastos, por un valor de USD 20.000,00 (VEINTE MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), correspondientes a recursos destinados a la parroquia de Tambillo para la adquisición de materiales para la descarga intermedia de aguas lluvias de la vía al Belén.

En consecuencia, el presupuesto participativo actualizado para el ejercicio fiscal 2025 asciende a USD 1'164.270,68 (un millón ciento sesenta y cuatro mil doscientos setenta con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América), reflejando un incremento orientado a fortalecer la ejecución de proyectos.

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		<b>INFORME</b>	
FECHA DE ELABORACION:	14/07/2023	FECHA DE REVISION:	14/07/2023
REV.	01	PÁGINA:	Página 19 de 32
		EPAA-F-GC-03	



**EPAAGE**  
Meja EP

## PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

### CEDULA DE INGRESOS PARTICIPATIVOS

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado (Facturado)	Recaudado	% De ejecución
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado	\$ 1,144,270.68	\$ 20,000.00	\$ 1,164,270.68	\$ 1,164,270.68	\$ 1,164,270.68	100.00




**EPAAGE**  
Meja EP

### CEDULA DE GASTOS PARTICIPATIVOS

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función : 1.1.1	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar	% De Ejecución
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 1,125,396.36	\$ 20,000.00	\$ 1,145,396.36	\$ 817,608.68	\$ 817,608.68	\$ 817,608.68	\$ 327,787.68	71.38
7.5	OBRAS PUBLICAS	\$ 18,874.32	\$ -	\$ 18,874.32	\$ 18,874.32	\$ 18,874.32	\$ 18,874.32	\$ -	100
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 1,144,270.68</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 1,164,270.68</b>	<b>\$ 836,483.00</b>	<b>\$ 836,483.00</b>	<b>\$ 836,483.00</b>	<b>\$ 327,787.68</b>	<b>71.85</b>

 <p>Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</p>		<b>INFORME</b>	
FECHA DE ELABORACION:		14/07/2023	
REV.		01	
EPAA-F-GC-03		14/07/2023	
		Página 20 de 32	

### PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PARTIDA	CPC	PROYECTO	PARROQUIA	LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto NO EJECUTADO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio del Sistema de Alcantarillado Sanitario y paso elevado sobre el río Tandapi en la Calle El Carmen del Barrio Central de la parroquia Manuel Cornejo Astorga	MANUEL CORNEJO ASTORGA	Calle El Carmen entre la Calle Rocafuerte y Aloag-Santo Domingo Barrio Central	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	ARRASTRE 2026	No existe la aceptación de los Beneficiarios
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del Sistema de Descarga Pluvial de la calle Manabi en el Barrio Central de la parroquia Manuel Cornejo Astorga	MANUEL CORNEJO ASTORGA	Calle Manabi y Rocafuerte Barrio Central	\$ 49,271.93	\$ 0.00	\$ 49,271.93	ARRASTRE 2026	No existe la aceptación de los Beneficiarios
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de redes de alcantarillado de la calle SIN del barrio Santa Rosa Baja sector el Hueco de la parroquia de Uyumbicho	UYUMBICHO	Barrio Santa Rosa Baja sector el hueco	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		FINALIZADO - PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de tuberías de alcantarillado de la Vía Aychapicho de la parroquia de Alóag	Alóag	Alóag, barrio Aychapicho.	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00		FINALIZADO - PAGADO	
7.5.01.03	532300011	Construcción de una estructura de amortiguamiento en la descarga del sistema de alcantarillado, calle García Moreno y San Clemente de la parroquia de Uyumbicho	UYUMBICHO	Barrio San Jose de Casiganda	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	ARRASTRE 2026	El proceso se encuentra en Ejecución



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

## INFORME

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01	<b>PAGINA:</b>	Página 21 de 32
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	

7.3.08.11	621650011	Construcción de estructuras de capatación y canales Pluviales en la calle Melchor Noroña de la parroquia de Aloasi	ALOASI	Niños de Praga, Centro, La estación	\$ 144,225.00	\$ 0.00	\$ 144,225.00	ARRASTRE 2026	No se dispone de servidumbre legalmente constituida para la ejecución de la obra
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de la red de alcantarillado desde la calle Melchor Noroña y Sucre; hasta la vía que conecta al barrio san Roque-La Moya de la parroquia de Aloasi	ALOASI	Barrio Centro, Miraflores y la Moya	\$ 114,223.99	\$ 114,223.99	\$ 114,223.99	FINALIZADO - PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de redes de alcantarillado de la calle Victor Velasco del barrio Centro de la parroquia de Aloasi	ALOASI	Barrio Centro	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	FINALIZADO - PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de estructuras de protección para las vertientes de agua de la JAAP's 4 esquinas de la parroquia de Tambillo	TAMBILLO	Barrio Cuatro esquinas El Belen	\$ 11,475.69	\$ 11,475.69	\$ 11,475.69	FINALIZADO - PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Lourdes de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Barrio Lourdes	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	FINALIZADO - PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de la calle G, pasaje 2 del barrio La Joya 2 de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Barrio La Joya 2	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	FINALIZADO - PAGADO	



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía. EP

## INFORME

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01	<b>PAGINA:</b>	Página 22 de 32
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	

7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de la red de alcantarillado combinado de la calle Santa Isabel del barrio Aymesa de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Barrio Aymesa Calle Santa Isabel	\$ 55.000.00	\$ 55.000.00	FINALIZADO – PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento de 200 M3 para la JAAPs Aymesa Los Rosarios de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Barrio Tambo 3	\$ 40.000.00	\$ 0.00	ARRASTRE 2026	No se dispone del predio requerido para la ejecución del proyecto.
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de rejillas transversales en el barrio La Florencia de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	La Florencia	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	FINALIZADO – PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de rejillas transversales en el barrio Santa Catalina de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Santa Catalina	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	FINALIZADO – PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el alcantarillado del barrio Santiago Roldos de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Santiago Roldos	\$ 10.000.00	\$ 10.000.00	FINALIZADO – PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de tapas y rejillas para operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Gad Cutuglagua	\$ 6.659.00	\$ 6.659.00	FINALIZADO – PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio La Joya No 1 de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	La Joya Nro1	\$ 10.000.00	\$ 10.000.00	FINALIZADO – PAGADO	






Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

### INFORME

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01	<b>PAGINA:</b>	Página 24 de 32
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	

7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de la descarga pluvial del barrio el CAPULI de la parroquia de Tambillo	TAMBILLO	BARRIO CAPULI	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	ARRASTRE 2026	El Proceso se encuentra en Estudios Técnicos
7.5.01.03	532900011	Constucción de pozos especiales en la Quebrada el Timbu sector las Orquideas de la parroquia de Machachi	MACHACHI URBANO	Barrio las Orquideas	\$ 18,874.32	\$ 18,874.32	\$ 18,874.32	FINALIZADO - PAGADO	
<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>					<b>\$1'164,270.68</b>	<b>\$ 836,483,00</b>	<b>\$ 327,787,68</b>		

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 25 de 32

La cédula de gastos evidencia que el 100% de los valores comprometidos fueron devengados y pagados, lo cual demuestra una ejecución financiera efectiva de los recursos utilizados

En relación con el presupuesto del gasto, en la partida 7.3 Bienes y Servicios para Inversión se alcanzó un nivel de ejecución del 71,38%, debido principalmente a factores externos que limitaron la intervención oportuna, tales como la falta de aceptación por parte de los beneficiarios, inexistencia de pasos de servidumbre requeridos para la ejecución de obras, y ausencia de factibilidades técnicas. En virtud de estas condiciones, los recursos no ejecutados fueron reprogramados como presupuesto de arrastre para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de USD 327.787,68 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Por su parte, en la partida 7.5 Obras Públicas, se alcanzó una ejecución del 100% del presupuesto asignado, evidenciando cumplimiento en los proyectos que contaron con condiciones técnicas y sociales favorables para su ejecución.

En términos globales, se registra un nivel de ejecución presupuestaria del 71,85%, respecto de los ingresos efectivamente percibidos durante el período fiscal 2025.


## **GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR ÁREAS**

### **- SUBGERENCIA COMERCIAL**

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Subgerencia Comercial desarrolló una gestión orientada a garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa mediante la administración eficiente de los servicios de agua potable, alcantarillado y demás servicios asociados, en concordancia con la planificación institucional.

Las principales actividades ejecutadas fueron las siguientes:

- **Gestión de facturación de servicios básicos**, asegurando el registro oportuno y sistemático de los consumos de agua potable, alcantarillado y servicios complementarios, conforme a la normativa vigente y tarifas aplicables.


 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 26 de 32

- **Gestión de recaudación y control de ingresos**, mediante la implementación de mecanismos de cobro y seguimiento a los valores facturados, contribuyendo a la liquidez institucional y al financiamiento de la operación y mantenimiento de los sistemas.
- **Administración y recuperación de cartera vencida**, ejecutando acciones de seguimiento, notificación y recuperación de valores pendientes, con el objetivo de reducir la morosidad y fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa.
- **Atención al usuario y gestión de reclamos**, garantizando la prestación de un servicio eficiente a la ciudadanía, mediante la atención de solicitudes, consultas, reclamos y trámites relacionados con los servicios comerciales.
- **Gestión de conexiones, reconexiones y servicios complementarios**, incluyendo la administración de solicitudes técnicas vinculadas a la prestación del servicio, así como la regularización de usuarios.
- **Elaboración de proyecciones de ingresos y planificación comercial**, contribuyendo a la formulación presupuestaria institucional mediante la estimación de ingresos futuros en coordinación con las áreas financiera y técnica.
- **Coordinación interinstitucional e interna**, para la consolidación de información requerida en procesos de planificación, presupuesto y rendición de cuentas, en cumplimiento de disposiciones del GAD Municipal del Cantón Mejía.

- **SUBGERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES**

El área técnica orientó su gestión durante el ejercicio fiscal 2025 a la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, en concordancia con el Plan Operativo Anual (POA) y las prioridades institucionales del cantón Mejía.


Entre las principales actividades ejecutadas se destacan:

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 27 de 32

- **Planificación y formulación de proyectos**, mediante la elaboración de estudios técnicos, presupuestos referenciales, especificaciones técnicas y documentación habilitante para la ejecución de obras de infraestructura sanitaria y pluvial.
- **Ejecución y supervisión de obras**, enfocadas en la construcción, ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado, garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas, cronogramas y normativa vigente.
- **Seguimiento y control del POA 2025**, incluyendo proyectos arrastrados de períodos anteriores (2024–2025), verificando avances físicos y financieros de cada intervención.
- **Gestión de procesos de contratación pública**, coordinando la preparación de términos de referencia, presupuestos y soporte técnico para la contratación de obras, bienes y servicios requeridos por el área.
- **Levantamientos técnicos en territorio**, mediante inspecciones de campo, identificación de necesidades comunitarias y validación de condiciones técnicas para la ejecución de proyectos.
- **Apoyo técnico a presupuestos participativos**, priorizando intervenciones en coordinación con comunidades y GAD parroquiales, especialmente en sistemas de alcantarillado, drenaje pluvial y obras complementarias.
- **Elaboración de informes técnicos**, relacionados con avance de proyectos, evaluación de infraestructura existente y propuestas de intervención, facilitando la toma de decisiones a nivel gerencial.
- **Coordinación interinstitucional**, con diferentes unidades de la empresa y entidades externas, para la ejecución eficiente de proyectos y cumplimiento de objetivos institucionales.

- **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

La Subgerencia Administrativa desempeñó un rol transversal en la gestión institucional, garantizando el cumplimiento de los procesos administrativos, logísticos y de contratación pública. Durante el período analizado,

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 28 de 32

se gestionaron certificaciones presupuestarias vinculadas al Plan Operativo Anual (POA), así como la ejecución de procesos contemplados en el Plan Anual de Contratación (PAC).

En el marco de la contratación pública, se registraron 93 publicaciones en la herramienta SOCE, correspondientes a registros de necesidades y recepción de proformas, destinadas a la elaboración de estudios de mercado y la selección de proveedores bajo la modalidad de ínfima cuantía. Adicionalmente, se efectuaron 50 elaboraciones de pliegos y la ejecución de 36 procesos de contratación por ínfima cuantía, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCB).


La gestión administrativa evidencia un enfoque orientado al cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la adecuada planificación de los procesos de adquisición, facilitando la ejecución de proyectos institucionales y garantizando la provisión oportuna de bienes y servicios. Asimismo, se observa un adecuado control y seguimiento de los procesos administrativos, fortaleciendo la transparencia, trazabilidad y legalidad en la gestión institucional.

**- SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO**


La Subgerencia de Talento Humano desarrolló actividades relacionadas con la administración integral del personal, incluyendo procesos de selección, contratación, evaluación del desempeño, capacitación y cumplimiento de la normativa laboral vigente. Su gestión contribuye al fortalecimiento institucional mediante la adecuada gestión del recurso humano.

Entre las principales labores ejecutadas se destacan:

- **Planificación y gestión del talento humano**, mediante la elaboración del distributivo institucional, presupuesto anual de remuneraciones y planificación de necesidades de personal.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 29 de 32

- **Procesos de contratación de personal**, bajo distintas modalidades (servicios ocasionales, código de trabajo, libre nombramiento y remoción y servicios profesionales), garantizando criterios de mérito, idoneidad y cumplimiento normativo.
- **Gestión de nómina institucional**, asegurando el pago oportuno de remuneraciones y aportes patronales, sin observaciones por parte de los organismos de control.
- **Evaluación del desempeño**, aplicada al 100% de los servidores bajo régimen LOEP, evidenciando resultados mayoritariamente en niveles de excelencia (66,67%) y muy bueno (22,22%), lo que refleja un adecuado rendimiento institucional.
- **Actualización de instrumentos técnicos**, destacándose la actualización del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, en cumplimiento del Acuerdo Ministerial MDT-2025-108.
- **Capacitación y formación continua**, mediante la ejecución del Plan Anual de Capacitación, logrando la participación de servidores en diversas temáticas relacionadas con gestión pública, control interno, talento humano y bienestar laboral.
- **Gestión de seguridad y salud ocupacional**, incluyendo la dotación de equipos de protección personal (EPP), evaluaciones médicas ocupacionales, campañas de salud, control de riesgos laborales y seguimiento de accidentes de trabajo.
- **Atención médica institucional**, registrando 443 atenciones durante el año, evidenciando un seguimiento activo a la salud del personal.
- **Gestión social y bienestar laboral**, mediante entrevistas, fichas socioeconómicas, capacitaciones y programas de prevención de riesgos psicosociales.
- **Vinculación institucional**, a través de la suscripción de convenios con instituciones educativas para prácticas preprofesionales, fortaleciendo la relación con la comunidad.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 30 de 32

**- COMUNICACIÓN SOCIAL**

La gestión del área de Comunicación Social estuvo orientada a la difusión de las actividades institucionales, fortalecimiento de la imagen corporativa y promoción de la transparencia. Se desarrollaron estrategias comunicacionales para informar a la ciudadanía sobre los proyectos ejecutados, servicios prestados y acciones institucionales.


Se evidencia un rol estratégico en el posicionamiento institucional y en la rendición de cuentas, contribuyendo a mejorar la relación con la ciudadanía y la percepción pública de la empresa.

**- COORDINACIÓN ELECTRICA LA CALERA**

La Subgerencia de Coordinación Eléctrica, a través de la operación de la Central Hidroeléctrica La Calera, desarrolló durante el ejercicio fiscal 2025 actividades orientadas a garantizar la generación continua de energía eléctrica, el mantenimiento de la infraestructura y la sostenibilidad operativa del sistema de generación.

Entre las principales actividades ejecutadas se destacan:

- **Planificación operativa de la generación eléctrica**, mediante programación diaria, semanal y mensual, en coordinación con el sistema nacional (CENACE), asegurando la operación continua de la central las 24 horas del día.
- **Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos**, tanto en sistemas mecánicos como hidráulicos, incluyendo turbinas, compuertas, tuberías de presión, transformadores y sistemas auxiliares.
- **Gestión de contratación pública**, para la ejecución de mantenimientos especializados, adquisición de equipos, herramientas, insumos y equipos de protección personal, conforme a la normativa vigente.
- **Registro y control de la generación eléctrica**, mediante sistemas oficiales (CENACE), incluyendo la recolección de datos, elaboración de bitácoras operativas y reportes diarios de producción energética.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 31 de 32


- **Gestión comercial de la energía generada**, a través de la facturación mensual en el Mercado Eléctrico Mayorista (SIMEM) y el envío de facturación a empresas distribuidoras del país.
- **Ejecución de proyectos estratégicos**, destacándose la repotenciación de la tubería de presión en los tramos 4 y 5 de la central, con un avance del 70% al cierre del ejercicio 2025, orientado a mejorar la eficiencia hidráulica y prolongar la vida útil de la infraestructura.
- **Gestión de inversiones y mantenimiento**, alcanzando una ejecución total de USD 221.400,27 en procesos relacionados con operación, mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de generación.

En términos de resultados, la gestión permitió mantener la operación continua de la Central Hidroeléctrica La Calera, garantizando el aporte de energía al Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) y la generación de ingresos institucionales. Asimismo, se evidencian mejoras en la infraestructura mecánica e hidráulica, aunque condicionadas por factores externos del sector eléctrico, como la regulación del mercado y los niveles de cartera vencida derivados de la prelación de pagos establecida a nivel nacional.

## 6. CONCLUSIONES:

El Informe de Gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2025 evidencia que la EPAAGE-MEJÍA EP ha desarrollado una gestión institucional alineada a la normativa vigente, garantizando la ejecución de sus competencias en materia de agua potable, alcantarillado y generación eléctrica. La ejecución presupuestaria refleja niveles adecuados de cumplimiento, con un manejo responsable de los recursos públicos sustentado en el principio de sostenibilidad financiera, al mantener correspondencia entre los ingresos efectivamente recaudados y los gastos devengados.

Asimismo, se destaca la implementación de proyectos de inversión orientados al mejoramiento de la infraestructura básica y la atención de necesidades prioritarias de la población, especialmente a través de los mecanismos de presupuesto participativo.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 32 de 32

En este contexto, la gestión institucional durante el período 2025 sienta bases técnicas y financieras sólidas para el fortalecimiento de la empresa, permitiendo proyectar una mejora continua en la prestación de servicios públicos y en la sostenibilidad económica de la EPAAGE-MEJÍA EP.

## 7. RECOMENDACIONES:

En cumplimiento de lo dispuesto se presenta el presente informe de gestión 2025 para ser presentado para conocimiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado, garantizando la transparencia, rendición de cuentas y articulación interinstitucional, en concordancia con los principios de control, eficiencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.



Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica**

Memorando Nro. EPAAGE-SAF-2026-00001  
Machachi, 06 de enero de 2026

**PARA:** Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña  
**GERENTE GENERAL, ENCARGADO**

**De:** Lcda. Katherine Piedad Cardona Gandara  
**SUBGERENTE FINANCIERA**

**ASUNTO:** Entrega del Informe de Gestión del área Financiera y Ejercicio Económico 2025

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento y remitir el Informe Nro. EPAAGE-SAF-2026-001-KC, que contiene el INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025 DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA correspondiente al ejercicio económico 2025.

El referido informe contiene las principales actividades desarrolladas como departamento y el análisis de la ejecución presupuestaria, comportamiento de ingresos y gastos, resultados financieros, así como la evaluación de la gestión institucional desarrollada durante el período fiscal, en cumplimiento de la normativa vigente y los principios del Sistema Nacional de Finanzas Públicas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente;



Firmado electrónicamente por:  
**KATHERINE PIEDAD  
CARDONA GANDARA**  
Validez únicamente con PINMAD

Lcda. Katherine Cardona G.  
**SUBGERENTE FINANCIERO  
EPAAGE-MEJIA, EP**


SECRETARÍA GENERAL  
RECIBIDO  
MEJIA EP

Fecha.: 06/01/2026

Firma.:

Calle Bolívar y 10 de Agosto – Teléfonos 2316187  
Machachi - Ecuador




 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	1 de 31

**INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS  
 FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025  
 DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA  
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN  
 ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA**

**SUBGERENCIA DE FINANCIERO**


**ENERO, 2026**

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	2 de 31

**Código de informe:**

**EPAAGE-SAF-2026-001-KC**

RUBRO	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORADO POR:	Lcda. Katherine Cardona <b>SUBGERENTE FINANCIERA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>KATHERINE PIEDAD            CARDONA GANDARA</b> <small>*Válida únicamente con Firm@EC</small>	06/01/2026

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	3 de 31

## 1. ANTECEDENTES


Mediante Memorando Nro. EPAAGE-GRN-2025-00853-M, de fecha 19 de diciembre de 2025, suscrito por el Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña, en calidad de Gerente General (E) de la EPAAGE-MEJÍA EP, se remite a las distintas áreas institucionales el Oficio Nro. GADMCM-ALC-WE-2025-512-OF, emitido por el Tnlgo. Wilson Rodríguez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, mediante el cual se solicita la entrega de información correspondiente a la gestión institucional a todas las Subgerencias estableciendo como plazo de entrega hasta el 30 de diciembre de 2025 en la Gerencia General, a fin de consolidar la información institucional solicitada.

En cumplimiento del requerimiento efectuado por el Lcdo. Nelson Cruz Noroña Gerente General Encargado de la Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía EPAAGE MEJIA EP, en observancia de los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional que rigen la gestión de la institución, pongo a su consideración el presente informe.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía ha ejecutado durante el ejercicio fiscal 2025 su presupuesto institucional conforme a la normativa vigente del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, registrando los resultados de ingresos y gastos en la fase de clausura y liquidación presupuestaria.

En este contexto, el análisis de la ejecución del gasto constituye un elemento fundamental para evaluar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la capacidad de gestión institucional y el cumplimiento de los objetivos operativos y de inversión planteados en la planificación anual.

Particularmente, la revisión de las cuentas de gasto permite identificar desviaciones entre lo programado y lo ejecutado, así como determinar los niveles de eficiencia en la administración de recursos.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	4 de 31

## 2. OBJETIVO

Evaluar la gestión financiera y la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2025 de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, mediante el análisis de los ingresos, gastos, resultados presupuestarios e indicadores financieros, con el fin de determinar el nivel de eficiencia en el uso de los recursos públicos, la sostenibilidad económica institucional y el grado de cumplimiento de la planificación operativa y presupuestaria.


## 3. NORMATIVA

**LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS, LOEP Art9.** Atribuciones del Directorio Literal 5 “Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución” literal 11 “Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los Estados Financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año”

**CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS Art. 96.-** Etapas del ciclo presupuestario. - El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas:

1. Programación presupuestaria.
2. Formulación presupuestaria.
3. Aprobación presupuestaria.
4. Ejecución presupuestaria.
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.
6. Clausura y liquidación presupuestaria.

## SECCION VI, CLAUSURA Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	5 de 31

Art. 121.- *"Clausura del presupuesto.- Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado".*


Art. 122.- Liquidación del presupuesto. - *"La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público".*

**NORMATIVA TÉCNICA DE PRESUPUESTO SINFIPI.** No. 25 liquidación Presupuestaria. - *"Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el proceso de elaboración y exposición de los resultados de la ejecución del presupuesto durante el ejercicio fiscal en correlación con las transacciones de caja y los estados financieros - Las liquidaciones presupuestarias serán objeto de difusión para conocimiento de las autoridades institucionales y la ciudadanía".*

**ORDENZA SUSTITUTIVA DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EPAAGE-MEJIA, EP.**

De conformidad con lo establecido en el Título IV, Atribuciones y Deberes del Directorio, artículo (n) de la Ordenanza Sustitutiva de Constitución, Organización y Funcionamiento de EPAAGE-MEJÍA, EP, el Directorio tiene la atribución de *"Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General y los Estados Financieros de la empresa pública, con corte al 31 de diciembre de cada año..."*

Asimismo, en cumplimiento de la Disposición General Primera de la misma Ordenanza, "la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP debe presentar anualmente, hasta el 31 de marzo, al Consejo, un informe detallado sobre los proyectos ejecutados y el porcentaje de ejecución presupuestaria".

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	6 de 31

#### 4. ALCANCE


El presente informe comprende el análisis de la gestión financiera y la ejecución presupuestaria de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, correspondiente al ejercicio económico 2025, con corte al 31 de diciembre.

El alcance incluye la evaluación de los ingresos y gastos institucionales en sus diferentes fases presupuestarias (codificado, devengado, recaudado y pagado), así como el análisis de los resultados financieros obtenidos, tales como superávit presupuestario, liquidez, solvencia, endeudamiento y eficiencia de recaudación.


Asimismo, se consideran los principales programas institucionales, diferenciando los componentes de agua potable y alcantarillado, y generación eléctrica La Calera, con el propósito de determinar el nivel de ejecución, eficiencia en el uso de los recursos y sostenibilidad financiera de la entidad.

#### 5. Actividades desarrolladas del 10 de febrero al 31 de diciembre 2025

- Seguimiento continuo a los procesos institucionales en coordinación con las diferentes áreas de la empresa, con el objetivo de asegurar el cumplimiento oportuno de metas, cronogramas y avances físicos y financieros de los proyectos ejecutados.
- Coordinación interinstitucional mediante reuniones técnicas con la Empresa Eléctrica Quito, orientadas al análisis y gestión de la recaudación correspondiente al componente de generación eléctrica La Calera, así como al seguimiento de obligaciones pendientes.
- Control y seguimiento permanente a las cuentas de anticipos otorgados a trabajadores y proveedores, con el propósito de garantizar su adecuada liquidación, recuperación de valores y cierre oportuno de cuentas, evitando riesgos financieros y administrativos.
- Supervisión y control de inventarios institucionales, verificando la correcta administración, registro y disponibilidad de bienes, así como la conciliación entre existencias físicas y registros contables.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	7 de 31

- Monitoreo y control de la recaudación en los diferentes puntos de cobro de la institución, asegurando la correcta captación de ingresos, conciliación de valores y fortalecimiento de los mecanismos de control interno.
- Ejecución de controles previos a la emisión de certificaciones presupuestarias, verificando la disponibilidad de recursos, correcta imputación presupuestaria y cumplimiento de la normativa vigente.
- Aplicación de control previo a los procesos de pago, validando la documentación de respaldo, cumplimiento de obligaciones contractuales, disponibilidad presupuestaria y conformidad técnica, garantizando la legalidad, transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto público.
- Durante el ejercicio económico 2025, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía realizó reformas presupuestarias bajo la modalidad de suplemento de ingresos y gastos, con el objetivo de incorporar recursos adicionales no previstos en el presupuesto inicial y asegurar su adecuada asignación en el gasto institucional.
- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las diferentes áreas de la empresa, con el objetivo de priorizar programas, proyectos y necesidades institucionales, en función de la disponibilidad real de recursos y los lineamientos estratégicos, como resultado de este proceso de análisis y coordinación, se procedió a realizar una reforma presupuestaria por disminución de ingresos y gastos, debido a que las proyecciones iniciales de ingresos no se materializaron conforme a lo estimado.
- Se realizó el seguimiento de pólizas de seguros y garantías presentadas por contratistas, verificando su vigencia, cobertura y fechas de vencimiento, a fin de garantizar la protección institucional frente a eventuales incumplimientos
- Control y Comercialización de Especies Valoradas, se controló la emisión, entrega y existencia de especies valoradas.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	8 de 31

## 6. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

Mediante Resolución Nro. 019-2024-DRE de 22 noviembre del 2024, el Directorio la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía – EPAAGE-MEJÍA EP, en sesión ordinaria por mayoría RESOLVIO, "Aprobar el presupuesto de la EPAAGE-MEJIA, EP para el ejercicio fiscal 2025" por un monto de USD 7'504.301,33 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).


Posteriormente, en el mes de enero de 2025, se efectúa la primera reforma presupuestaria, mediante la cual se incorpora al presupuesto institucional el valor de USD 1'568.171,81 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), correspondiente al presupuesto aprobado por el organismo regulador (ARCONEL) para el componente de Generación Eléctrica.

En consecuencia, el presupuesto codificado para el ejercicio fiscal 2025 asciende a un total de USD 9'072.473,14 (NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).



**PRESUPUESTO EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EP**

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2025 EPAAGE MEJIA	\$ 6,340,030.65
Presupuesto Participativos 2025	\$ 1,164,270.68
Presupuesto de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2025	\$ 7,504,301.33
Presupuesto LA CALERA (Aprobado por el Arconel 2025)	\$ 1,568,171.81
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025</b>	<b>\$ 9,072,473.14</b>

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00		PÁGINA:	9 de 31

### REFORMA PRESUPUESTARIA - DISMINUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Con fecha 24 de noviembre de 2025, mediante Resolución No. GG-EPAAGEMEJ-050-2025, se aprueba la reforma presupuestaria por disminución, correspondiente al Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 2025, por un monto de USD 1'899.071,64 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Como resultado de las reformas presupuestarias efectuadas durante el ejercicio fiscal, el presupuesto codificado definitivo para el año 2025 se establece en USD 7'173.401,50 (SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UNO CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), de los cuales para los programas de agua potable y alcantarillado queda un presupuesto de USD 5,605,229.69 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y para Generación Eléctrica la Calera se mantiene por un valor de USD 1,568,171.81 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), evidenciando un ajuste neto orientado a la optimización de la programación institucional y a la alineación de los recursos disponibles con las condiciones reales de ejecución y financiamiento.


#### PRESUPUESTO LUEGO DE LA REFORMA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,



#### ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EP

**EPAAGE**  
Mejía, EP

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2025 EPAAGE MEJIA	\$ 6,340,030.65
Presupuesto Participativos 2025	\$ 1,164,270.68
REFORMA DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO	\$ -1,899,071.64
Presupuesto de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2025	\$ 5,605,229.69
Presupuesto LA CALERA (Aprobado por el Arconel 2025)	\$ 1,568,171.81
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025</b>	<b>\$ 7,173,401.50</b>

<b>INFORME</b>	
 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado Y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP	<b>EPAA-F-SGF-03</b> FECHA DE REVISIÓN: 24/10/2019 PÁGINA: 10 de 31
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016
REV.	00



**EPAAGE**  
Mejía, EP

**CÉDULA DE INGRESOS EPAAGE MEJÍA, EP**

Desde: 01/01/2025 AL: 31/12/2025


PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado (Facturado)	Recaudado	% De ejecución
1.3.01.20	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Alcantarillado Y Canalización	\$ 160,673.40	\$ -126,687.24	\$ 33,986.16	\$ 36,818.29	\$ 34,506.87	93.72
1.3.01.21	Ccnexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	\$ 98,460.00	\$ -47,339.30	\$ 51,120.70	\$ 54,509.64	\$ 52,417.61	96.16
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalización	\$ 283,236.72	\$ 31,858.80	\$ 315,095.52	\$ 274,232.01	\$ 71,106.47	25.93
1.4.02.06	Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable	\$ 106,000.00	\$ -76,883.28	\$ 29,116.72	\$ 29,382.74	\$ 28,644.86	97.49
1.4.03.01	Agua Potable	\$ 1,592,751.48	\$ -241,395.54	\$ 1,351,355.94	\$ 1,400,815.33	\$ 1,296,560.50	92.56
1.4.03.03	Alcantarillado	\$ 563,015.40	\$ -240,695.88	\$ 322,319.52	\$ 354,230.58	\$ 332,081.57	93.75
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	\$ 60,000.00	\$ -31,000.00	\$ 29,000.00	\$ 25,569.18	\$ 25,569.18	88.17
1.7.02.04	Maquinarias Y Equipos	\$ 6,000.00	\$ -1,683.80	\$ 4,316.20	\$ 3,039.14	\$ 3,039.14	70.41
1.7.04.99	Otras Multas	\$ 2,760.00	\$ 1,800.00	\$ 4,560.00	\$ 4,668.33	\$ 4,668.33	100.00
1.9.04.99	Otros No Especificados	\$ 58,426.00	\$ -2,919.76	\$ 55,506.24	\$ 66,814.30	\$ 38,894.67	58.21
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado	\$ 1,144,270.68	\$ 20,000.00	\$ 1,164,270.68	\$ 1,164,270.68	\$ 1,164,270.68	100.00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	\$ 23,745.96	\$ 6,254.04	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100.00
3.7.01.99	Otros Saldos	\$ 2,863,304.25	\$ -1,190,379.68	\$ 1,672,924.57	\$ 1,672,924.57	\$ 1,672,924.57	100.00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	\$ 541,657.44	\$ -	\$ 541,657.44	\$ 168,573.88	\$ 168,573.88	31.12
	<b>TOTAL EPAAGE MEJÍA</b>	<b>\$ 7,504,301.33</b>	<b>\$ -1,899,071.64</b>	<b>\$ 5,605,229.69</b>	<b>\$ 5,285,848.67</b>	<b>\$ 4,923,258.33</b>	<b>87.83</b>

 <p>Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</p>		<b>INFORME</b>	
FECHA DE ELABORACION:	13/09/2016	FECHA DE REVISION:	24/10/2019
REV.	00	PÁGINA:	11 de 31
EPAA-F-SGF-03			



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
GENERACIÓN ELÉCTRICA LA CALERA**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado (Facturado)	Recaudado	% De ejecución
1.4.03.04	Energía Eléctrica	\$ 672,416.73	-	\$ 672,416.73	\$ 690,644.18	\$ 108,865.39	15.76
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	\$ 895,755.08	-	\$ 895,755.08	\$ 478,690.85	\$ 478,690.85	53.44
<b>TOTAL LA CALERA</b>		<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>-</b>	<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>\$ 1,169,335.03</b>	<b>\$ 587,556.24</b>	<b>50.25</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL EPAAGE MEJIA</b>		<b>\$ 9,072,473.14</b>	<b>-</b>	<b>\$ 7,173,401.50</b>	<b>\$ 6,455,183.70</b>	<b>\$ 5,510,814.57</b>	<b>76.82</b>

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	12 de 31

La ejecución presupuestaria de Ingresos Codificado se determinó en USD 7'173.401,50. Los Ingresos Devengados sumaron USD 6'455,183.70 que representa el 87.83% frente al codificado, mientras que el valor Recaudado ascendió a USD 5'510.814,57, representando el 76.82% frente al codificado del presupuesto total.

### **AGUA POTABLE – CONCLUSIÓN TÉCNICA**


Los servicios de agua potable y alcantarillado presentan un comportamiento financiero sólido y estable, evidenciado niveles de ejecución presupuestaria y una eficiencia de recaudación superior al 87.83%, lo cual refleja una adecuada gestión en los procesos de facturación, control de cartera y recuperación de ingresos. La correspondencia entre los valores devengados y recaudados demuestra que estos servicios mantienen una conversión eficiente de ingresos a flujo de caja, garantizando liquidez operativa para el cumplimiento de obligaciones institucionales.

No obstante, se identifican debilidades puntuales en componentes específicos como obras de alcantarillado, donde la baja recaudación en relación con el devengado podría generar acumulación de cuentas por cobrar; sin embargo, este comportamiento no compromete el desempeño global del servicio.

### **GENERACIÓN ELÉCTRICA – LA CALERA – CONCLUSIÓN TÉCNICA**

El servicio de generación eléctrica La Calera presenta una baja eficiencia de recaudación (aproximadamente 15%), lo cual evidencia una significativa brecha entre los ingresos devengados y los ingresos recaudados.


Esta situación se origina en el contexto de la emergencia energética suscitada en periodos anteriores y en la aplicación de la Resolución Nro. ARCERNNR-008/2024, mediante la cual se expide la *Regulación Nro. ARCERNNR 006/21 (Codificada)*, referente al régimen económico y tarifario para la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica. En particular, el artículo 30.2 – Orden de Prelaciones establece que las empresas eléctricas de distribución y comercialización deben priorizar el pago de obligaciones conforme a un orden jerárquico. En este esquema, la Central Hidroeléctrica

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-SGF-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	24/10/2019
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA:</b>	13 de 31

La Calera se clasifica como generación estatal, ubicándose en el quinto nivel de prelación, lo que implica una menor prioridad en la asignación de pagos frente a otros actores del sistema eléctrico.

Como consecuencia, se ha generado un incremento significativo de la cartera por cobrar, debido a la postergación en la recuperación de ingresos. No obstante, se deja constancia de que la empresa ha venido realizando gestiones de cobro, evidenciándose abonos parciales a las facturas pendientes.

En este sentido, se requiere una intervención prioritaria a nivel comercial, financiero y operativo, orientada a fortalecer la recuperación de cartera y evaluar mecanismos que permitan mejorar la sostenibilidad del servicio.

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		<b>INFORME</b>	
FECHA DE ELABORACION:	14/07/2023	FECHA DE REVISION:	14/07/2023
REV.	01	PAGINA:	Página 14 de 31
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	




**EPAAGE**  
Mejía, EP

**EPAAGE-MEJÍA, EP CEDULA DE GASTOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**RESUMEN GASTO EPAAGE MEJIA EP.**

	S. Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Ejecución
	\$ 1,236,054.03	\$ -462,334.09	\$ 773,719.94	\$ 719,546.68	\$ 719,546.68	\$ 711,137.03	93.00
	\$ 6,268,247.30	\$ -1,436,737.55	\$ 4,831,509.75	\$ 3,382,461.95	\$ 2,917,553.29	\$ 2,910,236.47	60.39
<b>GASTO TOTAL ALCANTARRILADO Y AGUA POTABLE</b>	<b>\$ 7,504,301.33</b>	<b>\$ -1,899,071.64</b>	<b>\$ 5,605,229.69</b>	<b>\$ 4,102,008.63</b>	<b>\$ 3,637,099.97</b>	<b>\$ 3,621,373.50</b>	<b>64.89</b>
<b>GASTO TOTAL GENERACIÓMN ELÉCTRICA</b>	<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,568,171.81</b>	<b>\$ 495,282.56</b>	<b>\$ 495,282.56</b>	<b>\$ 489,073.41</b>	<b>31.58</b>
<b>GASTO TOTAL EPAAGE MEJIA EP.</b>	<b>\$ 9,072,473.14</b>	<b>\$ -1,899,071.64</b>	<b>\$ 7,173,401.50</b>	<b>\$ 4,597,291.19</b>	<b>\$ 4,132,382.53</b>	<b>\$ 4,110,446.91</b>	<b>57.61</b>

		<b>INFORME</b>	
Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP			
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01	<b>PÁGINA:</b>	Página 15 de 31
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	




**EPAAGE-MEJÍA, EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**EPAAGE**  
MEJÍA, EP

Programa	cta_presupuesto	cta_pre_nombre	S. Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Ejecución
1.1.1	5.1	GASTOS EN PERSONAL	\$ 639,370.37	\$ -96,059.49	\$ 543,310.88	\$ 512,484.58	\$ 512,484.58	\$ 504,074.93	94.33
1.1.1	5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 468,180.66	\$ -314,407.45	\$ 153,773.21	\$ 141,226.08	\$ 141,226.08	\$ 141,226.08	91.84
1.1.1	5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	\$ 83,193.00	\$ -47,057.15	\$ 36,135.85	\$ 32,342.96	\$ 32,342.96	\$ 32,342.96	89.50
1.1.1	5.8	CORRIENTES	\$ -	\$ -18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,716.92	\$ 18,716.92	\$ 18,716.92	99.82
1.1.1	8.4	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 45,310.00	\$ -23,560.00	\$ 21,750.00	\$ 14,776.14	\$ 14,776.14	\$ 14,776.14	67.94
<b>TOTAL CORRIENTE ALCANTARRILADO Y AGUA POTABLE</b>			<b>\$ 1,236,054.03</b>	<b>\$ -462,334.09</b>	<b>\$ 773,719.94</b>	<b>\$ 719,546.68</b>	<b>\$ 719,546.68</b>	<b>\$ 711,137.03</b>	<b>93.00</b>


Programa	cta_presupuesto	cta_pre_nombre	S. Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Ejecución
3.1.1	6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	\$ 621,050.90	\$ 11,093.04	\$ 632,143.94	\$ 625,006.08	\$ 625,006.08	\$ 619,035.25	98.87
3.1.1	6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	\$ 1,217,707.60	\$ -441,970.28	\$ 775,737.32	\$ 451,198.11	\$ 451,198.11	\$ 451,198.11	58.16
3.1.1	6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 7,417.50	\$ -967.50	\$ 6,450.00	\$ 5,118.14	\$ 5,118.14	\$ 5,118.14	79.35
3.1.1	7.1	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 318,015.22	\$ -206,234.77	\$ 111,780.45	\$ 105,820.06	\$ 105,820.06	\$ 104,474.07	94.67
3.1.1	7.3	INVERSION	\$ 2,018,420.03	\$ -297,519.30	\$ 1,720,900.73	\$ 1,102,905.06	\$ 1,102,905.06	\$ 1,102,905.06	64.09
3.1.1	7.5	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,627,934.69	\$ -406,889.02	\$ 1,221,045.67	\$ 849,822.56	\$ 603,185.26	\$ 603,185.26	49.40
3.1.1	8.4	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 457,701.36	\$ -94,249.72	\$ 363,451.64	\$ 242,591.94	\$ 24,320.58	\$ 24,320.58	6.69
<b>TOTAL INVERSION ALCANTARRILADO Y AGUA POTABLE</b>			<b>\$ 6,268,247.30</b>	<b>\$ -1,436,737.55</b>	<b>\$ 4,831,509.75</b>	<b>\$ 3,382,461.95</b>	<b>\$ 2,917,553.29</b>	<b>\$ 2,910,236.47</b>	<b>60.39</b>

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP		<b>INFORME</b>	
FECHA DE ELABORACION:	14/07/2023	FECHA DE REVISION:	14/07/2023
REV.	01	PÁGINA:	Página 16 de 31
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	

Programa	cta presupuesto	cta_pre_nombre	S. Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Ejecución
3.2.1	6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	\$ 407,585.31	\$ -	\$ 407,585.31	\$ 293,024.33	\$ 293,024.33	\$ 286,815.18	71.89
3.2.1	6.3	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	\$ 347,048.65	\$ -	\$ 347,048.65	\$ 76,675.31	\$ 76,675.31	\$ 76,675.31	22.09
3.2.1	6.7	OBRAS PUBLICAS	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000.00	\$ 19,081.03	\$ 19,081.03	\$ 19,081.03	56.12
3.2.1	7.5	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 756,727.85	\$ -	\$ 756,727.85	\$ 92,448.89	\$ 92,448.89	\$ 92,448.89	12.22
3.2.1	8.4	TOTAL INVERSIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA	\$ 1,568,171.81	\$ -	\$ 1,568,171.81	\$ 495,282.56	\$ 495,282.56	\$ 489,073.41	31.58

### RESUMEN DE PROGRAMAS

- 1.1.1 GASTOS CORRIENTE - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
- 3.1.1 GASTO DE INVERSIÓN - PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- 3.2.1 GASTO DE INVERSIÓN - PROGRAMA GENERACIÓN ELÉCTRICA LA CALERA

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y</b> <b>Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 17 de 31


### INDICADOR PRESUPUESTARIO GASTOS DEVENGADOS – INGRESOS RECAUDADOS

INDICADOR	RECAUDADO	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS RECAUDADOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 4,923,258.33	
DEVENGADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 3,637,099.97	73.88%
INGRESO GENERACIÓN ELECTRICA LA CALERA	\$ 587,556.24	
DEVENGADO AGUA GENERACIÓN ELÉCTRICA LA CALERA	\$ 495,282.56	84.30%

La ejecución de recursos correspondiente a los programas de Agua Potable y Alcantarillado alcanza un 73,88%, mientras que el programa de Generación Eléctrica La Calera registra una ejecución del 84,30%, porcentajes obtenidos a partir de la relación entre los gastos devengados y los ingresos efectivamente recaudados durante el ejercicio fiscal.

Estos niveles de ejecución reflejan una gestión presupuestaria alineada al principio de sostenibilidad financiera, en virtud de que el reconocimiento del gasto devengado se encuentra respaldado por la disponibilidad real de ingresos, garantizando así la correspondencia entre la ejecución del gasto y la capacidad de financiamiento institucional.

En este contexto, es importante señalar que la ejecución del gasto público se encuentra condicionada a la efectiva recaudación de ingresos, por lo que no es técnicamente procedente comprometer o devengar recursos por encima de los ingresos percibidos, en cumplimiento de los principios establecidos en el Sistema Nacional de Finanzas Públicas.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 18 de 31


### **PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS**

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de participación ciudadana y planificación territorial, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EPAAGE-MEJÍA EP, ha ejecutado durante los tres cuatrimestres del ejercicio fiscal 2025 los proyectos enmarcados en los procesos de presupuesto participativo, articulados con la planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía.

Cabe señalar que el monto asignado al presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2025 asciende a USD 1'144.270,68 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a la ejecución de proyectos priorizados en concordancia con la planificación institucional y territorial del cantón Mejía. Posteriormente, con fecha 06 de noviembre de 2025, mediante Informe Nro. 014-SGF-2025, suscrito por la Lcda. Katherine Piedad Cardona, Subgerente Financiera, se remite la reforma presupuestaria por Suplemento de Ingresos y Gastos, por un valor de USD 20.000,00 (VEINTE MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), correspondientes a recursos destinados a la parroquia de Tambillo para la adquisición de materiales para la descarga intermedia de aguas lluvias de la vía al Belén.

En consecuencia, el presupuesto participativo actualizado para el ejercicio fiscal 2025 asciende a USD 1'164.270,68 (un millón ciento sesenta y cuatro mil doscientos setenta con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América), reflejando un incremento orientado a fortalecer la ejecución de proyectos.



 <p>Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</p>		<b>INFORME</b>	
FECHA DE ELABORACION:	14/07/2023	FECHA DE REVISION:	14/07/2023
REV.	01	PÁGINA:	Página 20 de 31
		EPAA-F-GC-03	

### PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PARTIDA	CPC	PROYECTO	PARROQUIA	LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO Ejecutado	Presupuesto NO EJECUTADO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio del Sistema de Alcantarillado Sanitario y paso elevado sobre el río Tandapi en la Calle El Carmen del Barrio Central de la parroquia Manuel Cornejo Astorga	MANUEL CORNEJO ASTORGA	Calle El Carmen entre la Calle Rocafuerte y Alog-Santo Domingo Barrio Central	\$ 0,00	\$ 10,000.00	ARRASTRE 2026	No existe la aceptación de los Beneficiarios
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del Sistema de Descarga Pluvial de la calle Manabi en el Barrio Central de la parroquia Manuel Cornejo Astorga	MANUEL CORNEJO ASTORGA	Calle Manabi y Rocafuerte Barrio Central	\$ 0,00	\$ 49,271.93	ARRASTRE 2026	No existe la aceptación de los Beneficiarios
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de redes de alcantarillado de la calle S/N del barrio Santa Rosa Baja sector el Hueco de la parroquia de Uyumbicho	UYUMBICHO	Barrio Santa Rosa Baja sector el hueco	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	FINALIZADO - PAGADO	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de tuberías de alcantarillado de la Vía Aychapicho de la parroquia de Alog	Alog	Alog, barrio Aychapicho.	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	FINALIZADO - PAGADO	
7.5.01.03	532900011	Construcción de una estructura de amortiguamiento en la descarga del sistema de alcantarillado, calle Garcia Moreno y San Clemente de la parroquia de Uyumbicho	UYUMBICHO	Barrio San Jose de Casiganda	\$ 0,00	\$ 22,500.00	ARRASTRE 2026	El proceso se encuentra en Ejecución



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

## INFORME

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01	<b>PÁGINA:</b>	Página 21 de 31
		<b>EPA-A-F-GC-03</b>	

7.3.08.11	621650011	Construcción de estructuras de captación y canales Pluviales en la calle Melchor Noroña de la parroquia de Aloasi	ALOASI	Niños de Praga, Centro, La estación	\$ 144,225.00	\$ 0.00	\$ 144,225.00	ARRASTRE 2026	No se dispone de servidumbre legalmente constituida para la ejecución de la obra	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de la red de alcantarillado desde la calle Melchor Noroña y Sucre: hasta la vía que conecta al barrio san Roque-La Moya de la parroquia de Aloasi	ALOASI	Barrio Centro, Miraflore y la Moya	\$ 114,223.99	\$ 114,223.99		FINALIZADO - PAGADO		
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de redes de alcantarillado de la calle Victor Velasco del barrio Centro de la parroquia de Aloasi	ALOASI	Barrio Centro	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00		FINALIZADO - PAGADO		
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de estructuras de protección para las vertientes de agua de la JAAP's 4 esquinas de la parroquia de Tambillo	TAMBILLO	Barrio Cuatro esquinas El Belen	\$ 11,475.69	\$ 11,475.69		FINALIZADO - PAGADO		
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Lourdes de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Barrio Lourdes	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00		FINALIZADO - PAGADO		
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de la calle G, pasaje 2 del barrio La Joya 2 de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Barrio La Joya 2	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		FINALIZADO - PAGADO		



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

## INFORME

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01	<b>PAGINA:</b>	Página 22 de 31
<b>EPAA-F-GC-03</b>			

7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de la red de alcantarillado combinado de la calle Santa Isabel del barrio Aymesa de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Barrio Aymesa Calle Santa Isabel	\$ 55.000.00	\$ 55.000.00	FINALIZADO – PAGADO
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento de 200 M3 para la JAAPs Aymesa Los Rosarios de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Barrio Tambo 3	\$ 40.000.00	\$ 0.00	ARRASTRE 2026
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de rejillas transversales en el barrio La Florencia de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	La Florencia	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	FINALIZADO – PAGADO
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de rejillas transversales en el barrio Santa Catalina de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Santa Catalina	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	FINALIZADO – PAGADO
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el alcantarillado del barrio Santiago Roldos de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Santiago Roldos	\$ 10.000.00	\$ 10.000.00	FINALIZADO – PAGADO
7.3.08.11	621650011	Adquisición de lapas y rejillas para operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	Gad Cutuglagua	\$ 6.659.00	\$ 6.659.00	FINALIZADO – PAGADO
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio La Joya No 1 de la parroquia de Cutuglagua	CUTUGLAGUA	La Joya No1	\$ 10.000.00	\$ 10.000.00	FINALIZADO – PAGADO



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

## INFORME

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01	<b>PÁGINA:</b>	Página 23 de 31
<b>EPAA-F-GC-03</b>			

7.3.08.11	621650011	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIOS SAN CRISTOBAL DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA	CUTUGLAGUA	San Francisco 3 y San Cristobal	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	FINALIZADO – PAGADO			
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de tuberías de alcantarillado de la calle Alejandro Bueno de la parroquia de Albag	Albag	Albag, barrio El Cortijo.	\$ 6,790.75	\$ 0.00	ARRASTRE 2026	\$ 6,790.75	No existe los suficientes recursos para la implementar la ejecución se necesita de acuerdo a los estudios \$28,000	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio Puichig de la parroquia de Machachi	MACHACHI RURAL	Junta de Agua Potable Puichig	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	FINALIZADO – PAGADO			
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la culminación del sistema de alcantarillado del barrio San Francisco de Mariscal de la parroquia de Machachi	MACHACHI RURAL	Barrio San Francisco de Mariscal,	\$ 35,000.00	\$ 0.00	ARRASTRE 2026	\$ 35,000.00	No existe la aceptación de los Beneficiarios	
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado de las calles Rumiñahui y Perez Pareja de la parroquia de Machachi.	MACHACHI RURAL	Calle Rumiñahui	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	FINALIZADO – PAGADO			
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de una red de desfogue de aguas lluvias en el barrio San Francisco de la Primavera de la Parroquia de Machachi	MACHACHI URBANO	Barrio San Francisco de la Primavera	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	FINALIZADO – PAGADO			




Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

## INFORME

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01	<b>PÁGINA:</b>	Página 24 de 31
		<b>EPAA-F-GC-03</b>	

7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de la descarga pluvial del barrio el CAPULI de la parroquia de Tambillo	TAMBILLO	BARRIO CAPULI	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	ARRASTRE 2026	El Proceso se encuentra en Estudios Técnicos
7.5.01.03	532900011	Constucción de pozos especiales en la Quebrada el Timbu sector las Orquídeas de la parroquia de Machachi	MACHACHI URBANO	Barrio las Orquídeas	\$ 18,874.32	\$ 18,874.32	\$ 18,874.32	FINALIZADO - PAGADO	
<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>					<b>\$ 1'164,270.68</b>	<b>\$ 836,483,00</b>	<b>\$ 327,787,68</b>		

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía. EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 25 de 31

La cédula de gastos evidencia que el 100% de los valores comprometidos fueron devengados y pagados, lo cual demuestra una ejecución financiera efectiva de los recursos utilizados


En relación con el presupuesto del gasto, en la partida 7.3 Bienes y Servicios para Inversión se alcanzó un nivel de ejecución del 71,38%, debido principalmente a factores externos que limitaron la intervención oportuna, tales como la falta de aceptación por parte de los beneficiarios, inexistencia de pasos de servidumbre requeridos para la ejecución de obras, y ausencia de factibilidades técnicas. En virtud de estas condiciones, los recursos no ejecutados fueron reprogramados como presupuesto de arrastre para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de USD 327.787,68 (trescientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Por su parte, en la partida 7.5 Obras Públicas, se alcanzó una ejecución del 100% del presupuesto asignado, evidenciando cumplimiento en los proyectos que contaron con condiciones técnicas y sociales favorables para su ejecución.

En términos globales, se registra un nivel de ejecución presupuestaria del 71,85%, respecto de los ingresos efectivamente percibidos durante el período fiscal 2025.

#### **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Conforme el Art. 265.- Plazo de liquidación. - La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados: 1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260 según el caso. 2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 26 de 31

efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit.

### ÍNDICES DE GESTIÓN

El déficit o superávit financiero acorto plazo

Activos corrientes – Pasivo Corriente = Capital de Operación

\$ 4,793,254.35 - \$ 1,067,305.11 = \$ 3,725,949.24

Capital de operación es de \$ 3,725,949.24 evidenciando una liquidez favorable para cumplir con los compromisos de corto plazo

Superávit Financiero

Cuenta de Resultado Acreedoras – Cuenta de Resultados Deudoras


Obteniendo un resultado de,

#### **Superávit presupuestario Agua Potable y Alcantarillado**

Total de Ingresos Efectivos – Total de Gastos Devengados

\$ 4,923,258.33 - \$ 3,637,099.97 = \$1,286,158.36

El nivel de superávit representa aproximadamente un 26.1% de los ingresos recaudados, lo cual refleja una capacidad significativa de generación de excedentes operativos.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 27 de 31

### Superávit presupuestario Generación Eléctrica la Calera

Total de Ingresos Efectivos – Total de Gastos Devengados

$$\$ 587,556.24 - \$ 495,282.56 = \$ 92,273.68$$

El superávit representa aproximadamente un 15.7% de los ingresos manejo responsable de los recursos financieros.

#### AUTONOMIA FINANCIERA

Ingresos Propios \$ 3,484,755.64

Ingresos Totales \$ 4,923,258.33


En este contexto, se evidencia que el 70.78% de los ingresos proviene de fuentes propias, lo que refleja una importante capacidad institucional de generación de recursos. Por otro lado, el 29.22% corresponde a transferencias de instituciones pública.

#### Índice de Liquidez

Los índices de liquidez constituyen herramientas fundamentales dentro del análisis financiero, ya que permiten evaluar la capacidad de una entidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones de corto plazo, utilizando sus activos corrientes disponibles. Estos indicadores reflejan la solvencia inmediata de la empresa y su capacidad para mantener la continuidad operativa sin incurrir en riesgos de iliquidez.

#### Liquidez Corriente:

Liquidez:	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	
	$\frac{\$ 4,793,254.35}{\$ 1,067,305.11}$	4.49
<b>Prueba acida</b>		

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 28 de 31

La prueba ácida mide la capacidad de la entidad para pagar sus pasivos corrientes sin depender de sus inventarios u otros activos no líquidos.

**Prueba Ácida:**

<u>Activos Corrientes – Inventarios</u> <u>Pasivo Corriente</u>	
\$ 4,793,254.35 - \$ 263,962.23	4.24
<u>\$ 1,067,305.11</u>	


**Índices de Solvencia**

Los índices de solvencia permiten evaluar la capacidad financiera de una entidad para cumplir con sus obligaciones en el largo plazo, considerando la relación entre el total de sus activos y sus pasivos. Estos indicadores reflejan el grado de estabilidad estructural de la empresa, su nivel de respaldo patrimonial y su capacidad para sostener operaciones en el tiempo sin comprometer su viabilidad financiera.

**Índices de Solvencia:**

<u>Total de Activos</u> <u>Total Pasivos</u>	
\$ 8,369,138.42	6.86
<u>\$ 1,220,471.03</u>	

**Índice de endeudamiento:**

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 29 de 31

<u>Total Pasivos</u> Total de Activos	
<u>\$ 1,220,471.03</u>	0.15
<u>\$ 8,369,138.42</u>	

La empresa presenta una sólida posición de solvencia, evidenciada en una relación favorable entre activos y pasivos, así como en un bajo nivel de endeudamiento. Este comportamiento refleja una adecuada estructura financiera y una alta capacidad para cubrir sus obligaciones en el largo plazo


#### **Eficiencia de Recaudación**

La eficiencia de recaudación es un indicador clave dentro de la gestión financiera, ya que mide la capacidad de la entidad para convertir los ingresos generados o facturados en recursos efectivamente percibidos. Este índice permite evaluar la efectividad de los procesos de cobranza, control de cartera y gestión comercial, siendo fundamental para garantizar la liquidez y sostenibilidad operativa de la empresa.

<u>Ingresos Recaudados</u>	x100
Ingresos Codificados	
<u>\$ 5,510,814.57</u>	76.82
\$ 7,173,401.50	

#### **Eficiencia de Recaudación:**

<u>Ingresos Recaudados</u>	x100
Ingresos Devengados	
<u>\$ 5,510,814.57</u>	85.37

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 30 de 31

\$ 6,455,183.70

La eficiencia de recaudación de la empresa se sitúa en un nivel moderado, evidenciando una capacidad aceptable para convertir ingresos planificados en flujos de efectivo. No obstante, la brecha existente entre lo codificado y lo recaudado, junto con el incremento de cuentas por cobrar, revela la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión de cartera, especialmente en el componente de generación eléctrica, a fin de mejorar la liquidez institucional


#### Índice de Endeudamiento

El índice de endeudamiento es un indicador financiero que permite evaluar el grado en que los activos de una entidad están financiados mediante recursos externos, es decir, a través de pasivos. Este indicador mide el nivel de riesgo financiero asociado a la estructura de financiamiento, determinando la dependencia de la empresa respecto a terceros y su capacidad para asumir nuevas obligaciones.

#### Ratio de Endeudamiento:

$$\begin{aligned}
 \text{Índice de Endeudamiento} &= \frac{\text{Total de Pasivos}}{\text{Total de Activo}} \\
 &= \frac{\$ 1,220,471.03}{\$ 8,369,138.42} = 0.15
 \end{aligned}$$

El índice de endeudamiento de la empresa se sitúa en un nivel bajo, evidenciando que la mayor parte de sus activos está financiada con recursos propios. Esta situación refleja una estructura financiera sólida, con bajo riesgo y alta autonomía

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	14/07/2023	<b>EPAA-F-GC-03</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	14/07/2023
<b>REV.</b>	01		<b>PÁGINA:</b>	Página 31 de 31

### **Cartera Vencida**

$\frac{\text{Cuentas Pendientes por Cobrar}}{\text{Ingresos Codificados}} \times 100$
$\frac{\$ 1,385,709.70}{\$ 4,306,206.25} = 32.18$

Este indicador refleja que aproximadamente el 32% de los ingresos codificados se encuentran en condición de cartera vencida o pendiente de cobro, lo cual constituye un nivel alto de riesgo financiero para la entidad.

### **7. Conclusiones:**

Del análisis de la ejecución presupuestaria y los indicadores financieros, se determina que la empresa mantiene una posición financiera sólida, evidenciada en adecuados niveles de liquidez (4.49), solvencia (6.86) y bajo endeudamiento (15%), lo que garantiza estabilidad y capacidad de cumplimiento de obligaciones. No obstante, se identifican debilidades relevantes en la eficiencia de recaudación especialmente en Generación Eléctrica, lo que ha generado acumulación de cuentas por cobrar y limita la disponibilidad efectiva de recursos.

### **8. Recomendaciones:**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y la ordenanza de constitución y funcionamiento de la empresa, se recomienda que la Gerencia General ponga en conocimiento del Directorio el informe de ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2025, en el marco de sus atribuciones de aprobación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional, analice los resultados financieros.

Asimismo, una vez el informe sea conocido y aprobado por el Directorio, se deberá presentar para conocimiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado, garantizando la transparencia, rendición de cuentas y articulación interinstitucional, en concordancia con los principios de control, eficiencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.





CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 302 Unidad Ejecutora: 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	23.745,96	6.254,04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.7.01.99	Otros Saldos	2.863.304,25	-1.190.379,68	1.672.924,57	0,00	0,00	1.672.924,57
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	1.437.412,52	0,00	1.437.412,52	647.264,73	647.264,73	790.147,79
3.8.01.05	Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores - Compra De Bienes Y/O Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES :</b>		<b>9.072.473,14</b>	<b>-1.899.071,64</b>	<b>7.173.401,50</b>	<b>4.752.690,06</b>	<b>3.807.459,07</b>	<b>2.420.711,44</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>		<b>9.072.473,14</b>	<b>-1.899.071,64</b>	<b>7.173.401,50</b>	<b>4.752.690,06</b>	<b>3.807.459,07</b>	<b>2.420.711,44</b>

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



E.P. A.A.G.E.-MEJIA, EP.

SIG-AME

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Página 1 de 2

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 302 Unidad Ejecutora: 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.06	Especies Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.08	Prestación De Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.20	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Alcantarillado Y Canalización	160.673,40	-126.687,24	33.986,16	36.818,29	34.506,87	-2.832,13
1.3.01.21	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	98.460,00	-47.339,30	51.120,70	54.940,57	51.986,68	-3.819,87
1.3.04.09	Obras De Alcantarillado Y Canalización	283.236,72	31.858,80	315.095,52	274.232,01	71.106,47	40.863,51
1.4.02.06	Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable	106.000,00	-76.883,28	29.116,72	29.382,74	28.644,86	-266,02
1.4.03.01	Agua Potable	1.592.751,48	-241.395,54	1.351.355,94	1.400.815,33	1.296.560,50	-49.459,39
1.4.03.03	Alcantarillado	563.015,40	-240.695,88	322.319,52	354.230,58	332.081,57	-31.911,06
1.4.03.04	Energía Eléctrica	672.416,73	0,00	672.416,73	690.644,18	108.865,39	-18.227,45
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	60.000,00	-31.000,00	29.000,00	25.569,18	25.569,18	3.430,82
1.7.02.04	Maquinarias Y Equipos	6.000,00	-1.683,80	4.316,20	3.039,14	3.039,14	1.277,06
1.7.04.99	Otras Multas	2.760,00	1.800,00	4.560,00	4.668,33	4.668,33	-108,33
1.9.04.99	Otros No Especificados	58.426,00	-2.919,76	55.506,24	66.814,30	38.894,67	-11.308,06
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado	1.144.270,68	20.000,00	1.164.270,68	1.164.270,68	1.164.270,68	0,00
3.6.05.02	Del Sector Público No Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc No : 1768163250001

Dirección : SIMON BOLIVAR E-101 Y 10 DE AGOSTO

Teléfono : 2316-187

Correo Electrónico : jenny.sanchez@epaamejia.gob.e

Ciudad : MACHACHI, CAB



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 302

Tipo de Presupuesto : 6

Subprograma 1.- Administración General

Función : 1.1.1 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1	GASTOS EN PERSONAL	639.370,37	-96.059,49	543.310,88	512.484,58	30.826,30	512.484,58	504.074,93	30.826,30
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	468.180,66	-314.407,45	153.773,21	141.226,08	12.547,13	141.226,08	141.226,08	12.547,13
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	83.193,00	-47.057,15	36.135,85	32.342,96	3.792,89	32.342,96	32.342,96	3.792,89
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	18.750,00	18.750,00	18.716,92	33,08	18.716,92	18.716,92	33,08
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	45.310,00	-23.560,00	21.750,00	14.776,14	6.973,86	14.776,14	14.776,14	6.973,86
<b>Total Función :</b>		1.236.054,03	-462.334,09	773.719,94	719.546,68	54.173,26	719.546,68	711.137,03	54.173,26

Ruc N°:  
1768163250001

Dirección :  
SIMON BOLIVAR E-101 Y 10 DE

Teléfono :  
2316-187

Correo Electronico :  
jenny.sanchez@epaamejia.gob.ec



EPAAGE  
Moca, EP.

E.P. A.A.G.E -MEJIA, EP.

SIG-AME

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Subprograma 1.- Agua Potable Y Alcantarillado

Función : 3.1.1 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	621.050,90	11.093,04	632.143,94	625.006,08	7.137,86	625.006,08	619.035,25	7.137,86
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1.217.707,60	-441.970,28	775.737,32	451.198,11	324.539,21	451.198,11	451.198,11	324.539,21
6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	7.417,50	-967,50	6.450,00	5.118,14	1.331,86	5.118,14	5.118,14	1.331,86
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	318.015,22	-206.234,77	111.780,45	105.820,06	5.960,39	105.820,06	104.474,07	5.960,39
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.018.420,03	-297.519,30	1.720.900,73	1.102.905,06	617.995,67	1.102.905,06	1.102.905,06	617.995,67
7.5	OBRAS PUBLICAS	1.627.934,69	-406.889,02	1.221.045,67	849.822,56	371.223,11	603.185,26	603.185,26	617.860,41
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	457.701,36	-94.249,72	363.451,64	242.591,94	120.859,70	24.320,58	24.320,58	339.131,06

**Total Función :**

6.268.247,30 -1.436.737,55 4.831.509,75 3.382.461,95 1.449.047,80 2.917.553,29 2.910.236,47 1.913.956,46

Ruc N°:  
1768163250001

Dirección :  
SIMON BOLIVAR E-101 Y 10 DE

Teléfono :  
2316-187

Correo Electronico :  
jenny.sanchez@epaamejia.gob.ec



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025  
Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 302  
Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1 Denominación : Subprogram 1.- Generación Energía Eléctrica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	407.585,31	0,00	407.585,31	293.024,33	114.560,98	293.024,33	286.815,18	114.560,98
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	347.048,65	0,00	347.048,65	76.675,31	270.373,34	76.675,31	76.675,31	270.373,34
6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	34.000,00	0,00	34.000,00	19.081,03	14.918,97	19.081,03	19.081,03	14.918,97
7.5	OBRAS PUBLICAS	756.727,85	0,00	756.727,85	92.448,89	664.278,96	92.448,89	92.448,89	664.278,96
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	22.810,00	0,00	22.810,00	14.053,00	8.757,00	14.053,00	14.053,00	8.757,00
<b>Total Función :</b>		1.568.171,81	0,00	1.568.171,81	495.282,56	1.072.889,25	495.282,56	489.073,41	1.072.889,25

**Total Gasto :** 9.072.473,14 -1.899.071,64 7.173.401,50 4.597.291,19 2.576.110,31 4.132.382,53 4.110.446,91 3.041.018,97

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°: 1768163250001 Dirección : SIMON BOLIVAR E-101 Y 10 DE Teléfono : 2316-187 Correo Electronico : jenny.sanchez@epaamejia.gob.ec





Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica**

Memorando Nro. EPAAGE-SSCL-2026-00448-M

Machachi, 05 de enero de 2026

**PARA:** Sr. Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña  
Gerente General, Encargado

**ASUNTO:** Oficio Nro. GADMCM-ALC-WE-2025-512-OF, TNLGO. WILSON  
RODRIGUEZ

De mi consideración:

En atención al Oficio Nro. GADMCM-ALC-WE-2025-512-OF, suscrito por el Tnlgo. Wilson Rodríguez, Alcalde del Cantón Mejía, me permito remitir a usted el Informe de Gestión correspondiente al año 2025, en el cual se detallan de manera clara y documentada los resultados alcanzados por el área comercial durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La información presentada se encuentra contenida en el INFORME DE GESTIÓN Nro. EPAAGE-SSCL- 001-2026-CG, de fecha 05 de enero de 2026, el mismo que expone las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los objetivos establecidos y los principales resultados obtenidos, en concordancia con la planificación institucional y la normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



LISETTE CAROLINA  
GUERRERO ARIAS

Srta. Mgs. Lisette Carolina Guerrero Arias  
**SUBGERENTE COMERCIAL (E)**

Referencias:

- EPAAGE-GRN-2025-00853-M

Anexos:

- Oficio Nro. GADMCM-ALC-WE-2025-512-OF, TNLGO. WILSON RODRIGUEZ.pdf  
- EPAAGE-GRN-2025-00853-M-signed.pdf

SECRETARÍA GENERAL  
RECIBIDO  
MEJIA EP

Fecha.: 05/01/26

Firma.:





Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP**

## INFORME

FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1



Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP**

# INFORME DE GESTIÓN

# SUBGERENCIA COMERCIAL AÑO 2025



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

INFORME DE GESTIÓN Nro. EPAAGE-SSCL- 001-2026-CG

FECHA: 05 de enero de 2026

DE: Mgs. Carolina Guerrero  
SUBGERENTE COMERCIAL

PARA: Lic. Nelson Cruz  
GERENTE GENERAL EPAAGE MEJIA EP

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN- RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ÁREA COMERCIAL DEL AÑO  
2025

ANTECEDENTES

La Subgerencia de Servicio al Cliente de la Empresa Pública Municipal de Agua potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica, cumpliendo con la disposición emanada mediante Memorando Nro. Memorando Nro. EPAAGE-GRN-2025-00853-M, de fecha 19 de diciembre de 2025, suscrito por el Lic. Nelson Cruz, Gerente General, con asunto: Oficio Nro. GADMCM-ALC-WE- 2025-512-OF, TNLGO. WILSON RODRIGUEZ.

En atención a lo solicitado, se ha elaborado el presente informe, el cual consolida de manera técnica y cronológica las actividades ejecutadas por la Subgerencia Comercial durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Este documento recoge los resultados de los procesos institucionales desarrollados por el personal administrativo y operativo del área, incluyendo acciones relacionadas con facturación, recaudación, cartera vencida, atención al usuario, gestión de lecturas, control y seguimiento comercial, entre otras



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

competencias propias de la Subgerencia. Asimismo, se detallan los avances alcanzados, indicadores de gestión, cumplimiento de metas, dificultades identificadas y acciones correctivas implementadas.

De esta manera, el informe evidencia la ejecución de las actividades planificadas y el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, constituyéndose en un insumo fundamental para el proceso de rendición de cuentas del período fiscal 2025, en concordancia con los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública.

#### OBJETIVO GENERAL

- Presentar de manera clara, ordenada y sustentada la gestión realizada por la Subgerencia de Servicio al Cliente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del cantón Mejía – EPAAGE MEJÍA EP, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, evidenciando el cumplimiento de las actividades, metas y responsabilidades asignadas, en el marco del proceso institucional de rendición de cuentas.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Detallar las actividades ejecutadas en los procesos de facturación, recaudación, atención al cliente, inspecciones, toma de lecturas, suspensiones, reconexiones y demás servicios complementarios.
- Presentar los resultados obtenidos a través de indicadores de gestión que permitan evaluar el desempeño operativo y comercial del área.
- Evidenciar el cumplimiento de metas institucionales y el aporte de la Subgerencia al fortalecimiento financiero de la Empresa.
- Identificar las principales dificultades presentadas durante el período evaluado y las acciones correctivas implementadas.



FECHA DE  
ELABORACION:

29/03/2022

EPAA-F-GC-03

FECHA DE  
REVISION:

29/03/2022

REV.

01

PÁGINA:

1 de 1

- Proporcionar información técnica y administrativa confiable que sirva como insumo para el proceso de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

## SERVICIOS COMERCIALES

La Subgerencia de Servicio al Cliente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del cantón Mejía – EPAAGE MEJÍA EP, constituye el eje operativo comercial encargado de garantizar una atención oportuna, eficiente y transparente a los usuarios, así como de asegurar la correcta gestión de los procesos vinculados a la prestación de los servicios institucionales.

En el marco de sus competencias, esta dependencia presta servicios integrales que comprenden:

- Facturación mensual del consumo de agua potable, conforme a las lecturas registradas y la normativa vigente.
- Recaudación de valores por concepto de consumo de agua potable y otros servicios institucionales, a través de los canales habilitados por la Empresa.
- Atención al cliente, orientada a la recepción, gestión y solución de requerimientos, reclamos, consultas, trámites administrativos y asesoramiento técnico comercial.
- Revisiones e inspecciones técnicas en campo, para verificación de conexiones, consumos, posibles fugas, irregularidades o validación de información.
- Instalación de medidores nuevos, reposiciones y regularización de conexiones domiciliarias.
- Programa “Plomero Amigo”, destinado a brindar asistencia técnica básica y orientación preventiva a los usuarios.
- Toma de lecturas domiciliarias, actividad fundamental para garantizar una facturación precisa y transparente.
- Entrega de notificaciones de pago y comunicaciones formales a los usuarios.
- Suspensiones y reconexiones del servicio por mora, conforme a la normativa institucional, así como la regularización de valores pendientes.



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

- Recaudación por otros ingresos, tales como factibilidades de servicios, tasas de potabilización de agua, aprobación de parámetros de diseño, servicio de hidrosuccionador, análisis de agua y demás conceptos establecidos en la ordenanza y cuadro tarifario vigente.

A través de estas actividades, la Subgerencia de Servicio al Cliente fortalece la gestión comercial, promueve la cultura de pago oportuno y contribuye al sostenimiento financiero de la Empresa, asegurando a su vez una atención cercana, eficiente y orientada a la satisfacción de los usuarios del cantón Mejía.

#### CLIENTES ACTIVOS

Los Clientes activos de agua potable y alcantarillado de la Empresa Pública Municipal de Agua potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía EPAAGE-Mejía, EP ascienden a un total de **10.251** y los clientes activos de contribución especial de mejoras es de **34.027** a octubre del 2025.

CLIENTES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2025	
COMERCIAL	1.926
DOMESTICO	8.125
INDUSTRIAL	141
PÚBLICO	59
TOTAL GENERAL	10.251
CLIENTES DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS 2025	
CICLO 4 FEBRERO	31.588
CICLO 3 FEBRERO	534
CICLO 2 OCTUBRE	1.905



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

TOTAL GENERAL	34.027
---------------	--------

## FACTURACIÓN

La facturación generada de enero a diciembre del año 2025 es un total de USD \$ 2,782,664.96 y una recaudación de USD \$ 2,657,406.97, con un incremento extra de USD \$259,631.88, que corresponde a recuperación de cartera y otros servicios.

Lo cual se detalla en la siguiente tabla:

## CONSOLIDADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: Del 2025-01-01 al 2025-12-31

	Facturación	Recaudación	TOTAL
<b>VIGENTE:</b>			
Agua	1,191,669.10	869,346.00	320,980.47
Alcantarillado	354,827.47	258,556.72	95,899.12
Servicios Administrativos	222,810.70	141,250.73	81,514.12
Conexiones Nuevas Agua	0.00	53,938.00	3,822.66
Conexiones Nuevas Alcantarillado	0.00	32,960.08	1,497.73
Valor Servicios Agua	0.00	1,667.28	13,374.53
Valor Servicios Alcantarillado	0.00	75.34	188.29
Valor Obras Alcantarillado	262,029.80	71,482.17	189,933.05
Interés Crédito Conexiones Nuevas Agua	62.86	36.69	25.79
Interés Crédito Conexiones Nuevas Alcantarillado	30.75	16.87	12.82



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

Interés Crédito Servicios Agua	336.86	0.77	336.09
Interés Crédito Servicios Alcantarillado	0.92	0.80	0.12
I.V.A.	0.00	4,410.14	1,486.51
Corte o Reconexión	0.00	12,869.51	12,150.04
Tercera Edad	-10,764.34	0.00	-10,764.34
Anticipo	0.00	0.00	-1,048.95
Discapacitados Agua	-595.26	0.00	-595.26
Discapacitados Alcantarillado	-178.74	0.00	-178.74
Intereses x Mora	36,543.96	4,866.07	31,659.24
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,056,774.08</b>	<b>1,451,477.17</b>	<b>740,293.29</b>
<b>ATRASADO AÑO EN CURSO</b>			
			-
Agua Año en Curso	0.00	250,040.37	250,131.50
Alcantarillado Año en Curso	0.00	73,561.71	-73,594.72
Servicios Administrativos Año en Curso	0.00	36,428.31	-36,438.32
Conexiones Nuevas Agua Año en Curso	0.00	2,852.68	-2,934.01
Conexiones Nuevas Alcantarillado Año en Curso	0.00	951.95	-1,010.62
Valor Atrasado Servicios Año en Curso Agua	0.00	3,322.72	-3,322.72
Valor Atrasado Servicios Año en Curso Alcantarillado	0.00	162.53	-162.53
Interés Crédito Conexiones Nuevas Agua Año en Curso	0.00	18.53	-18.53
Interés Crédito Conexiones Nuevas Alcantarillado Año en Curso	0.00	8.22	-8.22
Interés Crédito Atrasado Servicios Año en Curso Agua	0.00	3.19	-3.19
IVA Año en Curso	0.00	1,486.93	-1,486.93



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

Corte/Reconexión Año en Curso	0.00	9,004.55	-9,017.48
Intereses por Mora	0.00	4,047.42	-4,031.59
			-
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>381,889.11</b>	<b>382,160.36</b>
<b>ATRASADO AÑOS ANTERIORES</b>			
Agua Años Anteriores	0.00	69,348.25	-69,529.47
Alcantarillado Años Anteriores	0.00	27,826.79	-27,917.99
Servicios Administrativos Años Anteriores	0.00	14,132.97	-14,185.34
Conexiones Nuevas Agua Años Anteriores	0.00	1,482.36	-1,482.36
Conexiones Nuevas Alcantarillado Años Anteriores	0.00	579.64	-579.64
Valor Atrasado Servicios Años Anteriores Agua	0.00	1,870.63	-1,870.63
Valor Atrasado Obras Años Anteriores Alcantarillado	0.00	30,920.66	-30,920.66
Interés Crédito Conexiones Nuevas Agua Años Anteriores	0.00	9.97	-9.97
Interés Crédito Conexiones Nuevas Alcantarillado Años Anteriores	0.00	5.80	-5.80
IVA Años Anteriores	0.00	2.17	-2.17
Interés Crédito Atrasado Obras Años Anteriores Alcantarillado	0.00	1,629.65	-1,637.07
Corte/Reconexión Años Anteriores	0.00	4,146.77	-4,185.56
Intereses por Mora	0.00	18,338.26	-18,318.50
			-
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>170,293.92</b>	<b>170,645.16</b>
PAGOS ANTICIPADOS :		7,321.50	
<b>TOTAL :</b>	<b>2,056,774.08</b>	<b>2,010,981.70</b>	<b>187,487.77</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

ALQUILER DE MAQUINARIA	144.90	96.60	
HIDROSUCCIONADOR (COMERCIAL)	586.50	586.50	
HIDROSUCCIONADOR (DOMESTICA)	1,642.20	1,642.20	
HIDROSUCCIONADOR (INDUSTRIAL)	441.60	441.60	
PLOMERIA	191.25	191.25	
RETROEXCAVADORA	16.10	16.10	
SER.ADM./ MICROBIOLOGICO	854.21	854.21	
SER.ADM./ FISICO QUIMICO	1,214.55	1,214.55	
SER.ADM./DERECHO DE INTERCONEXION RED PRINCIPAL	9,334.50	2,030.70	
SER.ADM./DISEÑO Y/O APROBACIÓN DE PROYECTOS HIDRAULICOS-SANITARIOS EL DEL SALARIO BASICO UNIFICADO	1,023.43	1,023.43	
SER.ADM./INFORME DE FACTIBILIDAD	1,056.25	1,056.25	
SER.ADM./PERMISO DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO-PARROQUIAS	5,290.00	5,290.00	
SER.ADM./TASA DE PARAMETROS DE DISEÑO EQUIVALENTE AL 20% DEL SALARIO BASICO UNIFICADO	93.00	93.00	
SER.ADM./TASA DE PARAMETROS DE DISEÑO EL % DEL SALARIO BASICO UNIFICADO DE \$460	188.00	188.00	
SER.ADM./TASA DISEÑO Y/O APROBACION DE PLANOS	4,974.61	4,974.61	
SER.ADM./TASA POR INFORME DE FACTIBILIDAD EL % DEL SALARIO BASICO UNIFICADO 460	141.00	141.00	
SER.ADM./TRATAMIENTO DE POTABILIZACION ES EL 18.3% DEL SALARIO BASICO	1,010.64	926.42	



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

SER.ADM./VENTA DE AGUA POR MEDIO DE TANQUEROS O HIDRANTES	1,671.46	0.00	
SIN. SER.ADM./GENERACION ENERGIA ELECTRICA	689,038.94	588,832.71	
SUPERVISIÃO DE PROYECTOS	2,268.18	2,268.18	
TASA LEGALIZACIÃO DISEÑOS	3,951.18	3,951.18	
VALOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14.30	14.30	
ADMINISTRACION	290.29	278.85	
IVA	453.79	446.53	
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>725,890.88</b>	<b>616,558.17</b>	
ESPECIES VALORADAS :		29,867.10	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,782,664.96</b>	<b>2,657,406.97</b>	<b>259,631.88</b>

#### RECAUDACIÓN VIGENTE

En el año 2025 hasta el momento se recaudó un total de USD 2,657,406.97 los diferentes conceptos de servicios que se brinda, servicio de agua potable, alcantarillado, análisis de agua, hidrosuccionador, factibilidades, entre otros.

AÑO	2025
AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS	\$ 2,657,406.97
PROMEDIO MENSUAL AGUA	\$ 221.450,58

#### RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA

Este año se ha recuperado un total USD \$ 170.293.92, sin embargo, la cartera atrasada por recuperar es de USD \$218.548.38.



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

## CONTRATOS

Los contratos de medidores generados son de 1.089 con un valor de recaudación de USD \$62,173.07 de acuerdo a cada categoría se adjunta la tabla detallada.

PERIODO: Del 2025-01-01 al 2025-12-31

AGUA POTABLE					
CONTRATO		CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL
MEDIDOR-CATEGORIA DOMESTICA 1/2 PULG		482	25,618.30	3,841.54	29,459.84
MEDIDOR-CATEGORIA COMERCIAL 1/2 PULG		51	2,710.65	406.47	3,117.12
MEDIDOR-CATEGORIA INDUSTRIAL 1/2 PULG		4	212.60	31.88	244.48
MEDIDOR-CATEGORIA DOMESTICA 3/4 PULG		1	73.66	11.05	84.71
MEDIDOR-CATEGORIA COMERCIAL 3/4 PULG		2	147.32	22.10	169.42
MEDIDOR-CATEGORIA INDUSTRIAL 2 PULG		1	427.03	64.05	491.08
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIDOR DE 1/2 DOMESTICO		486	23,925.78	0.00	23,925.78
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIDOR DE 1/2 COMERCIAL		50	3,529.00	0.00	3,529.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIDOR DE 1/2 INDUSTRIAL		4	393.52	0.00	393.52
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIDOR DE 3/4 DOMESTICO		3	178.77	0.00	178.77
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIDOR DE 3/4 COMERCIAL		3	243.99	0.00	243.99
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIDOR DE 1" PULGADA COMERCIAL		1	140.64	0.00	140.64



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIDOR DE 2" PULGADAS INDUSTRIAL	1	194.72	0.00	194.72
<b>Sub-Total</b>	<b>1,089</b>	<b>57,795.98</b>	<b>4,377.09</b>	<b>62,173.07</b>

Los contratos de servicio de conexión al alcantarillado generados son de 295 con un valor de recaudación de **USD \$34.655.05** de acuerdo a la dimensión, se adjunta la tabla detallada.

ALCANTARILLADO				
CONTRATO	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL
ALCANTARILLADO diametro_160 (mm)	289	33,648.27	0.00	33,648.27
ALCANTARILLADO diametro_200 (mm)	5	812.15	0.00	812.15
ALCANTARILLADO diametro_250 (mm)	1	194.63	0.00	194.63
<b>Sub-Total</b>	<b>295</b>	<b>34,655.05</b>	<b>0.00</b>	<b>34,655.05</b>

Los contratos de los diferentes servicios como factibilidades, hidrosuccionador, análisis de agua, entre otros generados son de 1.384 con un valor de recaudación de **USD \$96.828.12**.

	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>1,384</b>	<b>92,451.03</b>	<b>4,377.09</b>	<b>96,828.12</b>

## CONVENIOS DE PAGO

En el año 2025 se realizaron 508 convenios con un total de **USD \$ 95,933.54** que fueron financiados.



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

## PROCESOS EJECUTADOS

De acuerdo al POA y PAC 2025 se realizó el siguiente proceso:

### 1. SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUA COMERCIAL

## PROYECTOS

- INSPECCIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS Y DIRECTAS**  
Se realizaron múltiples inspecciones en coordinación con los notificadores asignados a cada ruta, con el objetivo de identificar y verificar predios que mantenían conexiones directas y/o clandestinas al sistema. Como resultado de estas acciones, se levantaron los informes correspondientes y se aplicaron las sanciones económicas conforme a lo establecido en el reglamento vigente, contribuyendo a la regularización del servicio y a la reducción de pérdidas no técnicas.
- NOTIFICACIÓN POR FALTA DE PAGO**  
En coordinación con el personal responsable, se ejecutaron operativos de notificación, suspensión del servicio y retiro de medidores en aquellas cuentas que registraban más de dos meses de mora. Estas acciones permitieron fortalecer la cultura de pago y mejorar los niveles de recaudación, priorizando siempre el cumplimiento de los procedimientos institucionales.
- NOTIFICACIÓN POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS**  
Se efectuó la notificación a nivel cantonal de los valores correspondientes a la Contribución Especial de Mejoras, derivados de la ejecución y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado. Este proceso incluyó la socialización de la información con los usuarios, garantizando la transparencia y el conocimiento oportuno de las obligaciones generadas por las obras ejecutadas.



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

- **PLAN ESTRATÉGICO DE RECAUDACIÓN – RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA**  
Se implementó un plan estratégico orientado a la recuperación de la cartera vencida, que incluyó la notificación directa y la socialización en campo con los usuarios en mora. Como resultado, se lograron acuerdos y convenios de pago, facilitando la regularización de obligaciones pendientes y fortaleciendo la sostenibilidad financiera de la institución.
- **CAMPAÑA DE SEGURIDAD POR SUSTRACCIÓN DE MEDIDORES**  
Se desarrolló y ejecutó una campaña de concientización dirigida a los usuarios, enfocada en la importancia de la instalación de sistemas de seguridad para la protección de los medidores. Esta iniciativa buscó reducir los casos de sustracción, prevenir pérdidas económicas y asegurar la continuidad del servicio.

## CONCLUSIÓN

El presente informe de gestión correspondiente al año 2025 permitió evaluar de manera integral el desempeño del área durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025. A lo largo de este período, se evidenciaron avances significativos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos, así como en la optimización del uso de los recursos humanos, técnicos y financieros, y en el fortalecimiento de los procesos internos.

Pese a los diversos desafíos operativos, administrativos y externos enfrentados durante el año, se implementaron de manera oportuna acciones correctivas y preventivas, manteniendo en todo momento el compromiso institucional con la mejora continua. Estas acciones se reflejan en los resultados alcanzados y en los indicadores de gestión presentados, los cuales muestran un desempeño favorable y alineado con la planificación institucional.

Asimismo, el análisis realizado permitió identificar áreas de oportunidad y aspectos susceptibles de mejora, que constituyen insumos fundamentales para la formulación de estrategias, planes y



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

proyectos futuros, orientados a fortalecer la eficiencia operativa y la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.

En conclusión, los resultados obtenidos evidencian una gestión responsable, transparente y orientada a la eficiencia y sostenibilidad institucional, sentando bases sólidas para continuar avanzando hacia el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales establecidos para los próximos períodos.

### RECOMENDACIÓN

Con base en los resultados obtenidos durante el período de gestión comprendido entre enero y diciembre de 2025, y considerando los logros alcanzados, así como las debilidades identificadas, se plantean las siguientes recomendaciones, orientadas a consolidar los avances, fortalecer la gestión institucional y optimizar el desempeño organizacional:

- **Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación** de los proyectos, programas y procesos clave, mediante el establecimiento de indicadores claros y herramientas de control periódicas, que permitan mejorar la toma de decisiones, anticipar riesgos y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos.
- **Optimizar la asignación y el uso eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos**, priorizando las actividades de mayor impacto, promoviendo una gestión responsable del presupuesto y garantizando la sostenibilidad institucional a mediano y largo plazo.
- **Impulsar la capacitación y formación continua del personal**, especialmente en áreas críticas y estratégicas, con el fin de fortalecer competencias técnicas y habilidades blandas, mejorar los niveles de productividad, liderazgo y trabajo en equipo, y facilitar la adaptación a los cambios organizacionales y tecnológicos.
- **Promover la innovación y la mejora continua de los procesos**, incorporando nuevas tecnologías y herramientas digitales que permitan modernizar los sistemas, optimizar



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

tiempos de respuesta, reducir costos operativos y aumentar la eficiencia y competitividad de la organización.

- **Reforzar los canales de comunicación interna y externa**, fomentando una cultura organizacional basada en la transparencia, la colaboración interinstitucional y la orientación a resultados, que contribuya a mejorar el clima laboral, la confianza ciudadana y la calidad del servicio brindado.

Atentamente,

Mgs. Carolina Guerrero  
Subgerente Comercial



FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

ANEXOS

ANEXO. 1 HOJA DE TRABAJO POR CONSUMO ALTO

RECLAMO <https://trahet.epaamejia.gub.ec/1443/agua/estacionAJC/cliente/rpR>

	<b>EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EPAA-MEJIA, EP</b>	2026-02-20 11:01:06 CANDRANGO EPAA-MEJIA
--	--	---

AGUA Comercial - SISTEMA COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**COMPROBANTE DE RECLAMOS**

CUENTA: 000001452 RECLAMO Nro.: 12993  
CLAVE CATASTRAL: 01-001-0001-13970-00-01 FECHA: 2026-02-20 11:00:20  
CICLO: 01 SECTOR: MACHACHI  
DIRECCION: BARRIO SAN ISIDRO CALLE 1 LOTE 50 INTERSECCION:  
MEDIDOR: 019035  
NOMBRES: CARUA CAIZA SEGUNDO AMABLE  
RECLAMO: CA -> CONSUMOS ALTOS  
OBSERVACION:  
USUARIO SOLICITA INSPECCION POR CONSUMOS ALTOS SRA AMABLE CARUA 0689241221

TRAMITE DADO: \_\_\_\_\_

RESPUESTA DADA: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE: SOLICITADO POR:

OLGA PILAR ANDRANGO ANRANGO  
EPAAGE-MEJIA, EP

CARUA CAIZA SEGUNDO AMABLE  
CLIENTE

INSPECCION DEL RECLAMO:

NOMBRE DEL USUARIO: Segundo Amable Carua c.i. 170350869.5

PARENTEZCO FAMILIAR: Amable Carua

TELEFONO CONVENC.: \_\_\_\_\_ CELULAR: 0989241221

FIRMA DE RESPONSABILIDAD:

20/2/2026





FECHA DE  
ELABORACION:

29/03/2022

EPAA-F-GC-03

FECHA DE  
REVISION:

29/03/2022


REV.

01

PÁGINA:

1 de 1

ANEXO. 3 NOTIFICACIÓN POR FALTA DE PAGO





FECHA DE  
ELABORACION:

29/03/2022

EPAA-F-GC-03

FECHA DE  
REVISION:

29/03/2022

REV.

01

PÁGINA:

1 de 1

#### ANEXO. 4 NOTIFICACIÓN POR CONEXIÓN IRREGULAR





FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1


ANEXO. 5 NOTIFICACIÓN AVISO DE PAGO INMEDIATO





FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1


ANEXO. 6 NOTIFICACIÓN AVISO DE PAGO INMEDIATO





FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

ANEXO. 7 VENTA DE UNIDAD DE MEDICIÓN





FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

ANEXO. 8 NOTIFICACIÓN DE CONEXIÓN IRREGULAR





FECHA DE  
ELABORACION:

29/03/2022

EPAA-F-GC-03

FECHA DE  
REVISION:

29/03/2022


REV.

01

PÁGINA:

1 de 1


### ANEXO. 9 NOTIFICACIÓN POR CONEXIÓN IRREGULAR





FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

ANEXO. 10 NOTIFICACIÓN POR USO IRREGULAR DEL SERVICIO





FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

ANEXO. 11 TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO





FECHA DE ELABORACION:	29/03/2022	EPAA-F-GC-03	FECHA DE REVISION:	29/03/2022
REV.	01		PÁGINA:	1 de 1

ANEXO. 12 UNIDADES DE MEDICIÓN INSTALADAS





Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica**

Memorando Nro. EPAAGE-SADM-2026-0456-M

Machachi, 06 de enero de 2026

**PARA:** Sr. Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña  
**Gerente General, Encargado**

**ASUNTO:** INFORME DE GESTIÓN 2025 DE LA EPAAGE-MEJÍA, EP

De mi consideración

En mi calidad de Subgerente Administrativo, me permito remitir para su conocimiento, revisión y fines pertinentes el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2025, en el cual se relacionan las principales actividades y resultados obtenidos durante el periodo, de conformidad con las funciones asignadas a esta Subgerencia.

Sin otro particular, reitero mi disposición para cualquier aclaración adicional que estime necesaria.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**DANNY JAVIER  
BAQUERO ALDAZ**  
Fidelizar electrónicamente con Firmas2

Lcdo. Danny Javier Baquero Aldaz  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- EPAAGE-SADM-2026-0001-DB-1 INFORME 2025-signed.pdf

SECRETARÍA GENERAL  
RECIBIDO  
Fecha: 06/01/26  
Firma:





FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	1 de 34

Informe Nro. EPAAGE-SADM-2026-0001-DB-I  
Machachi, 06 de enero de 2026

**PARA:** Sr. Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña  
**Gerente General, Encargado**

**ASUNTO:** Informe de actividades realizadas en la subgerencia administrativa correspondiente al año 2025

De mi consideración:

En mi calidad de Subgerente Administrativo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía (EPAAGE MEJÍA), me dirijo a usted para presentar el informe de actividades correspondiente al año 2025.

**1. Emisión de Certificaciones.**

Se emiten certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4 y EXISTENCIAS DE BIENES según corresponda en cada proceso

DETALLE	FECHA
Solicitud para la verificación de Catálogo Electrónico, Existencia en Bodega, Certificación POA, PAC, ACUM, ANEXO 4 para el proceso denominado: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DE LA EPAAGE MEJÍA EP "	2025-03-28 16:53:36 (GMT-5)
Solicitud para la verificación de Catálogo Electrónico, Existencia en Bodega, Certificación POA, PAC, ACUM, ANEXO 4 para el proceso denominado: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA "	2025-03-31 13:14:51 (GMT-5)
Solicitud de Certificación de CATALOGO ELECTRONICO, POA , ACUM Y ANEXO 4 para el proceso: "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCKS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA"	2025-03-31 15:53:55 (GMT-5)
Solicitud de Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4; para el proceso denominado: "GESTION EXTERNA DE DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-03-31 15:55:05 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL EJE VIAL SECTOR LOS ROSARIOS DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-04-01 12:47:30 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO SANTA ISABEL Y	2025-04-01 17:19:59 (GMT-5)




FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	2 de 34

ALCANTARILLADO COMBINADO DEL BARRIO SAN FRANCISCO II DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE LA VÍA SAN FÉLIX DESDE LA PANAMERICANA E35 HASTA EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA PARROQUIA DE ALOASÍ, CANTÓN MEJÍA"	2025-04-08 09:21:51 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE LA QUEBRADA UCTURRUMI DE LA PARROQUIA DE ALOAG"	2025-04-09 17:21:41 (GMT-5)
Solicitud de Certificación de CATALOGO ELECTRONICO, POA , PAC, ACUM Y ANEXO 4 para el proceso: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA,EP"	2025-04-10 17:13:13 (GMT-5)
Solicitud de Certificación POA, CATALOGO ELECTRONICO, ACUM Y ANEXO 4; para el proceso denominado: "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES DE PROPIEDAD DE LA EPAAGE MEJIA, EP."	2025-04-16 11:25:30 (GMT-5)
Solicitud de Certificación POA, PAC, STOCK EN BODEGA, CATALOGO ELECTRONICO, ACUM Y ANEXO 4, para continuar con el proceso "ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA EPAA GE – MEJIA, EP".	2025-04-16 11:33:21 (GMT-5)
Solicitud de Certificación ACUM, Verificación anexo 4, POA, catalogo electrónico y existencia en bodega del proceso: "ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE CLORO GAS DE 68% KG PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LA PLANTA SAN ANTONIO DE MANCHENO".	2025-04-21 13:15:46 (GMT-5)
Solicitud de Certificación ACUM, Verificación anexo 4, POA, catalogo electrónico y existencia en bodega del proceso: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP	2025-04-21 13:18:10 (GMT-5)
CERTIFICACIÓN POA, PAC , CATÁLOGO ELÉCTRONICO, ACUM, ANEXO 4 Y EXISTENCIA DE BIENES para el proceso "Construcción de pozos especiales en la Quebrada el Timbu, sector las Orquídeas de la parroquia de Machachi"	2025-04-21 16:00:55 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO SANTA CATALINA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-04-22 11:01:35 (GMT-5)
Solicitud para la Certificación POA, PAC,CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO4, EXISTENCIA DE BIENES para el proceso: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTURCCIÓN DE UN TANQUE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 100M3 PARA LA JUNTA DE ADMINISTRADORA DE A	2025-04-22 12:04:22 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	3 de 34

Actualización de las solicitudes de certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO4 del proceso: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR DE SAN FRANCISCO 2 Y 3"	2025-04-22 13:26:33 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DESFOGUE DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA PRIMAVERA DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-04-23 13:55:26 (GMT-5)
Certificación POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN"	2025-04-24 11:33:12 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA AQUA COMERCIAL Y DE LA LICENCIA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ON-LINE"	2025-04-24 18:24:57 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, STOCK EN BODEGA, ACUM Y ANEXO 4 para el proceso denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA CALERA"	2025-04-25 09:59:32 (GMT-5)
Actualización de Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE LA QUEBRADA UCTURRUMI DE LA PARROQUIA DE ALOAG"	2025-05-12 14:27:20 (GMT-5)
Actualización de Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO SANTA CATALINA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-05-12 15:08:07 (GMT-5)
Actualización de Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO LA FLORENCIA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-05-12 16:39:44 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 10 DE AGOSTO DE LA PARROQUIA DE ALOAG"	2025-05-12 17:08:19 (GMT-5)
ACTUALIZACIÓN de Solicitud para la Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO4, EXISTENCIA DE BIENES para el proceso: " ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VERTIENTES DE AGUA DE LA JAAPS 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO"	2025-05-12 17:58:38 (GMT-5)
SOLICITUD ACTUALIZACION CERTIFICACIÓN POA, PAC , CATÁLOGO ELÉCTRÓNICO, ACUM, ANEXO 4 Y EXISTENCIA DE BIENES para el proceso "Construcción de pozos especiales en la Quebrada el Timbu, sector las Orquídeas de la parroquia de Machachi"	2025-05-12 18:27:21 (GMT-5)

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	<b>EPAA-F-GC-02</b>	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	4 de 34

Actualización de CERTIFICACIÓN POA, PAC , CATÁLOGO ELÉCTRONICO, ACUM, ANEXO 4 Y EXISTENCIA DE BIENES para el proceso "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO SAN FRANCISCO LA MARISCAL DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-05-13 13:28:42 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-05-14 11:59:13 (GMT-5)
Certificación POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-05-14 18:29:45 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso denominado: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA AQUA COMERCIAL Y DE LA LICENCIA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ON-LINE"	2025-05-14 19:38:35 (GMT-5)
CERTIFICACIONES POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, STOCK EN BODEGA, ACUM Y ANEXO 4 para el proceso denominado "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA"	2025-05-16 11:53:42 (GMT-5)
CERTIFICACIONES POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE DOS (02) PARLANTES AMPLIFICADOS, CABLES XLR Y PEDESTALES PARA CAJAS ACÚSTICAS PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP."	2025-05-16 14:17:46 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPAAGE MEJIA."	2025-05-16 15:14:19 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA"	2025-05-19 14:49:34 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJÍA, EP."	2025-05-19 14:59:23 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL ALCOHOLIMETRO ADQUIRIDO POR LA EPAAGE MEJIA EP."	2025-05-19 17:45:49 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-05-26 11:22:23 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "ANALISIS DE LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL SISTEMA DE LA EPAAGE MEJIA (CUTUGLAGUA, MACHACHI, ALOASI, TUCUSO Y PUICHIG)"	2025-05-26 12:57:25 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	5 de 34

Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICION DE BOTINES DIELECTRICOS RESISTENTES A HIDROCARBUROS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CENTRAL LA CALERA"	2025-05-26 15:29:34 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA"	2025-05-26 15:42:45 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-06-02 16:30:52 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CATALOGADOS"	2025-06-05 14:13:13 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PARROQUIAS DE MACHACHI, ALOASI, CUTUGLAGUA Y BARRIOS A	2025-06-06 10:03:34 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADO"	2025-06-10 15:56:25 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DEL BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-06-11 15:37:08 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICION DE MATERIAL PETREO AGREGADO GRUESO, AGREGADO FINO PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS DISTINTAS CALLES DE LAS PARROQUIAS DEL CANTON MEJIA"	2025-06-11 16:48:04 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-06-12 11:11:33 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE LA VÍA SAN FÉLIX DESDE LA PANAMERICANA E35 HASTA EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA PARROQUIA DE ALOASÍ, CANTÓN MEJÍA."	2025-06-23 08:51:12 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 10 DE AGOSTO DE LA PARROQUIA DE ALOAG."	2025-07-01 16:46:21 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	6 de 34

Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "CONTRATACION DEL SERVICIO NO NORMALIZADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA DE LA CALERA"	2025-07-01 17:10:55 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "INCLUSION DE BIENES DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-07-02 13:56:39 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES , EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMPUTADORES PORTÁTILES DE LA EPPAGE MEJÍA EP"	2025-07-02 16:26:48 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-07-03 17:29:15 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio Puichig de la parroquia de Machachi"	2025-07-04 12:41:37 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA DESCARGA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CALLE GARCÍA MORENO Y SAN CLEMENTE DE LA PARROQUIA	2025-07-17 12:07:47 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LLULLUCHIS DE LA PARROQUIA EL CHAUPI"	2025-07-17 17:17:07 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso: "ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS PARA LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-07-18 12:16:32 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso: "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EP"	2025-07-18 16:23:34 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICION DE EPPS PARA EL AREA DE GENERACION ELECTRICA-EPAAGE MEJIA EP"	2025-07-22 16:53:48 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO DE SCOOTER DE PROPIEDAD DE LA EPAAGE MEJIA,EP"	2025-07-23 16:59:04 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM, ANEXO 4 Y EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE	2025-07-24 10:13:35 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	7 de 34

RECARGAS DE CLORO GAS DE 68 KG PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LA PLANTA SAN ANTONIO MANCHENO"	
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A BARRIOS EL MIRADOR, SANTO DOMINGO SEGUNDA ETAPA Y LA ISLA DE LAPARROQUIA DE CUTUGLAGUA POR PARTE DE LA EP "	2025-07-24 10:26:47 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VALLA PUBLICITARIA PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP"	2025-07-24 21:38:49 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso : ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL SISTEMA DE LA EPAAGE MEJIA (CUTUGLAGUA, MACHACHI, ALOASI, TUCUSO Y PUICHIG)	2025-07-28 14:16:43 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM, ANEXO 4, EXISTENCIA EN BODEGA para el proceso "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A BARRIOS EL MIRADOR, SANTO	2025-07-28 16:13:35 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio La Joya No 1 de la parroquia de Cutuglagua"	2025-07-29 16:08:11 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DEL BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-08-05 16:24:56 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DEL CHASIS Y MÓDULO DEL HIDROSUCCIONADOR VACTOR"	2025-08-05 17:10:35 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Lourdes de la parroquia de Cutuglagua"	2025-08-06 15:31:20 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VERTIENTES DE AGUA DE LA JAAPs 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO."	2025-08-06 16:56:27 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	8 de 34

Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VALLA PUBLICITARIA PARA LA EPAAGE-MEJÍA,EP"	2025-08-13 12:06:27 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE LA EPAAGE MEJÍA, EP"	2025-08-14 13:36:34 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE LA EPAAGE MEJÍA, EP"	2025-08-14 16:19:37 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA EPAAGE MEJIA EP II ETAPA"	2025-08-15 14:54:30 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE AGUA POTABLE"	2025-08-15 16:26:40 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PARROQUIAS DE MACHACHI, ALOASI, CUTUGLAGUA Y BARRIOS ALEDAÑOS."	2025-08-18 11:50:35 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para el proyecto de alcantarillado del eje vial sector Los Rosarios de la parroquia de Cutuglagua"	2025-08-18 14:58:15 (GMT-5)
Certificación POA para el proceso: "Contratación de un profesional para diseñar e implementar, un Sistema de Marca para EPAAGE- MEJÍA, EP que incluya: Manual integral de identidad (visual y verbal), Brand Kit y plantillas, política de gobernanza"	2025-09-08 16:54:56 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DESDE LA CALLE MELCHOR NOROÑA Y SUCRE; HASTA LA VIA QUE CONECTA AL BARRIO SAN ROQUE-LA MOYA; DE LA CALLE VÍCTOR VELASCO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA DE ALOASI"	2025-09-10 17:27:35 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE S/N DEL BARRIO SANTA ROSA BAJA SECTOR EL HUECO DE LA PARROQUIA DE UYUMBICHO; Y CAMBIO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO DE LA VÍA AYCHAPICHO DE LA PARROQUIA DE ALOAG"	2025-09-11 11:54:48 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	9 de 34

Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PARROQUIAS DE MACHACHI, ALOASI, CUTUGLAGUA Y BARRIOS ALEDAÑOS."	2025-09-17 17:02:33 (GMT-5)
Certificación POA para el proceso "PEAJES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-09-17 17:11:03 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-09-19 12:51:44 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA JOYA NO 1 DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-09-25 13:21:41 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PUICHIG DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-09-25 15:49:27 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE MIRAFLORES"	2025-09-25 16:36:38 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE SAN FRANCISCO 2 Y 3, FELIX, MIRAFLORES."	2025-09-25 17:17:20 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE AGUA POTABLE"	2025-10-03 17:00:23 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE AGUA POTABLE"	2025-10-06 11:24:41 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PUICHIG DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-10-06 13:24:24 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE S/N DEL BARRIO SANTA ROSA BAJA SECTOR EL HUECO DE LA PARROQUIA DE	2025-10-06 16:11:17 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	10 de 34

Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES (PERIODICOS Y SALIDA)"	2025-10-06 16:32:31 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCATARILLADO DESDE LA CALLE MELCHOR NOROÑA Y SUCRE; HASTA LA VIA QUE CONECTA AL BARRIO SAN ROQUE-LA MOYA; DE LA CALLE VÍCTOR VELASCO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA DE ALOASI"	2025-10-06 17:16:42 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE TUBERÍA DE PRESIÓN, COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE FLUJO DE AGUA, REGULADORES DE VELOCIDAD, LABERINTOS Y TUBERÍA DE DESFOGUE DE TURBINAS 1,2,3 DE LA CENTRAL LA CALERA"	2025-10-15 12:03:31 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL LA CALERA QUE INCLUYE LA CASA DE MAQUINAS, BOCATOMA, TANQUE DE PRESIÓN"	2025-10-15 12:22:04 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCATARILLADO DESDE LA CALLE MELCHOR NOROÑA Y SUCRE; HASTA LA VIA QUE CONECTA AL BARRIO SAN ROQUE-LA MOYA; DE LA CALLE VÍCTOR VELASCO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA DE ALOASI"	2025-10-15 13:58:46 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VERTIENTES DE AGUA DE LA JAAPs 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO."	2025-10-15 14:50:05 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para el cambio de la red de alcantarillado combinado de la calle Santa Isabel del barrio Aymes de la parroquia de Cutuglagua"	2025-10-15 15:48:12 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN DE LA CENTRAL LA CALERA"	2025-10-21 16:27:55 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA EPAAGE MEJIA EP."	2025-10-21 16:50:38 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE SAN FRANCISCO 2 Y 3, FELIX, MIRAFLORES."	2025-10-21 17:03:14 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	11 de 34

Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de la calle G, pasaje 2 del barrio La Joya 2 de la parroquia de Cutuglagua"	2025-10-21 17:30:07 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso : "ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES."	2025-10-22 14:37:26 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS A DIESEL DE LA EPAAGE MEJIA EP TERCER CUATRIMESTRE"	2025-10-23 12:28:47 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de tapas y rejillas para operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado de la parroquia de Cutuglagua"	2025-10-28 14:59:51 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VERTIENTES DE AGUA DE LA JAAPs 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO."	2025-10-30 14:08:08 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS POR LA EPAAGE MEJIA."	2025-10-30 16:05:47 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DEL BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-10-31 12:24:48 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA EPAAGE- MEJIA"	2025-11-07 16:21:06 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de los barrios San Francisco 3 y San Cristóbal de la parroquia de Cutuglagua"	2025-11-07 17:13:46 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado de las calles Rumiñahui y Pérez Pareja de la parroquia de Machachi."	2025-11-07 18:44:35 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "Adquisición de materiales para el alcantarillado del barrio Santiago Roldós de la parroquia de Cutuglagua"	2025-11-07 19:39:22 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM, ANEXO 4 Y ANEXO 4 , para el proceso "Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado de las calles Rumiñahui y Perez Pareja de la parroquia de Machachi"	2025-11-13 13:31:36 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	12 de 34

Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL AREA DE ALCANTARILLADO DE LA EPAAGE-MEJIA, EP.."	2025-11-17 16:46:03 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) PARA CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL"	2025-11-18 16:57:55 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR DE SAN FRANCISCO, P.T.A.P. SAN ANTONIO DE MANCHENO, SAN FELIX Y MIRAFLORES."	2025-11-18 17:11:42 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "ADQUISICIÓN DE LICENCIA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD Y LICENCIA DEL PORTAL WEB ENVATO"	2025-11-19 16:13:56 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL ÁREA DE ALCANTARILLADO DE LA EPAAGE-MEJIA, EP."	2025-11-24 15:34:25 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE	2025-12-02 15:13:35 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EJECUTAR LOS DISTINTOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPAAGE-MEJIA, EP."	2025-12-02 15:56:28 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MENORES DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN E LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP."	2025-12-02 17:01:42 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EJECUTAR LOS DISTINTOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPAAGE-MEJIA, EP."	2025-12-02 17:25:44 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EPAAGE-MEJIA,EP"	2025-12-04 16:31:10 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y EXISTENCIA EN BODEGA para el proceso "REPARACIÓN EMERGENTE DEL MOTOR DEL CAMIÓN CHEVROLET NMR DE PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA,EP."	2025-12-08 15:20:57 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	13 de 34

Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS CATALOGADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE MEJÍA, EP."	2025-12-08 15:30:28 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE MEJÍA, EP."	2025-12-08 15:53:28 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS (BIENES NO DEPRECIABLES Y DEPRECIABLES) PARA EL CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL."	2025-12-08 16:32:18 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y EXISTENCIA EN BODEGA para el proceso "REPARACIÓN EMERGENTE DEL MOTOR DEL CAMIÓN CHEVROLET NMR DE PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA,EP."	2025-12-08 16:38:54 (GMT-5)
Certificaciones POA, PAC, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM Y ANEXO 4, para el proceso "SERVICIO DE ADECUACIÓN Y REUBICACIÓN INTEGRAL DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA EPAAGE MEJÍA EP."	2025-12-11 13:36:54 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM para el proceso "SERVICIO DE ADECUACIÓN Y REUBICACIÓN INTEGRAL DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA EPAAGE MEJÍA EP."	2025-12-11 13:40:03 (GMT-5)
Solicitud de Certificación POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso denominado "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA HIDROSUCCIONADORES DE LA EPAAGE MEJÍA, EP".	2025-12-18 09:57:23 (GMT-5)
Certificaciones POA, CATALOGO ELECTRÓNICO, ACUM, EXISTENCIAS DE BIENES, para el proceso "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE MEJÍA, EP."	2025-12-18 10:47:05 (GMT-5)

## 2. PUBLICACIONES

Se realiza la publicación en la herramienta del SOCE Publicación de Necesidades y Recepción y Proformas, para la elaboración de estudios de mercado y elección de proveedor en ínfimas cuantías

No.	DETALLE	FECHA
1	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE LA QUEBRADA UCTURRUMI DE LA PARROQUIA DE ALOAG"	2025-06-20 11:31:16 (GMT-5)
2	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE LA QUEBRADA UCTURRUMI DE LA PARROQUIA DE ALOAG"	2025-06-17 13:23:00 (GMT-5)
3	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-06-11 12:13:31 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	14 de 34

4	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO LA FLORENCIA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-06-11 11:11:05 (GMT-5)
5	Entrega de proformas recibidas para la : "CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-06-11 11:00:02 (GMT-5)
6	Entrega de proformas recibidas para la : "MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-06-11 09:33:23 (GMT-5)
7	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA"	2025-06-06 16:10:06 (GMT-5)
8	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA"	2025-06-06 11:50:00 (GMT-5)
9	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE DOS (02) PARLANTES AMPLIFICADOS, CABLES XLR Y PEDESTALES PARA CAJAS ACÚSTICAS PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP."	2025-06-03 14:23:52 (GMT-5)
10	Entrega de proformas recibida para el "MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN"	2025-05-21 14:11:53 (GMT-5)
11	Entrega proformas recibidas para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL EJE VIAL SECTOR LOS ROSARIOS DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-04-24 12:25:43 (GMT-5)
12	Entrega proformas recibidas para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE LA VÍA SAN FÉLIX DESDE LA PANAMERICANA E35 HASTA EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA PARROQUIA DE ALOASI, CANTÓN MEJÍA"	2025-04-22 17:17:15 (GMT-5)
13	Entrega proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA UN TRAMO DE LA LINEA DE CONDUCCION SECTOR PUCHIG."	2025-04-22 17:00:00 (GMT-5)
14	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO DE SCOOTER DE PROPIEDAD DE LA EPAGEE MEJIA, EP"	2025-08-21 09:46:54 (GMT-5)
15	Entrega de proformas recibidas para el: "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE LA EPAAGE MEJÍA, EP II ETAPA"	2025-08-20 16:09:59 (GMT-5)
16	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO DEL CHASIS Y MODULO DEL HIDROSUCCIONADOR VACTOR"	2025-08-19 12:31:07 (GMT-5)
17	Entrega de proformas recibidas para la: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VALLA PUBLICITARIA PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP."	2025-08-18 17:24:07 (GMT-5)
18	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VERTIENTES DE AGUA DE LA JAAPS 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO"	2025-08-18 16:23:16 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	15 de 34

19	Entrega de proformas recibidas para el: MANTENIMIENTO DE SCOOTER DE PROPIEDAD DE LA EPAAGE MEJIA, EP	2025-08-18 15:57:11 (GMT-5)
20	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA -EPAAGE MEJIA, EP"	2025-08-15 11:20:58 (GMT-5)
21	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LA EPAAGE MEJIA, EP."	2025-08-05 11:16:49 (GMT-5)
22	Entrega de proformas recibidas para la: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VALLA PUBLICITARIA PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP."	2025-08-05 09:07:41 (GMT-5)
23	Entrega de proformas recibidas para la: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMPUTADORES PORTÁTILES DE LA EPPAGE MEJÍA EP".	2025-07-29 12:04:26 (GMT-5)
24	Entrega de proformas para la : "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PUICHIG DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-07-29 09:47:08 (GMT-5)
25	Entrega de proformas recibidas para el: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA	2025-07-22 14:46:05 (GMT-5)
26	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA EPAA GE - MEJIA, EP".	2025-07-17 12:34:27 (GMT-5)
27	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADO"	2025-07-17 11:42:22 (GMT-5)
28	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-07-14 11:16:18 (GMT-5)
29	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO LA FLORENCIA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-07-04 15:55:58 (GMT-5)
30	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA EPAA GE - MEJIA".	2025-07-03 17:50:17 (GMT-5)
31	Entrega de proformas recibidas para el: " MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL ALCOHOLIMETRO ADQUIRIDO POR LA EPAAGE MEJIA, EP."	2025-06-25 17:45:52 (GMT-5)
32	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO (AGREGADO GRUESO, AGREGADO FINO) PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS DISTINTAS CALLES DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN MEJÍA."	2025-06-25 17:29:22 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	16 de 34

33	Entrega de proformas recibidas para la : "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PARROQUIAS DE MACHACHI, ALOASI, CUTUGLAGUA Y BARRIOS ALEDAÑOS"	2025-06-20 12:04:49 (GMT-5)
34	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE AGUA POTABLE"	2025-10-22 17:11:03 (GMT-5)
35	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CALLE SANTA ISABEL DEL BARRIO AYMESA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-10-22 16:56:16 (GMT-5)
36	Entrega de proformas recibidas para la: "SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES PERIODICOS Y SALIDA"	2025-10-22 16:41:06 (GMT-5)
37	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE MIRAFLORES"	2025-10-22 16:37:22 (GMT-5)
38	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DESDE LA CALLE MELCHOR NOROÑA Y SUCRE; HASTA LA VIA QUE CONECTA AL BARRIO SAN ROQUE-LA MOYA; DE LA CALLE VÍCTOR VELASCO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA DE ALOASI"	2025-10-22 15:51:35 (GMT-5)
39	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA JOYA No 1 DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-10-20 12:12:17 (GMT-5)
40	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PUICHIG DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-10-20 11:19:59 (GMT-5)
41	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE S/N DEL BARRIO SANTA ROSA BAJA DEL SECTOR EL HUECO DE LA PARROQUIA DE UYUMBICHO"	2025-10-20 10:54:43 (GMT-5)
42	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PARROQUIAS DE MACHACHI, ALOASI, CUTUGLAGUA Y BARRIOS ALEDAÑOS"	2025-10-03 15:07:57 (GMT-5)
43	Entrega de proformas recibidas para la: "Adquisición de recargas de cloro gas de 68 kg para la potabilización del agua en la planta San Antonio de Mancheno"	2025-09-17 10:41:38 (GMT-5)
44	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS PARA LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-09-05 13:27:35 (GMT-5)
45	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE AGUA POTABLE"	2025-08-29 16:45:19 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	17 de 34

46	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VERTIENTES DE AGUA DE LA JAAPS 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO"	2025-08-29 16:09:19 (GMT-5)
47	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL EJE VIAL SECTOR LOS ROSARIOS DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-08-29 15:52:34 (GMT-5)
48	Entrega de proformas recibidas para el: ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL SISTEMA DE LA EPAAGE MEJÍA (CUTUGLAGUA, MACHACHI, ALOASÍ, TUCUSO Y PUICHIG)	2025-08-25 12:54:40 (GMT-5)
49	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DEL BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA DE MACHACHI."	2025-08-25 11:26:09 (GMT-5)
50	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE CLORO GAS DE 68% KG PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LA PLANTA SAN ANTONIO DE MANCHENO"	2025-08-21 16:54:58 (GMT-5)
51	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOURDES DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-08-21 16:39:03 (GMT-5)
52	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO DEL CHASIS Y MODULO DEL HIDROSUCCIONADOR VACTOR"	2025-08-21 16:25:14 (GMT-5)
53	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA JOYA No 1 DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-08-21 15:57:40 (GMT-5)
54	Entrega de proformas recibidas para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SANTIAGO ROLDOS DE LA PARROQUIA CUTUGLAGUA"	2025-11-17 12:47:31 (GMT-5)
55	Entrega de proformas recibidas para la "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL LA CALERA QUE INCLUYE LA CASA DE MAQUINAS, BOCATOMA, TANQUE DE PRESIÓN"	2025-11-17 12:05:49 (GMT-5)
56	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO 3 Y SAN CRISTOBAL DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-11-17 11:20:54 (GMT-5)
57	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DEL BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-11-17 11:00:39 (GMT-5)
58	Entrega de proformas recibidas para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VERTIENTES DE AGUA DE LA JAAPS 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO"	2025-11-13 11:21:17 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	18 de 34

59	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DEL BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-11-12 15:51:10 (GMT-5)
60	Entrega de proformas recibidas para la "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE TUBERÍA DE PRESION, COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE FLUJO DE AGUA, REGULADORES DE VELOCIDAD, LABERINTOS Y TUBERÍA DE DESFOGUE DE TURBINAS 1,2,3 DE LA CENTRAL LA CALERA"	2025-11-12 15:48:21 (GMT-5)
61	Entrega de proformas recibidas para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE G, PASAJE 2 DEL BARRIO LA JOYA 2 DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-11-12 15:41:04 (GMT-5)
62	Entrega de proformas recibidas para la "ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE MIRAFLORES"	2025-11-12 12:54:01 (GMT-5)
63	Entrega de proformas recibidas para la: "ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS POR LA EPAAGE MEJIA"	2025-11-12 12:42:38 (GMT-5)
64	Entrega de proformas recibidas para la:: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE G, PASAJE 2 DEL BARRIO LA JOYA 2 DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-11-10 21:26:29 (GMT-5)
65	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS TRES UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL LA CALERA"	2025-11-10 16:05:29 (GMT-5)
66	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN DE LA CENTRAL LA CALERA".	2025-11-10 15:32:30 (GMT-5)
67	Entrega de proformas recibidas para el: " ADQUISICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-11-10 14:37:18 (GMT-5)
68	Entrega de proformas recibidas para la: " ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES".	2025-11-06 12:54:06 (GMT-5)
69	Entrega de proformas recibidas para el: "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-11-06 11:55:50 (GMT-5)
70	Entrega de proformas recibidas para el: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE SAN FRANCISCO 2 Y 3, FELIX, MIRAFLORES."	2025-11-05 11:51:14 (GMT-5)
71	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS A DIESEL DE LA EPAAGE MEJÍA EP-TERCER CUATRIMESTRE"	2025-10-28 15:21:09 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION: 26/07/2016


**EPAAG-F-GC-02**

FECHA DE REVISION: 17/10/2019

REV. 0

PÁGINA: 19 de 34

72	Entrega de proformas recibidas para el: "SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES (PERIODICOS Y SALIDA)"	2025-10-27 14:19:09 (GMT-5)
73	Entrega de proformas recibidas para el: "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-10-27 13:32:03 (GMT-5)
74	Entrega de proformas recibidas para : "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE MEJIA, EP."	2025-12-26 09:56:10 (GMT-5)
75	Entrega de proformas recibidas para el: "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-12-22 12:34:53 (GMT-5)
76	Entrega de proformas recibidas para : "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EPAAGE-MEJIA, EP."	2025-12-15 13:26:44 (GMT-5)
77	Entrega de proformas recibidas para : "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EPAAGE-MEJIA, EP."	2025-12-15 13:15:17 (GMT-5)
78	Entrega de proformas recibidas para: "SERVICIO DE ADECUACIÓN Y REUBICACIÓN INTEGRAL DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA EPAAGE MEJÍA EP "	2025-12-15 12:05:03 (GMT-5)
79	Entrega de proformas recibidas para : "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS (BIENES NO DEPRECIABLES Y DEPRECIABLES) PARA EL CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL"	2025-12-12 16:33:47 (GMT-5)
80	Entrega de proformas recibidas para : "REPARACIÓN EMERGENTE DEL MOTOR DEL CAMIÓN CHEVROLET NMR DE PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-12-12 15:52:48 (GMT-5)
81	Entrega de proformas recibidas para : "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EJECUTAR LOS DISTINTOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-12-11 08:57:14 (GMT-5)
82	Entrega de proformas recibidas para : "ANÁLISIS DE LABORATORIO FÍSICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS POR LA EPAAGE MEJÍA "	2025-12-11 08:48:20 (GMT-5)
83	Entrega de proformas recibidas para : "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DE LA	2025-12-11 08:29:53 (GMT-5)
84	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL LA CALERA QUE INCLUYE LA CASA DE MAQUINAS, BOCATOMA, TANQUE DE PRESIÓN"	2025-12-09 10:07:12 (GMT-5)
85	Entrega de proformas recibidas para el: "ADQUISICIÓN DE LICENCIA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD Y LICENCIA DEL PORTAL WEB ENVATO"	2025-12-03 15:00:32 (GMT-5)

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	<b>EPAA-F-GC-02</b>	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	20 de 34

86	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE TUBERÍA DE PRESIÓN, COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE FLUJO DE AGUA, REGULADORES DE VELOCIDAD, LABERINTOS Y TUBERÍA".	2025-12-01 15:25:08 (GMT-5)
87	Entrega de proformas recibidas para el: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR DE SAN FRANCISCO, P. T. A. P. SAN ANTONIO DE MANCHENO, SAN FELIX Y MIRAFLORES."	2025-12-01 13:24:04 (GMT-5)
88	Entrega de proformas recibidas para la: "Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado de las calles Rumiñahui y Perez Pareja de la parroquia de Machachi"	2025-11-25 15:52:26 (GMT-5)
89	Entrega de proformas recibidas para la : "ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUIMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS POR LA EPAA"	2025-11-24 11:34:51 (GMT-5)
90	Entrega de proformas recibidas para la: "Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado de las calles Rumiñahui y Perez Pareja de la parroquia de Machachi"	2025-11-24 11:21:30 (GMT-5)
91	Entrega de proformas recibidas para la: "Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado de las calles Rumiñahui y Perez Pareja de la parroquia de Machachi"	2025-11-24 11:07:09 (GMT-5)
92	Entrega de proformas recibidas para el: "MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-11-24 10:38:21 (GMT-5)
93	Entrega de proformas recibidas para la: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE MACHACHI, ALOASI Y BARRIOS ALEDAÑOS"	2025-11-19 16:55:14 (GMT-5)

### 3. ELABORACION DE PLIEGOS

Se realiza la generación de pliegos en la herramienta Módulo Facilitador de la Contratación Pública – Entidades

No.	DETALLE	FECHA
1	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE EPAAGE MEJÍA EP"	2025-03-12 14:39:26 (GMT-5)
2	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DEL CHASIS Y MÓDULO DEL HIDROSUCCIONADOR VACTOR"	2025-03-12 16:27:58 (GMT-5)
3	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO " SERVICIO DE ALQUILER DE TANQUERO PARA PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS SANTO DOMINGO SEGUNDA,	2025-03-14 17:12:20 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	21 de 34

	TERCERA ETAPA Y LA ISLA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	
4	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS A DIESEL DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-03-17 16:29:19 (GMT-5)
5	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE-MEJÍA, EP"	2025-03-20 13:11:14 (GMT-5)
6	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC DE LA EPAAGE MEJÍA, EP"	2025-04-22 12:54:12 (GMT-5)
7	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAUTAJE PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL EPAAGE - MEJIA"	2025-04-25 12:03:18 (GMT-5)
8	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "Adquisición de materiales para el proyecto de alcantarillado del eje vial sector Los Rosarios de la parroquia de Cutuglagua"	2025-04-29 09:05:22 (GMT-5)
9	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO SANTA ISABEL Y ALCANTARILLADO COMBINADO DEL BARRIO SAN FRANCISCO II	2025-04-29 11:02:29 (GMT-5)
10	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA UN TRAMO DE LA LINEA DE CONDUCCION SECTOR PUCHIG	2025-04-29 13:00:49 (GMT-5)
11	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR"	2025-05-12 13:37:10 (GMT-5)
12	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR"	2025-05-14 15:51:19 (GMT-5)
13	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "REPOTENCIACIÓN DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN DE LOS TRAMOS 5 Y4 DE LA CENTRAL LA CALERA"	2025-06-10 16:02:15 (GMT-5)
14	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-06-17 10:52:10 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	22 de 34

15	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO SANTA CATALINA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-06-17 14:58:36 (GMT-5)
16	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "Constuccion de pozos especiales en la Quebrada el Timbu sector las Orquídeas de la parroquia de Machachi"	2025-06-18 15:02:12 (GMT-5)
17	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE LA VÍA SAN FELIX DESDE LA PANAMERICANA E35 HASTA EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA PARROQUIA DE ALOASÍ,	2025-06-25 16:46:40 (GMT-5)
18	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DESFOGUE DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA PRIMAVERA DE LA PARROQUIA DE MACHACHI "	2025-06-27 11:32:07 (GMT-5)
19	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA "	2025-06-30 15:56:57 (GMT-5)
20	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO " ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO AGREGADO GRUESO, AGREGADO FINO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS DISTINTAS CALL	2025-07-01 10:42:35 (GMT-5)
21	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO " MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-07-01 15:51:17 (GMT-5)
22	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO " MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-07-07 10:04:33 (GMT-5)
23	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO " SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA AQUA COMERCIAL Y DE LA LICENCIA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ON-LINE"	2025-07-10 10:38:12 (GMT-5)
24	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO " ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE LA QUEBRADA UCTURRUMI DE LA PARROQUIA DE ALÓAG"	2025-07-10 11:58:42 (GMT-5)




FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	23 de 34

25	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO " SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA AQUA COMERCIAL Y DE LA LICENCIA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ON-LINE"	2025-07-11 09:20:54 (GMT-5)
26	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del barrio San Francisco La Mariscal de la parroquia de Machachi"	2025-07-15 17:16:34 (GMT-5)
27	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EPAA GE - MEJÍA EP"	2025-07-23 16:39:49 (GMT-5)
28	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO LA FLORENCIA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-07-24 10:23:52 (GMT-5)
29	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del barrio Lulluchis de la parroquia El Chaupi "	2025-07-29 12:45:06 (GMT-5)
30	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO " MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE MEJÍA EP"	2025-07-29 16:38:01 (GMT-5)
31	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA DESCARGA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CALLE GARCÍA MORENO Y SAN CLEMENTE DE LA PARROQUIA DE UYUMBICHO"	2025-07-30 10:47:05 (GMT-5)
32	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "Constuccion de pozos especiales en la Quebrada el Timbu sector las Orquídeas de la parroquia de Machachi"	2025-07-30 12:44:04 (GMT-5)
33	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE-ALCANTARILL	2025-07-31 12:24:57 (GMT-5)
34	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A BARRIOS EL MIRADOR, SANTO DOMINGO SEGUNDA ETAPA Y LA ISLA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA POR PARTE DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-07-31 14:53:24 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	24 de 34

35	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE LA EPAAGE-MEJIAE, EP"	2025-08-20 14:21:22 (GMT-5)
36	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VALLA PUBLICITARIA PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP"	2025-08-27 11:46:29 (GMT-5)
37	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PUICHIG DE LA PARROQUIA DE MACHACHI "	2025-08-27 17:14:16 (GMT-5)
38	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Lourdes de la parroquia de Cutuglagua"	2025-09-04 08:48:48 (GMT-5)
39	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DEL CHASIS Y MÓDULO DEL HIDROSUCCIONADOR VACTOR"	2025-09-17 16:04:09 (GMT-5)
40	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL EJE VIAL SECTOR LOS ROSARIOS DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-09-30 15:26:10 (GMT-5)
41	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PUICHIG DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-10-22 14:34:50 (GMT-5)
42	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PARROQUIAS DE MACHACHI, ALOASI, CUTUGLAGUA Y BARRIOS ALEDAÑOS"	2025-10-23 13:16:41 (GMT-5)
43	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE S/N DEL BARRIO SANTA ROSA BAJA DEL SECTOR EL HUECO DE LA PARROQUIA DE UYUMBICHO, Y CAMBIO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO DE LA VÍA AYCHAPICHO DE LA PARROQUIA DE ALÓAG"	2025-10-24 12:05:16 (GMT-5)
44	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CALLE SANTA	2025-10-29 13:16:24 (GMT-5)

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	26/07/2016	<b>EPAA-F-GC-02</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	17/10/2019
<b>REV.</b>	0		<b>PÁGINA:</b>	25 de 34

	ISABEL DEL BARRIO AYMESA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	
45	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DESDE LA CALLE MELCHOR NOROÑA Y SUCRE; HASTA LA VIA QUE CONECTA AL BARRIO SAN ROQUE-LA MOYA	2025-10-31 10:57:59 (GMT-5)
46	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES (PERIODICOS Y SALIDA)"	2025-11-14 14:40:10 (GMT-5)
47	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de los barrios San Francisco 3 y San Cristobal de la parroquia de Cutuglagua"	2025-11-24 10:52:44 (GMT-5)
48	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE G, PASAJE 2 DEL BARRIO LA JOYA 2 DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-11-24 12:17:22 (GMT-5)
49	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado de las calles Rumiñahui y Perez Pareja de la parroquia de Machachi "	2025-12-01 16:01:22 (GMT-5)
50	REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y GENERALES DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE MACHACHI, ALOASI Y BARRIOS ALEDAÑOS "	2025-12-01 17:11:17 (GMT-5)

#### 4. CALIFICACION DE PROCESOS

Se realiza el registro correspondiente en el portal de compras públicas conforme al cronograma, la calificación a los proveedores que participan en el proceso correspondiente.

No.	DETALLE	FECHA
1	Ofertas recibidas del proceso RE-PU-EPAAGE-MEJIA-2025-02 denominado " MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS A DIESEL DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-04-01 16:07:54 (GMT-5)
2	Ofertas recibidas del proceso RE-PU-EPAAGE-MEJIA-2025-03 denominado " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN JAC DE LA EPAAGE MEJIA, EP"	2025-04-25 14:55:57 (GMT-5)
3	Ofertas recibidas del proceso RE-PU-EPAAGE-MEJIA-2025-04 denominado "MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA EP"	2025-07-23 15:08:33 (GMT-5)
4	Ofertas recibidas del proceso Nro.LCC-EPAAGE-MEJIA-2025-01 denominado "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) DE	2025-08-18 15:29:11 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	26 de 34

	PROPIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CANTÓN MEJÍA, EP"	
5	Ofertas recibidas del proceso RE-PU-EPAAGE-MEJIA-2025-07 denominado "MANTENIMIENTO DEL CHASIS Y MÓDULO DELHIDROSUCCIONADOR VACTOR"	2025-10-06 15:00:53 (GMT-5)

No.	DETALLE	FECHA
1	Publicación del Proceso y Cronograma para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC DE LA EPAAGE MEJIA, EP"	2025-04-23 17:13:14 (GMT-5)
2	Publicación del Proceso y Cronograma para el "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAUTAJE PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL EPAAGE-MEJIA"	2025-04-30 17:22:39 (GMT-5)
3	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL EJE VIAL SECTOR LOS ROSARIOS DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-05-01 09:42:54 (GMT-5)
4	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO SANTA ISABEL Y ALCANTARILLADO COMBINADO DEL BARRIO SAN FRANCISCO II DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-05-01 10:43:34 (GMT-5)
5	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA UN TRAMO DE LA LINEA DE CONDUCCION SECTOR PUCHIG"	2025-05-01 10:52:17 (GMT-5)
6	Publicación del Proceso y Cronograma para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR."	2025-05-13 15:28:43 (GMT-5)
7	Publicación del Proceso y Cronograma para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR."	2025-05-15 10:35:12 (GMT-5)
8	Publicación del Proceso y Cronograma para el "REPOTENCIACIÓN DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN DE LOS TRAMOS 5 Y4 DE LA CENTRAL LA CALERA"	2025-06-13 17:10:49 (GMT-5)
9	Publicación del Proceso y Cronograma para el "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-06-18 09:04:55 (GMT-5)
10	Publicación del Proceso y Cronograma para el "CONSTRUCCIÓN DE POZOS ESPECIALES EN LA QUEBRADA EL TIMBU SECTOR LAS ORQUÍDEAS DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-06-25 08:55:39 (GMT-5)
11	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO SANTA CATALINA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-06-25 09:30:41 (GMT-5)
12	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 100M3 PARA LA JUNTA DE ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE LLUGSI"	2025-06-25 10:04:29 (GMT-5)




FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	27 de 34

13	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DESFOGUE DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA PRIMAVERA DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-07-03 08:51:32 (GMT-5)
14	Publicación del Proceso y Cronograma para el ""ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE LA VÍA SAN FÉLIX DESDE LA PANAMERICANA E35 HASTA EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA PARROQUIA DE ALOASÍ, CANTÓN MEJÍA"	2025-07-03 09:08:34 (GMT-5)
15	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA"	2025-07-04 08:40:08 (GMT-5)
16	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO (AGREGADO GRUESO, AGREGADO FINO) PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS DISTINTAS CALLES DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN MEJÍA"	2025-07-04 09:07:42 (GMT-5)
17	Publicación del Proceso y Cronograma para el "MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP",	2025-07-11 11:27:25 (GMT-5)
18	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE LA QUEBRADA UCTURRUMI DE LA PARROQUIA DE ALÓAG"	2025-07-23 10:01:40 (GMT-5)
19	Publicación del Proceso y Cronograma para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA AQUA COMERCIAL Y DE LA LICENCIA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ON-LINE"	2025-07-24 09:28:49 (GMT-5)
20	Publicación del Proceso y Cronograma para la "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO SAN FRANCISCO LA MARISCAL DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-07-28 08:25:41 (GMT-5)
21	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EPAAGE - MEJÍA EP"	2025-07-31 10:26:03 (GMT-5)
22	Publicación del Proceso y Cronograma para la "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LLULLUCHIS DE LA PARROQUIA EL CHAUPI"	2025-08-01 08:39:50 (GMT-5)
23	Publicación del Proceso y Cronograma para la "CONSTRUCCIÓN DE POZOS ESPECIALES EN LA QUEBRADA EL TIMBU SECTOR LAS ORQUIDEAS DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-08-01 08:52:06 (GMT-5)
24	Publicación del Proceso y Cronograma para la "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A BARRIOS EL MIRADOR, SANTO DOMINGO SEGUNDA ETAPA Y LA ISLA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA POR PARTE DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-08-01 09:17:26 (GMT-5)
25	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS TRANSVERSALES EN EL BARRIO LA FLORENCIA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-08-01 09:32:46 (GMT-5)
26	Publicación del Proceso y Cronograma para la "CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA DESCARGA DEL	2025-08-01 10:04:11



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	28 de 34

	SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CALLE GARCÍA MORENO Y SAN CLEMENTE DE LA PARROQUIA DE UYUMBICHO"	(GMT-5)
27	Publicación del Proceso y Cronograma para la "MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-08-01 10:40:31 (GMT-5)
28	Publicación del Proceso y Cronograma para la "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA EPAAGE-MEJÍA, EP"	2025-08-21 13:04:18 (GMT-5)
29	Publicación del Proceso y Cronograma para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VALLA PUBLICITARIA PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP"	2025-08-29 09:30:13 (GMT-5)
30	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOURDES DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-09-24 14:57:21 (GMT-5)
31	Publicación del Proceso y Cronograma para el "MANTENIMIENTO DE CHASIS Y MÓDULO DEL HIDROSUCCIONADOR VACTOR"	2025-10-02 14:58:12 (GMT-5)
32	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL EJE VIAL SECTOR LOS ROSARIOS DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-10-13 09:03:36 (GMT-5)
33	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PARROQUIAS DE MACHACHI, ALOASÍ, CUTUGLAGUA Y BARRIOS ALEDAÑOS"	2025-10-28 08:37:30 (GMT-5)
34	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PUICHIG DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-10-28 08:57:20 (GMT-5)
35	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE S/N DEL BARRIO SANTA ROSA BAJA DEL SECTOR EL HUECO DE LA PARROQUIA DE UYUMBICHO, Y CAMBIO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO DE LA VÍA AYCHAPICHO DE LA PARROQUIA DE ALÓAG"	2025-10-30 08:46:28 (GMT-5)
36	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CALLE SANTA ISABEL DEL BARRIO AYMESA DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-11-06 11:17:55 (GMT-5)
37	Publicación del Proceso y Cronograma para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DESDE LA CALLE MELCHOR NOROÑA Y SUCRE; HASTA LA VIA QUE CONECTA AL BARRIO SAN ROQUE- LA MOYA; DE LA CALLE VÍCTOR VELASCO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA DE ALOASI"	2025-11-12 08:33:03 (GMT-5)
38	Publicación del Proceso y Cronograma para el "SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES (PERIODICOS Y SALIDA)"	2025-11-20 09:37:39 (GMT-5)

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	<b>EPAA-F-GC-02</b>	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	29 de 34

39	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO 3 Y SAN CRISTOBAL DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-12-01 08:50:08 (GMT-5)
40	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE G, PASAJE 2 DEL BARRIO LA JOYA 2 DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-12-01 09:22:10 (GMT-5)
41	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES RUMIÑAHUI Y PÉREZ PAREJA DE LA PARROQUIA DE MACHACHI"	2025-12-08 11:52:12 (GMT-5)
42	Publicación del Proceso y Cronograma para el "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARRILLADO DE MACHACHI, ALOASI Y BARRIOS ALEDAÑOS"	2025-12-10 15:16:17 (GMT-5)

#### 5. CANCELACION DE PROCESOS


En este único caso se procedió con la cancelación del proceso debido a que solo se presento un oferente en el proceso de Menor Cuantía Servicios.

No.	DETALLE	FECHA
1	Novedades en el proceso con código MCS-EPAAGE-MEJIA-2025-01, cuyo objeto de proceso es MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE-MEJÍA, EP	2025-04-02 16:32:34 (GMT-5)

#### 6. ADJUDICACION PROCESOS

Se da por terminada con la etapa Precontractual de los procesos enviando a la elaboración de los contratos al área legal.

No.	DETALLE	FECHA
1	ENTREGA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO: RE-PU-EPAAGE-MEJIA-2025-01, DENOMINADO "MANTENIMIENTO DEL CHASIS Y MÓDULO DEL HIDROSUCCIONADOR	2025-03-27 12:40:21 (GMT-5)
2	ENTREGA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO: SIE-EPAAGE-MEJIA-2025-01, DENOMINADO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE EPAAGE-MEJIA, EP".	2025-03-28 08:51:09 (GMT-5)
3	ENTREGA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO: RE-PU-EPAAGE-MEJIA-2025-02, DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS A DIESEL DE LA EPAAGE-MEJIA, EP".	2025-04-04 08:15:51 (GMT-5)
	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN JAC DE LA EPAAGE MEJIA, EP".	2025-04-28 11:50:28 (GMT-5)

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	<b>EPAA-F-GC-02</b>	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	30 de 34

## 7. ORDEN DE COMPRA

Una vez finalizado el proceso correspondiente en ínfima cuantía/catalogo electronico se elabora la Orden de Compra correspondiente

### CATALOGO ELECTRONICO

Nro.	DETALLE	FECHA
1	Notificación administración de las ordenes de compra Nro. CE-20250002880893 y CE-20250002880892 generada para la ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA	2025-07-16 09:58:07 (GMT-5)
2	Notificación administración de las ordenes de compra generada para la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA	2025-07-31 17:19:05 (GMT-5)
3	Notificación administración de las ordenes de compra generada para la ADQUISICION DE NEUMATICOS CATALOGADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE MEJIA EP	2025-12-18 11:20:34 (GMT-5)

### INFIMA CUANTIA

Nro.	DETALLE	FECHA
1	Notificación administración de la orden de compra Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00006 generada para la ADQUISICIÓN DE CLORO GRANULADO AL 70% DE CONCENTRACIÓN DE 45 KGS PARA USO DE LIMPIEZA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES	2025-04-10 12:44:38 (GMT-5)
2	Notificación administración de la orden de servicio Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00009 generada para la GESTION EXTERNA DE DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSO DEL CONSULTORIO MEDICO DE LA EPAAGE MEJIA, EP	2025-05-07 15:44:53 (GMT-5)
3	Notificación administración de la orden de servicio Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00011 generada para el SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA	2025-05-21 12:19:46 (GMT-5)
4	Notificación administración de la orden de compra Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00017 generada para la ADQUISICIÓN DE DOS (02) PARLANTES AMPLIFICADOS, CABLES XLR Y PEDESTALES PARA CAJAS ACÚSTICAS PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP	2025-07-21 17:01:52 (GMT-5)
5	Notificación administración de la orden de servicio Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00023 generada para la MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL ALCOHOLIMETRO ADQUIRIDO POR LA EPAAGE-MEJIA EP	2025-07-24 21:44:55 (GMT-5)
6	Notificación administración de la orden de compra Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00024 generada para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPAAGE-MEJIA, EP	2025-08-05 17:27:32 (GMT-5)




FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	31 de 34

7	Notificación administración de la orden de compra Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00028 generada para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 10 DE AGOSTO DE LA PARROQUIA DE ALOAG	2025-08-13 10:31:37 (GMT-5)
8	Notificación administración de la orden de servicio Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00029 generada para la "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMPUTADORES PORTÁTILES DE LA EPPAGE MEJÍA EP"	2025-08-14 16:40:56 (GMT-5)
9	Notificación administración de la orden de servicio Nro. OC-NIC-1768163250001-2025-00037 generada para la "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE LA EPAAGE MEJIA, EP II ETAPA"	2025-08-28 08:31:32 (GMT-5)
10	Notificación administración de la orden de servicio Nro. ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00032 generada para la "ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EPAAGE MEJÍA EP "	2025-09-08 11:18:38 (GMT-5)
11	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00047 generada para la ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS PARA LA EPAAGE MEJIA EP	2025-10-08 15:55:31 (GMT-5)
12	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00048 generada para la ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE CLORO GAS DE 68% KG PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LA PLANTA SAN ANTONIO DE MANCHENO	2025-10-21 16:33:31 (GMT-5)
13	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00050 generada para la , ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA JOYA No 1 DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA	2025-10-23 16:46:30 (GMT-5)
14	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00052 generada para la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE AGUA POTABLE	2025-11-07 12:25:53 (GMT-5)
15	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00054 generada para la MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS A DIESEL DE LA EPAAGE MEJÍA EP-TERCER CUATRIMESTRE	2025-11-07 12:29:14 (GMT-5)
16	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00063 generada para la "ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE MIRAFLORES"	2025-11-20 09:46:54 (GMT-5)
17	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00058 generada para la "ADQUISICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA"	2025-11-20 12:43:31 (GMT-5)
18	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00057 generada para la "ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES"	2025-11-25 16:35:52 (GMT-5)



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPA-A-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	32 de 34

19	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00059 generada para la "MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN DE LA CENTRAL LA CALERA"	2025-11-25 16:37:55 (GMT-5)
20	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00056 generada para la "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-11-25 16:39:32 (GMT-5)
21	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00060 generada para la "MANTENIMIENTO MÉCANICO DE LAS TRES UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL LA CALERA."	2025-11-27 16:05:34 (GMT-5)
22	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00069 generada para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SANTIAGO ROLDÓS DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA."	2025-12-08 16:44:55 (GMT-5)
23	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00072 generada para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR DE SAN FRANCISCO, P. T. A. P. SAN ANTONIO DE MANCHENO, SAN FELIX Y MIRAFLORES.	2025-12-10 16:04:23 (GMT-5)
24	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00073 generada para la "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE TUBERÍA DE PRESION COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE FLUJO DE AGUA REGULADORES DE VELOCIDAD,LABERINTOS Y TU	2025-12-10 16:04:55 (GMT-5)
25	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00064 generada para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DEL BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA DE MACHACHI."	2025-12-10 16:05:49 (GMT-5)
26	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00070 generada para el MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA EPAAGE-MEJIA, EP	2025-12-12 17:03:16 (GMT-5)
27	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00065 generada para el ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VERTIENTES DE AGUA DE LA JAAPS 4 ESQUINAS DE LA PARROQUIA	2025-12-12 17:03:42 (GMT-5)
28	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00074 generada para el ADQUISICIÓN DE LICENCIA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD Y LICENCIA DEL PORTAL WEB ENVATO	2025-12-16 10:59:42 (GMT-5)
29	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00076 generada para el MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL LA CALERA QUE INCLUYE LA CASA DE MAQUINAS, BOCATOMA, TANQUE DE PRESIÓN	2025-12-16 11:15:53 (GMT-5)

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME</b>		
FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	<b>EPAA-F-GC-02</b>	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	33 de 34

30	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00077 generada para el ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2025-12-17 15:15:37 (GMT-5)
31	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00079 generada para el ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EJECUTAR LOS DISTINTOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPAAGE-MEJIA, EP	2025-12-18 11:08:37 (GMT-5)
32	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00078 generada para el ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUIMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2025-12-22 17:27:30 (GMT-5)
33	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00083 generada para el ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EPAAGE-MEJIA, EP	2025-12-22 17:29:04 (GMT-5)
34	Notificación administración de la ORDEN DE COMPRA: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00081 generada para el ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS (BIENES NO DEPRESIABLES Y DEPRESIABLES) PARA EL CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL	2025-12-22 17:30:51 (GMT-5)
35	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO. OC-NIC-1768163250001-2025-00084 generada para la "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA EPAAGE MEJIA EP"	2025-12-29 12:24:06 (GMT-5)
36	Notificación administración de la ORDEN DE SERVICIO: NRO.OC-NIC-1768163250001-2025-00086 generada para la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPAAGE-MEJIA, EP"	2025-12-30 12:32:12 (GMT-5)

## 8. MATRICULACION PARQUE AUTOMOTOR

Me permito informar que, durante la vigencia correspondiente al año 2025, el parque automotor de la entidad se encuentra debidamente regularizado en cuanto a su situación legal y administrativa, contando con la matrícula vigente y al día en la totalidad de las unidades que lo conforman. Como única excepción se encuentra la camioneta asignada a la unidad de la Subgerencia de Coordinación Eléctrica (La Calera), la cual presenta pendientes en su proceso de actualización de matrícula debido a el duplicado de placas y la existencia de multas.

Adicionalmente, en desarrollo de las acciones orientadas al fortalecimiento y actualización del parque automotor institucional, se realizó de manera satisfactoria el trámite de matrícula inicial y asignación de placas para dos (2) motocicletas y un (1) camión, los cuales fueron incorporados formalmente al inventario vehicular de la entidad, garantizando su correcta identificación, legalización y operatividad



FECHA DE ELABORACION:	26/07/2016	EPAA-F-GC-02	FECHA DE REVISION:	17/10/2019
REV.	0		PÁGINA:	34 de 34

TIPO	PLACA
MOTOCICLETA 1	GA044A
MOTOCICLETA 2	GA045A
CAMION DOBLE CABINA	PMA-4563

## 9. PARQUE AUTOMOTOR


En lo referente al parque automotor, me permito informar que la totalidad de las unidades se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, operando al cien por ciento (100%) de su capacidad. Asimismo, cada uno de los vehículos cuenta con sus respectivos mantenimientos preventivos y correctivos debidamente ejecutados y actualizados, conforme a los cronogramas establecidos y a las recomendaciones técnicas correspondientes, lo que garantiza su adecuada operatividad, seguridad y disponibilidad para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.

En síntesis, durante el año 2025 el Área Administrativa ejecutó el 100% de los procesos planificados, abarcando todas las fases precontractuales y contractuales. Se gestionaron eficientemente la adquisición de equipos informáticos y accesorios, el mantenimiento de servidores, equipos menores y mobiliario, así como la compra de neumáticos (catalogados y no catalogados).

En cuanto al parque automotor, se realizaron oportunamente los mantenimientos mecánicos preventivos y correctivos de todas las unidades, logrando que operen al 100% de su capacidad. Finalmente, se canceló casi la totalidad de las obligaciones derivadas de los procesos, evidenciando una gestión administrativa integral, oportuna y eficaz.

Atentamente,

Lcdo. Danny Baquero  
Subgerente de Administrativo

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable - Alcantarillado y Generación Eléctrica		<b>MEMORANDO</b>		
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	26/07/2016	<b>EPAA-F-GC-02</b>	<b>FECHA DE REVISION:</b>	17/10/2019
<b>REV.</b>	0		<b>PÁGINA:</b>	1 de 1

**MEMORANDO Nro. EPAAGE-STTHH-2026-001-M**  
 Machachi, 06 de enero de 2026

**DE:** Mgs. Jenny Calispa Moreno  
 SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO – EPAAGE-MEJIA, EP

**PARA:** Lcdo. Nelson Cruz Noroña  
 GERENTE GENERAL, ENCARGADO – EPAAGE-MEJIA, EP

**ASUNTO:** Remisión de Informe de Gestión – Subgerencia de Talento Humano, período 2025

De mi consideración:

En atención a la disposición emitida por usted mediante sumilla inserta en el oficio Nro. GADMCM-ALC-WR-2025-512-OF remitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, relacionado con la solicitud de presentación del Informe de Fin de Gestión correspondiente al período enero-diciembre 2025, me permito poner en su conocimiento que la Subgerencia de Talento Humano ha elaborado el referido informe, conforme a los lineamientos institucionales y normativa vigente aplicable.

El documento contiene el detalle de las principales actividades ejecutadas, resultados alcanzados, seguimiento a los procesos de administración del talento humano, así como la información relevante vinculada a la gestión desarrollada durante el ejercicio fiscal 2025, en el ámbito de competencia de esta Subgerencia.

En tal virtud, se remite el Informe de Fin de Gestión de la Subgerencia de Talento Humano, a fin de que se sirva disponer lo pertinente para su revisión, validación y posterior remisión a la entidad requirente, de considerarlo procedente.


Particular que comunico para su conocimiento y demás trámites correspondientes.


Atentamente,



Mgs. Jenny Alexandra Calispa Moreno  
 SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO



RECIBIDO  
 MEJIA EP  
 Fecha: 06/01/2026  
 Firma: 

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	MGS. RENÉ ALEJANDRO RODAS REYES	ANALISTA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 2	





Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable – Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía

***INFORME DE GESTIÓN - AÑO 2025  
UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN  
ELECTRICA DE CANTÓN MEJÍA.***

***SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO***

***ENERO, 2026***



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable – Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía

Código de informe:

001-2026-STTHH

RUBRO	CARGO	FIRMA	FECHA
VALIDADO POR:	Mgs. Jenny Alexandra Calispa Moreno <b>SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO</b>		06/01/2026
ELABORADO POR:	Ing. René Rodas Reyes <b>ANALISTA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 2</b>		06/01/2026





## 1. ANTECEDENTES

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EPAAGE-MEJIA, EP tiene entre sus fines y objetivos institucionales, la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y sus Servicios Complementarios, conexos y afines que pudieren ser considerados de interés colectivo, así como contribuir en forma sostenible al desarrollo humano y buen vivir de la población del Cantón Mejía, para lo cual se requiere realizar procesos de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría.

En ese sentido la Subgerencia de Talento Humano tiene como responsabilidad principal la gestión integral y eficiente del capital humano de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía. Esta labor se orienta a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente, las directrices institucionales y los lineamientos estratégicos definidos en la planificación operativa y de desarrollo organizacional.

La gestión del talento humano no solo implica procesos administrativos, sino también el compromiso de impulsar el crecimiento profesional, personal y técnico del equipo de trabajo, con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de la misión de la empresa.

Durante el período reportado, la Subgerencia enfocó sus esfuerzos en diversas líneas de acción clave: el fortalecimiento de capacidades a través de programas de formación y capacitación continua; la implementación de procesos técnicos y transparentes de selección de personal basados en el mérito y la idoneidad; la ejecución de evaluaciones de desempeño orientadas a medir la eficacia individual y colectiva; así como la promoción de un entorno laboral saludable mediante estrategias de mejora del clima organizacional.

Estas acciones responden a una visión de gestión moderna del talento humano, en la que se reconoce a las personas como el recurso más valioso de la empresa y como actores clave para su sostenibilidad y progreso.

De conformidad con el memorando N.º GADMCM-ALC-WR-2025-512-OF, de fecha 18 de diciembre de 2025, emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mejía se desarrolla el presente informe de gestión de la Unidad de Talento Humano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

## 2. MISIÓN DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO

*Gestionar el talento humano, el desarrollo profesional y el sistema de remuneraciones del personal de la EPAAGE, para ofrecer personal calificado, competente y motivado, aplicando eficientemente los subsistemas.*

## 3. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE TT.HH.



1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, así como la normativa inherente a su materia y demás normas y resoluciones emitidas por la Institución Rectora (Ministerio de Trabajo).
2. Asesorar a los niveles directivos y servidores de la EPAAGE- MEJÍA, EP, en aspectos relacionados con la gestión del Talento Humano.
3. Elaborar manuales, procedimientos, reglamentos, instructivos y demás normas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en materia de talento humano.
4. Administrar los procesos de concursos de méritos y oposición institucionales.
5. Elaborar y administrar las pruebas para el ingreso de los aspirantes a puestos, mediante concursos de méritos y oposición, en sus diversas modalidades.
6. Liquidación de haberes del personal.
7. Elaborar acciones de personal, contratos de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales o técnicos especializados. y, de código de trabajo.
8. Elaborar el Plan Anual de Capacitación.
9. Elaboración de convenios interinstitucionales con universidades, institutos de educación superior, para prácticas pre profesionales y profesionales.
10. Proponer y elaborar programas de desarrollo personal y bienestar laboral.
11. Proponer y elaborar los programas de capacitación, desarrollo personal, evaluación y bienestar laboral.
12. Proponer reformas a los instrumentos técnicos legales internos de la EPAAGE- MEJÍA, EP.
13. Informar sistemática y permanentemente al Ministerio de Trabajo de los subsistemas de talento humano a su cargo.
14. Establecer prácticas adecuadas de gestión de personal, supervisión, sistemas de sugerencias, salubridad y seguridad, evaluación de desempeño, clima laboral, motivación, condiciones adecuadas de trabajo y otras.
15. Elaborar informes técnicos legales para movimientos de personal.
16. Participar en la formulación de reformas, instrumentos, normas y disposiciones legales y técnicas inherentes a la administración de talento humano.
17. Desarrollar anualmente el Plan Operativo de la Unidad de Administración del Talento Humano.
18. Realizar el Plan Anual de Vacaciones.
19. Las demás atribuciones, responsabilidades que le asigne el Gerente General.


#### **4. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EPAAGE MEJIA, EP**

Mediante Resolución de Directorio No. 011-2023-DRE de fecha 10 de octubre de 2023, se resolvió: "APROBAR LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS Y EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA EPAAGE-MEJIA, EP."



PROCESO GOBERNANTE
PROCESOS ADJETIVOS
PROCESOS SUSTANTIVOS
PROCESOS ADJETIVOS

### Estructura Organizacional de la EPAAGE- MEJÍA, EP



Durante el año en curso, el área mantuvo la siguiente estructura organizacional:

- Subgerencia Técnica de Operaciones
- Subgerencia de Coordinación Eléctrica
- Subgerencia de Comercial
- Subgerencia Financiera
- Subgerencia Administrativa
- Subgerencia de Talento Humano

Cabe destacar que, a lo largo del período reportado, no se registraron modificaciones en la estructura organizativa. Esta estabilidad permitió sostener una gestión alineada con los objetivos institucionales y operativos establecidos.

### 3. INFORME DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO

#### BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

En este apartado se describirá, las actividades que tienen mayor relevancia en la ejecución de cada uno de los subsistemas de la Unidad de Talento Humano, acorde al siguiente detalle:

- Actualización al Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos acorde al Acuerdo Ministerial 108.
- Elaboración de la Planificación de Talento Humano acorde a las necesidades institucionales y de cada unidad operativa y administrativa.



- Elaboración del Presupuesto Anual de Remuneraciones y Actualización al Distributivo de Personal de la institución.
- Realización de procesos de Contratación de Personal, en las modalidades de Contrato de Servicios Ocasionales, Servicios Profesionales (1), Nombramientos de Libre Nombramiento y Remoción, Contratos de Código de Trabajo.
- Elaboración de la Nómina Mensual de la EPAAGE-MEJIA, EP.
- Aplicación de la Evaluación del Desempeño en base a los formatos establecidos por el Ministerio del Trabajo.
- Elaboración del Plan Anual de Capacitación y Formación de la EPAAGE-MEJIA, EP.
- Control de asistencia de personal y proceso de vacaciones del personal que integra la EPAAGE-MEJIA, EP.
- Emisión de Certificaciones Laborales acorde a los requerimientos y solicitudes del cliente interno y externo de la EPAAGE-MEJIA, EP.
- Gestión y obtención de convenios de de Prácticas Pre - profesionales y Estudiantiles con instituciones educativas.
- Implementación del programa de identificación, medición y control de los factores de riesgo psicosocial.
- Realización del proceso de Adquisición y dotación de Equipos de Protección de Personal, Calzado, Ropa de Trabajo, exámenes ocupacionales entre otros.
- Realización de Inspecciones de Seguridad
- Realización de capacitación, entrenamiento en temas de seguridad.
- Reporte de seguimiento de accidentes
- Acompañamiento y control del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
- Seguimiento para el control de Riesgos Laborales
- Control y chequeos ocupacionales al personal de la EPAAGE-MEJIA, EP.
- Emisión de reporte de enfermedades laborales
- Elaboración de Informes de Cambios de Puestos de Trabajo, acorde a los requerimientos y necesidades de servidores y trabajadores, así como de la institución.
- Atención al personal de la institución, generación de gestión de emisión de turnos en el IESS



- Acompañamientos y visitas domiciliarias
- Elaboración de Fichas Socio Económicas
- Atenciones Médicas al personal de la EPAAGE-MEJIA, EP.
- Elaboración y ejecución de los Programas de: prevención para el control del consumo de alcohol, cigarrillo y droga; de VIH(Sida); y violencia contra la mujer; y riesgos psicosociales.

## 6. RESULTADOS OBTENIDOS


### GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Durante el año, la entidad contó con un total de 107 servidores activos. La distribución de estos servidores según el régimen laboral fue la siguiente:

- Régimen del Código de Trabajo: 53 trabajadores
- Régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP): 54 servidores
- Considerando que dentro de este universo tenemos 11 a diciembre de 2025.

### RÉGIMEN

▣ Código de Trabajo    ▣ Ley Orgánica del Servicio Público (LOEP): 54 servidores



En cuanto a la rotación del personal, se registraron los siguientes movimientos:

**Ingresos por vacantes presentadas durante el ejercicio fiscal 2026:** 11 vacantes, desglosados de la siguiente manera:

- 5 bajo la modalidad de contrato ocasional, Régimen LOEP
- 3 bajo el Régimen Código de Trabajo,



- 3 por nombramiento de libre remoción, Régimen LOEP

**Egresos:** 21 desvinculaciones del personal, detalladas a continuación:

- 5 por renuncia voluntaria
- 1 por terminación de nombramiento de libre remoción
- 2 por despido intempestivo
- 11 por terminaciones del contrato de servicios ocasionales
- 1 por fin de comisión de servicios
- Durante el ejercicio fiscal 2025 no se registró la ejecución de procesos de jubilación del personal de la Empresa. En este período no se generaron desvinculaciones por concepto de jubilación ordinaria, patronal o por retiro voluntario, manteniéndose sin variación la nómina institucional en lo referente a este tipo de cesación de funciones. En consecuencia, no se efectuaron pagos por concepto de compensaciones, incentivos o beneficios económicos asociados a jubilación durante el año referido.

#### Gestión de Remuneraciones:

Durante el período se garantizó la correcta aplicación del régimen remunerativo conforme a las escalas salariales aprobadas por los organismos competentes. Asimismo, no se registraron observaciones por parte de entes de control respecto a la gestión de pagos, lo que evidencia un cumplimiento técnico y normativo adecuado.

<b>RMU ENERO - DICIEMBRE 2025</b>		
<b>SUBGERENCIAS</b>	<b>LOEP</b>	<b>CÓDIGO</b>
GERENCIA	94047,53	760,26
SUB ADMINISTRATIVA	85081,83	7279,18
SUB COMERCIAL	59666,2	84176,69
COORDINACION ELECTRICA	54265,93	152672,77
SUB FINANCIERA	118226,42	0
SUB TTHH	100512,17	0
SUB TÉCNICA DE OPERACIONES	149978,57	288512,97
<b>TOTAL</b>	<b>661778,65</b>	<b>533401,87</b>
<b>TOTAL LOEP Y CÓDIGO</b>	<b>1195180,52</b>	
<b>APORTE PATRONAL</b>	<b>77097,2127</b>	<b>64808,3272</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1337086,06</b>	

En el año 2025 la Empresa ejecutó RMU (enero–diciembre) por USD 1.195.180,52, desagregado en LOEP: USD 661.778,65 y Código del Trabajo: USD 533.401,87; adicionalmente, el aporte patronal ascendió a USD 141.905,54 (LOEP: USD 77.097,21 y Código: USD 64.808,33), por lo que el costo total anual de nómina (RMU + aporte patronal) fue de USD 1.337.086,06. Si se contrasta con el presupuesto aprobado al inicio del año para RMU por USD 1.578.436,49, se evidencia que la RMU ejecutada representa el 75,73% del presupuesto, dejando un saldo no



ejecutado de USD 383.255,97; y, si el análisis se realiza considerando el costo total (incluyendo aporte patronal), la ejecución asciende a 84,72%, con un saldo de USD 241.350,43, lo que refleja que el gasto de personal se mantuvo por debajo del techo presupuestario y que la mayor presión de nómina se concentró en la Subgerencia Técnica de Operaciones y Coordinación Eléctrica, principalmente por su componente bajo Código del Trabajo.

#### EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.- DESEMPEÑO INDIVIDUAL EVALUADO POR UNIDAD

Se ejecutó la evaluación de desempeño al 100% de los servidores que pertenecen al régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, evidenciando un seguimiento riguroso del rendimiento laboral, de acuerdo a la normativa vigente obteniendo resultados en estándares de Excelente, Muy Bueno y Satisfactorio.

Al 31 de diciembre de 2025, se encuentran concluidas las evaluaciones del desempeño de los servidores regidos por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dando como resultado la siguiente cantidad de servidores evaluados en las distintas Unidades:

AÑO	UNIDAD	# DE PERSONAL
2025	GERENCIA	3
2025	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIONES	9
2025	UNIDAD DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA	2
2025	UNIDAD COMERCIAL	3
2025	UNIDAD FINANCIERA	7
2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA	6
2025	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	6
TOTAL		36

Donde se han obtenido los siguientes resultados:

CALIFICACIÓN	NRO. DE SERVIDORES
EXCELENTE	24
MUY BUENO	8
SATISFACTORIO	4
<b>Total general</b>	<b>36</b>

Como se evidencia en la tabla precedente, tenemos 24 servidores con una Evaluación del desempeño de EXCELENTE, que corresponde al 66,67%, 8 servidores tienen una Evaluación del desempeño de MUY BUENO, que corresponde al 22,22%, y 4 servidores tienen una evaluación equivalente a SATISFACTORIO y corresponden al 11,11% de servidores evaluados en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón



Mejía, EP, reflejándose un desempeño óptimo dentro de los servidores que conforman la institución.

Dicho porcentaje está distribuido en las diferentes unidades acorde al detalle a continuación:

UNIDADES / EVALUACIÓN	NÚMERO DE SERVIDORES
<b>EXCELENTE</b>	<b>24</b>
GERENCIA GENERAL	3
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	5
SUBGERENCIA FINANCIERA	8
SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	5
SUBGERENCIA TECNICA DE OPERACIONES	3
<b>MUY BUENO</b>	<b>8</b>
SUBGERENCIA DE COORDINACION ELECTRICA	1
SUBGERENCIA FINANCIERA	1
SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	1
SUBGERENCIA TECNICA DE OPERACIONES	5
<b>SATISFACTORIO</b>	<b>4</b>
SUBGERENCIA COMERCIAL	3
SUBGERENCIA DE COORDINACION ELECTRICA	1
<b>Total general</b>	<b>36</b>

Debemos señalar que dentro del presente informe no se contemplan los servidores de Libre Nombramiento y Remoción, por cuanto no se enmarca dicha evaluación dentro de la normativa vigente.

#### ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS

- Con fecha 4 de diciembre de 2025, la Unidad de Talento Humano, realizó el Informe Técnico Nro. 022-STTHH-2025 que contiene la Actualización del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos.
- Consecuentemente, dicho acto administrativo propende en que mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO GG-EPAAGE-MEJIA-07-2025, de la misma fecha el Gerente General (E), resolvió expedir la Actualización del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la EpaaGe- Mejía EP.
- Determinando de este modo el cumplimiento de las disposiciones del órgano rector como lo es el Ministerio de Trabajo y manteniendo un instrumento actualizado de acuerdo al estatuto y a la estructura vigente en la institución.



## GESTIÓN DE CAPACITACIÓN

En el ejercicio fiscal 2025, se realizó el levantamiento de información sobre las necesidades de capacitación de los servidores institucionales. Para ello, se solicitó a las distintas unidades de la EpaaGe- Mejía, remitir la matriz correspondiente.

Mediante el Informe Técnico N.- 010-STTHH-2025, de fecha 17 de marzo de 2025, se presenta el Plan Anual de Formación y Capacitación de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP para el ejercicio fiscal 2025. Dicho informe incluye como anexo la matriz con la información sobre las necesidades de capacitación recopiladas de las diferentes unidades, Dicho informe es aprobado por la Gerencia General como lo establece la normativa institucional.

Con el propósito de cumplir el objetivo general del Plan Anual de Formación y Capacitación para el ejercicio fiscal 2025, el cual, busca desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, mediante la planificación y ejecución de eventos de capacitación que permitan actualizar su capacitación; y, generar una actitud de motivación, involucramiento y compromiso con la misión institucional. Se realiza un seguimiento continuo al cumplimiento de lo establecido, conforme al alcance, la metodología y las metas propuestas.

El cronograma de capacitaciones se aplica de acuerdo con la disponibilidad de cupos y las fechas facilitadas por las distintas instituciones públicas que se encarguen de impartir las diversas capacitaciones.

Por lo que en base al análisis efectuado se detalla la diversa temática que se desarrolló en el Plan Anual de Formación y Capacitación correspondiente al ejercicio fiscal 2025:

DETALLE DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2025 SERVIDORES LOEP
CONTROL EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA EL GESTOR
CONTROL EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
CONTROL EN LA GESTIÓN PÚBLICA
CONTROL EN LAS FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
CONTROL EN LOS PROCESOS DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL TALENTO HUMANO PARA EL GESTOR
CONTROL EN LOS PROCESOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO PARA EL GESTOR
CONTROL EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA EL GESTOR
CONTROL EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL GESTOR
DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO / ESTRATEGIAS PARA EL BIENESTAR PERSONAL
EL CONTROL PARA LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO CON ENFOQUE AL CONTROL
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS AVANZADAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN PÚBLICA
SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO LABORAL
TALLER DE REDACCIÓN ESPECIALIZADO



En tal sentido podemos señalar que de las capacitaciones impartidas tuvimos la participación y aprobación de 25 servidores en las diferentes temáticas de capacitación, 3 y 5 servidores reprobaron o no pudieron acceder a los procesos de formación, por otro lado existieron 6 cupos que no fueron otorgados por la institución organizadora de los eventos, obteniendo el siguiente cuadro resumen:

DETALLE	PARTICIPANTES
APROBADO	25
REPROBADO	3
SIN REGISTRO	5
CUPOS NO OTORGADOS	6
<b>Total general</b>	<b>39</b>

#### CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES:

En el ejercicio fiscal 2025 la Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP, realizó acercamientos con diversas instituciones educativas obteniendo los siguientes resultados que afianzan el desarrollo estudiantil de jóvenes de la localidad.

- CONVENIOS VIGENTES:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE FIRMA	FECHA VENCIMIENTO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA	01/12/2025	01/12/2028
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL COTOPAXI	23/10/2025	23/10/2026
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR MEJÍA	15/08/2025	15/08/2027

#### ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TRABAJO SOCIAL:

A continuación, se DETALLA las actividades de Trabajo Social realizadas durante el ejercicio fiscal 2025 en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía, EP.

ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025	
ACTIVIDAD	TOTAL
Entrevistas al personal Administrativo de la EPAAGE MEJIA, EP	40



Aplicación de la Ficha Socioeconómica trabajadores de la EPAAGE MEJIA, EP	40
Seguimientos a los trabajadores de la EPAAGE MEJIA, EP	2
Coordinaciones Interinstitucionales	2
Derivación de Casos	1
Informes Sociales	2
Informes “De acuerdo de la necesidad”	4
Recopilación de documentos para matriz de personas vulnerables EPAAGE MEJIA, EP	5
Elaboración de Matriz de personas vulnerables EPAAGE MEJIA, EP	1
Apertura de Fichas a los trabajadores y servidores de la EPAAGE MEJIA, EP	60

CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL BIENESTAR LABORAL DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN		
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES
Socialización de Guía Metodológica y Matriz PADALVM	28 – Marzo – 2025	35
Protocolo De Prevención Y Atención De Casos De Discriminación, Acoso Laboral Y Toda Forma De Violencia Contra La Mujer En Los Espacios De Trabajo.	10 – Abril – 2025	39
Taller Violencia de Genero	02 - Diciembre - 2025	25

#### GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL


#### DATOS POBLACION EPAAGE MEJIA EP

#### DISTRIBUCION POR GENERO 2025

El análisis de la población trabajadora evidencia una mayor proporción de personal masculino (76%) en comparación con el femenino (24%), lo cual guarda relación directa con la naturaleza operativa de la empresa.




### GÉNERO



### DISTRIBUCION POR ÁREA 2025

La mayor concentración de personal se encuentra en el área operativa (53 trabajadores), seguidas por el área administrativa (43 servidores), tomando en consideración que de este universo tenemos 11 vacantes durante el ejercicio fiscal 2025

### ÁREA




### DISTRIBUCION PACIENTES VULNERABLES Y PRIORITARIOS 2025


Se identifican trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables (1) y prioritarios (15) dentro de los cuales corresponde pacientes con enfermedades crónicas, discapacidades, mujeres en periodo de lactancia y enfermedades catastróficas.



### PACIENTES



### PACIENTES




### ATENCIÓN MÉDICA CAUSA DE ATENCION 2025

Durante el año 2025 se registró un total de 443 atenciones médicas dirigidas a trabajadores y servidores de la EPAAGE MEJÍA EP. Las cuales fueron por Enfermedad común, seguimientos a pacientes con enfermedades crónicas, elaboración y valoraciones de fichas ocupacionales y accidentes laborales




### CAUSA DE ATENCIÓN



### ATENCIÓN MÉDICA POR GÉNERO

En la EPAAGE MEJIA EP durante el año 2025. Se realizó un total de 443 atenciones médicas, entre trabajadores/ras y servidores/ras de la empresa, observándose mayor atención al género masculino (187) que al femenino (85)

### ATENCION MEDICA POR GÉNERO




### ATENCIÓN MÉDICA POR MORBILIDAD

Durante el año 2025 las atenciones se ha podido observar 3 patologías relevantes dentro de los trabajadores y servidores de la EPAAGE MEJIA EP, entre las cuales tenemos: patologías respiratorias, digestivas y osteomusculares



### MORBILIDAD



### ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIARES POR GÉNERO 2025

En la EPAAGE MEJIA EP durante el año 2025. Se realizó un total de 37 atenciones médicas a familiares de trabajadores/ras y servidores/ras de la empresa, observándose mayor atención al género femenino (28) que al masculino (9).

### FAMILIARES POR GENERO




### ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIARES POR MORBILIDAD

Durante el año 2025 las atenciones a familiares de los trabajadores y servidores de la EPAAGE MEJIA EP se ha podido observar 3 patologías relevantes dentro de las cuales tenemos: patologías respiratorias, digestivas y urinarias.




### MORBILIDAD



### EVALUACIÓN MÉDICA LABORAL.

Durante el año 2025 se ha realizado valoraciones ocupacionales se realizó un total de 120 atenciones médicas ocupacionales. A continuación, se detallan los cuadros informativos sobre el número de pacientes atendidos. Se realizó 6 evaluaciones de ingresos o pre ocupacional, 92 evaluaciones periódicas, 17 atenciones por salida y 5 reintegros.

### VALORACIONES OCUPACIONALES



### SALUD OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA

- ✓ Renovación del permiso de funcionamiento con fecha 04/03/2025 hasta 04/03/2026 para una atención adecuada dentro del dispensario médico
- ✓ Certificación de Espacio 100 % libre de humo vigente
- ✓ Implementación del lactario Institucional, pendiente certificación por MSP.



- ✓ Elaboración del plan anual de Vigilancia de Salud
- ✓ Registro de indicadores de Vigilancia de Salud en la plataforma SUT.
- ✓ Reporte de accidentes Laborales en Riesgos de Trabajo IESS.
- ✓ Seguimiento y control de convenio con Farmacia FARMASCITY
- ✓ Realización de Campaña de salud donde se realizó: Ecografía abdominal, renal, densitometría ósea, ecografía prostática, ecografía ginecológica
- ✓ Realización de Campaña de Vacunación para Tétanos y covid-19 con apoyo del Centro de Salud de Machachi.
- ✓ Gestión documental

#### REPORTE DE ACCIDENTES LABORALES

NOMBRES	CÉDULA	AREA / PUESTO DE TRABAJO	ACCIDENTE	REPOSO	DÍAS
FRANKLIN NAPOLEÓN IZA ANALUISA	0502847718	OPERATIVO / NOTIFICADOR	ESGUINCE Y TORCEDURAS DE TOBILLO DERECHO (S934)	24/06/2025 AL 22/08/2025	58 DÍAS
WILMER PAUL CALVACHI ARIAS	1721974556	OPERATIVO / AYUDANTE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	TROCANTERITIS (M70.8) TENDINITIS DE GLUTEO MEDIO(M76.0) CONTUSION DE ORAS PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA PIERNA (S801)	30/06/2025 AL 03/07/2025	4 DÍAS
DIEGO WLADIMIR LLANO CAIZAPASTO	1726301946	OPERATIVO / AYUDANTE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONTUSIÓN DE CODO IZQUIERDO (S500) ESQUINCE DE CODO IZQUIERDO (S534)	09/12/2025 AL 17/12/2027	9 DÍAS

#### CAPACITACIONES

TEMA	FECHAS
PAUSAS ACTIVAS, PASIVAS, CALISTENIA	10/04/2025
PREVENCION DE VIH-SIDA/ SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	10/04/2025
DISCRIMINACION, ACOSO LABORAL Y TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN ESPACIOS DE TRABAJO".	10/04/2025
RIESGOS PSICOSOCIALES	26/09/2025
PREVENCION DE USO Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	26/09/2025
LACTANCIA Y SUS BENEFICIOS	26/09/2025



USO DE EXTINTORES Y CONTROL DE INCENDIOS (CAPACITACION BRINDADA POR EL CUERPO DE BOMBEROS DELCANTON MEJIA)	26/11/2025
--	------------

## SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

En torno a las competencias de salud y Seguridad Ocupacional, se han ejecutado procesos de contratación pública conforme a los nuevos parámetros y disposiciones establecidos por la normativa legal vigente, emitida por el Gobierno Nacional y por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) orientadas a satisfacer las necesidades en torno a la seguridad de los trabajadores y servidores de la institución.

En este contexto, se desarrollaron programas de compras públicas, entre los cuales se incluyó la adquisición de equipos de protección personal (EPP). Dichos equipos fueron determinados a partir de la matriz de identificación de riesgos laborales con la que cuenta la institución, herramienta que permite medir el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los empleados y trabajadores de la EPAAGE MEJÍA EP.

Asimismo, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 255, se procedió a la entrega de ropa de trabajo y prendas de protección al personal, fortaleciendo la imagen institucional. Estos insumos fueron adquiridos a través del SERCOP, utilizando los mecanismos de contratación establecidos, tales como catálogo electrónico, ínfima cuantía, entre otros métodos permitidos por la normativa vigente.

De conformidad con el Plan Anual de Compras Públicas y en el marco de la planificación correspondiente al año 2025, se ejecutó el proceso de fumigación, desinfección, desratización y control de plagas. Esta actividad se considera un procedimiento de alto impacto para la salud del personal, por lo que su correcta ejecución contribuye al cumplimiento de las normas de seguridad, salubridad y protección del medio ambiente.

Como parte de las obligaciones establecidas, se solicitó a la empresa adjudicada la realización de inspecciones y estudios técnicos en las áreas identificadas como principales focos de infección, a fin de establecer un diagnóstico inicial que sirviera como punto de partida para el seguimiento y la adecuada ejecución del proceso. Como resultado, se logró cumplir de manera satisfactoria con los objetivos planteados, garantizando condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las instalaciones.

De igual manera, como parte del proceso de compras públicas, se llevó a cabo la recarga de los diferentes extintores con los que cuenta la institución, debido a que los mismos cumplían su período de caducidad en los meses de octubre y noviembre del presente año, así también con la colaboración de los Bomberos del Cantón Mejía se impartió la capacitación para servidores y trabajadores de la institución en el uso y manejos de extintores y prevención de incendios.

Como complemento a los aspectos estructurales y funcionales del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), se encuentra en proceso la actualización y adecuación del Reglamento Interno de la institución. Dicho documento deberá ser cargado en la plataforma del Sistema Único de Trabajadores (SUT) en el mes de marzo de 2026, una vez que se cuente con la aprobación



correspondiente por parte de los delegados del Ministerio del Trabajo y acorde a los procesos de aprobación interna de la institución.

Para finalizar, me permito informar que se ha realizado el control mensual de la entrega y reposición de los equipos de protección personal (EPP), en coordinación con el personal de bodega, quien es el responsable de la distribución y entrega de dichos implementos cuando el personal lo requiere, debido al desgaste ocasionado por la exigencia de las tareas desempeñadas. Este proceso se efectúa previa comunicación con el técnico responsable, a fin de realizar el registro, así como la firma y autorización del trabajador.

### CUMPLIMIENTO POA

En concordancia el presente informe se determina que en el ejercicio fiscal 2025, la Unidad de Talento Humano, tuvo los siguientes procesos a desarrollar en las diferentes partidas presupuestarios, obteniendo resultados favorables, por cuanto la totalidad de los proyectos fueron ejecutados, tal y como se detalla en la siguiente tabla:

DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	VALOR SIN IVA	CUATRIMESTRE	tipo de contratación	ESTADO
SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES (PERIODICOS Y SALIDA)	\$13.500,00	C2	SUBASTA INVERSA	EJECUTADO
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$2.000,00	C1, C2, C3	ÍNFIMA CUANTÍA	EJECUTADO
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA EPAAGE MEJIA EP.	\$3.000,00	C1, C2, C3	ÍNFIMA CUANTÍA	EJECUTADO
ADQUISICION DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS PARA LA EPAAGE MEJIA EP	\$3.000,00	C2, C3	ÍNFIMA CUANTÍA	EJECUTADO
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL ALCOHOLIMETRO ADQUIRIDO POR LA EPAAGE MEJIA EP.	\$1.000,00	C1, C2, C3	ÍNFIMA CUANTÍA	EJECUTADO
GESTION EXTERNA DE DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS DEL CONSULTORIO MÉDICO	\$1.000,00	C1	ÍNFIMA CUANTÍA	EJECUTADO
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) PARA CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL	\$1.000,00	C1	ÍNFIMA CUANTÍA	EJECUTADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL (DEPRECIABLES)	\$1.800,00	C1, C2, C3	ÍNFIMA CUANTÍA	EJECUTADO
ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EPAAGE MEJIA EP	\$9.295,00	C1, C2, C3	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	EJECUTADO
ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EPAAGE MEJIA EP	\$1.014,00	C1, C2, C3	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	EJECUTADO
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EPAAGE MEJIA EP.	\$5.000,00	C1, C2, C3	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	EJECUTADO



ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL PERSONAL DE LA EPAAGE MEJIA	\$5.600,00	C2, C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EJECUTADO
ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EPAAGE MEJIA EP	\$10.000,00	C2, C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EJECUTADO
ADQUISICIÓN DE EPPS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EPAAGE MEJIA EP	\$7.000,00	C2, C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EJECUTADO

## 7. CONCLUSION

- Con respecto al POA 2025, la Unidad de Talento Humano ha ejecutado los proyectos propuestos, los cuales han sido ejecutados en su totalidad.
- La Unidad de Talento Humano, en cumplimiento de la normativa legal vigente realizó la Actualización del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELECTRICA DE CANTÓN MEJÍA, EP, acorde al Acuerdo Ministerial Nro Nro. MDT-2025-108, emitido por el Ministerio del Trabajo el 28 de agosto de 2025, que expide la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público y en su artículo 6, literal d), se establece expresamente la obligación de "revisar y actualizar el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos institucional cada dos (2) años (...)".
- La Unidad de Talento Humano ha realizado un proceso de régimen disciplinarios a un colaborador de la institución en la modalidad contractual Código de Trabajo, recomendando la sanción pecuniaria correspondiente a la normativa legal vigente.
- La Unidad de Talento Humano por medio del Subsistema de Salud y Seguridad Ocupacional, realizó asistencias de sensibilización presenciales, tanto a servidores como trabajadores de la EpaaGe EP-Mejía.
- La Unidad de Talento Humano cumple con las metas propuestas respecto a las capacitaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2025, tomando en consideración las capacitaciones PROGRAMADAS y NO PROGRAMADAS, con la finalidad de mantener al personal capacitado en diferentes temas que afiancen los conocimientos de los servidores.
- En el ejercicio fiscal 2025 la Unidad de Talento Humano realizó 36 evaluaciones del desempeño a los servidores de la EpaaGe EP-Mejía., cumpliendo así la normativa vigente.
- En el ámbito de salud se realizó un total de 443 atenciones médicas, entre trabajadores/ras y servidores/ras de la empresa.
- La Unidad de Talento Humano, estableció 3 convenio con instituciones educativas, afianzando de este modo la vinculación con la comunidad y apoyando a jóvenes estudiantes de la localidad en la realización de prácticas pre-profesionales.
- La Unidad de Talento Humano por medio de su Trabajador Social realizó en el ejercicio fiscal 2025: 40 Entrevistas al personal Administrativo de la institución y la apertura de 60 Fichas Socioeconómicas a los trabajadores y servidores de la EPAAGE MEJIA, EP

## 8. RECOMENDACIONES

La Unidad de Talento Humano en base a sus facultades recomienda continuar desarrollando los subsistemas de Administración de Talento Humano, bajo los objetivos de la Gerencia General (E), con la finalidad de mantener un recurso humano calificado y motivado por el servicio y bienestar de los usuarios de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GENERACIÓN ELECTRICA DE CANTÓN MEJÍA, EP.



Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica**

**Memorando Nro. EPAAGE-COM-2026-00135-M**

**Machachi, 06 de enero de 2026**

**PARA:** Sr. Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña  
**Gerente General, Encargado**

**ASUNTO:** INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2025, DEL ÁREA DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo del área de Comunicación Social. En referencia a la sumilla inserta en el oficio Nro. GADMCM-ALC-WR-2025-512-OF, de fecha 18 de diciembre de 2025, mediante el cual se solicita "(...) se emita el informe de gestión 2025 de cada una de las áreas adscritas correspondiente, con el fin de recabar toda la información pertinente y dar seguimiento a las acciones ejecutadas. (...)"

De conformidad con lo antes mencionado, se hace entrega y se adjunta el informe de GESTIÓN 2025 del área de Comunicación Social.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Jorge Andres Ubillus Quingalombo  
**ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN**

SECRETARÍA GENERAL  
RECIBIDO  
MEJIA EP

Fecha.: 06/01/2026

Firma.:





**ASUNTO:** Informe anual del año 2025 del área de Comunicación Social.

**Fecha de evaluación:** 06 de enero de 2025

## 1. Objetivos

### Objetivo general

Fortalecer la comunicación interna y externa de la institución, garantizando una difusión oportuna, clara y veraz de la información, con el fin de mejorar la imagen institucional y promover la participación de la comunidad.


### Objetivos específicos

- Ejecutar los procesos de compras públicas dentro del presupuesto asignado al área de Comunicación Social
- Difundir de manera eficiente las actividades, programas y logros de la institución a través de los distintos canales de comunicación.
- Mantener informada a la comunidad interna y externa sobre las acciones institucionales.
- Fortalecer la identidad y la imagen institucional mediante estrategias de comunicación coherentes.
- Promover una comunicación transparente y accesible entre la institución y la ciudadanía.
- Apoyar la organización y difusión de eventos institucionales.
- Coordinar la relación con medios de comunicación para asegurar una cobertura adecuada.

## 2. Introducción

El Área de Comunicación Social de la EPAAGE-MEJÍA, EP cumple un papel fundamental en la gestión institucional, ya que es la responsable de planificar, coordinar y ejecutar las estrategias de comunicación interna y externa. Nuestra labor se orienta a garantizar que la información generada por la institución sea difundida de manera clara, oportuna y veraz, fortaleciendo la imagen institucional y promoviendo una relación cercana con la comunidad.

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer las actividades realizadas por el Área de Comunicación Social durante el período correspondiente al año 2025, así como los resultados alcanzados y las acciones implementadas para mejorar los procesos

10 de agosto E-110 y Simón Bolívar 

info@epaamejia.gob.ec 

www.epaamejia.gob.ec 



comunicacionales. A través de este documento, se busca ofrecer una visión general del trabajo desarrollado y su contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.

### 3. Actividades realizadas

#### a) Ejecución de procesos de contratación pública.

AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA /CUENTA CONTABLE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	FASE
2025	8.4.01.04.111	473310513	ADQUISICIÓN DE DOS (02) PARLANTES AMPLIFICADOS, CABLES XLR Y PEDESTALES PARA CAJAS ACÚSTICAS PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP.	EJECUTADO AL 100%
2025	8.4.01.07.111	512900021	ADQUISICIÓN DE LICENCIA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD Y LICENCIA DEL PORTAL WEB ENVATO	EJECUTADO AL 100%
2025	5.3.02.07	859700011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VALLA PUBLICITARIA PARA LA EPAAGE-MEJÍA, EP	EJECUTADO AL 100%
2025	5.3.02.07	961210012	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAUTAJE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CANTÓN MEJÍA	EJECUTADO AL 100%
2025	5.3.02.04	319130113	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PUBLICIDAD DE DIA MUNDIAL DEL AGUA	EJECUTADO AL 100%

10 de agosto E-110 y Simón Bolívar

info@epaamejia.gob.ec

www.epaamejia.gob.ec



El presupuesto asignado fue ejecutado en su totalidad, de acuerdo con la planificación aprobada, garantizando la correcta implementación de las actividades programadas y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

#### b) Gestión de redes sociales y medios digitales

Durante el año 2025, se registró la siguiente producción de contenidos:

- **Publicaciones totales: 696**
- **Videos: 119**
- **Comunicados oficiales: 19**

Estos contenidos incluyeron información sobre suspensión y restablecimiento de servicios, trabajos operativos, campañas informativas, mensajes institucionales, prevención, educación ciudadana y fechas conmemorativas.

Análisis general: La cantidad de publicaciones evidencia una **actividad comunicacional constante y sostenida**, orientada a garantizar que la ciudadanía del cantón Mejía cuente con información oportuna, clara y confiable sobre los servicios que presta la empresa.

El uso de **contenido audiovisual (videos)** permitió reforzar el alcance de los mensajes institucionales, mientras que los **comunicados oficiales** se emplearon para informar situaciones relevantes relacionadas con la operación del sistema de agua potable y alcantarillado.

#### c) Soporte Logístico (Carpas y amplificación)

LUGARES	
Unidad Educativa Alóag	1
Unidad Educativa 11 de noviembre	1
Chasqui Bots	1
Policía Nacional	1
Ministerio de Salud	2
Municipio y Adscritas	33
TOTAL	39

#### 4. Resultados y logros

Como resultado de las actividades desarrolladas por el Área de Comunicación Social durante el período evaluado, se obtuvieron avances significativos en el fortalecimiento de la comunicación institucional, entre los cuales se destacan los siguientes:

10 de agosto E-110 y Simón Bolívar

info@epaamejia.gob.ec

www.epaamejia.gob.ec



Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP**

- Mejora en la difusión de la información institucional, logrando una comunicación más oportuna y accesible para la comunidad interna y externa.
- Incremento en el alcance y la interacción en los medios digitales y redes sociales institucionales.
- Fortalecimiento de la imagen y la identidad institucional mediante mensajes claros y coherentes.
- Mayor participación y conocimiento de la comunidad sobre las actividades, programas y eventos realizados por la institución.
- Consolidación de una relación más efectiva con los medios de comunicación, favoreciendo una mayor visibilidad institucional.
- Optimización de los procesos de comunicación interna, facilitando la coordinación entre las distintas áreas.

## 5. Conclusiones

El Área de Comunicación Social desempeñó un rol clave en el fortalecimiento de la comunicación institucional durante el período evaluado, contribuyendo de manera significativa al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. Las acciones implementadas permitieron mejorar la difusión de la información, garantizar una comunicación más efectiva y fortalecer la imagen institucional.

Asimismo, el trabajo desarrollado favoreció una mayor cercanía con la comunidad, incrementando el conocimiento y la participación en las actividades institucionales. A pesar de los desafíos presentados, se lograron avances importantes en la organización de los procesos comunicacionales y en la consolidación de los canales de comunicación.

## 6. Anexos

### Atentamente



Fichado electrónicamente por:  
**JORGE ANDRES  
UBILLUS QUINGALOMBO**  
Validar electrónicamente con FICHALE

**Lcdo. Jorge Andrés Ubillus Quingalombo**  
**ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN**

10 de agosto E-110 y Simón Bolívar

info@epaamejia.gob.ec

www.epaamejia.gob.ec



Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica**

**Memorando Nro. EPAAGE-STO-2025-00320-M**

**Machachi, 28 de diciembre de 2025**

**PARA:** Sr. Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña  
**Gerente General, Encargado**

**ASUNTO:** Oficio Nro.GADMCM-ALC-WE-2025-512-OF, TNLGO.  
WILSON RODRIGUEZ

De mi consideración:

En atención a lo solicitado mediante Oficio Nro. GADMCM-ALC-WR-2025-512-OF, de fecha 18 de diciembre de 2025, mediante el cual se requiere la remisión del Informe de Gestión correspondiente al año 2025 de las áreas adscritas, me permito informar que se adjunta el INFORME DE GESTIÓN No. 001-2025-STO, documento que contiene la información solicitada, correspondiente a la gestión desarrollada por la Subgerencia Técnica de Operaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EPAAGE MEJÍA EP.

El referido informe consolida las acciones ejecutadas, el estado de los proyectos, así como los principales resultados alcanzados durante el período indicado, permitiendo dar cumplimiento al requerimiento efectuado y facilitar el seguimiento de la gestión institucional.

Con lo expuesto, se da atención a lo solicitado para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Victor Julio Rocha Moreno  
**SUBGERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES, ENCARGADO**

Referencias:

- EPAAGE-GRN-2025-00853-M


Anexos:

- Oficio Nro.GADMCM-ALC-WE-2025-512-OF, TNLGO. WILSON RODRIGUEZ.pdf  
- EPAAGE-GRN-2025-00853-M-signed.pdf

SECRETARÍA GENERAL  
RECIBIDO  
MEJIA EP  
Fecha.: 28/12/25  
Firma.:

10 de Agosto E-110 y Simón Bolívar • Teléfono (+593) 2 231 6187 • www.epaamejia.gob.ec  
info@epaamejia.gob.ec • Machachi - Ecuador



 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME DE GESTIÓN</b>		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-AD-01</b>	<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	18/07/2020
REV.	01		<b>PÁGINA</b>	1 de 7

## INFORME DE GESTIÓN No. 001 2025 STO

**De:** Mgs. Víctor J. Rocha Moreno  
**SUBGERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES, ENCARGADO.**

**Para:** Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña.  
**GERENTE GENERAL DE LA EPAAGE MEJÍA, EP (E)**

**Asunto:** INFORME DE GESTIÓN SUBGERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES 2025

### 1. Antecedentes

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EPAAGE MEJÍA EP, en cumplimiento de sus competencias y del Plan Operativo Anual, ha ejecutado y gestionado durante el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y tercer cuatrimestre una cartera de proyectos orientados al fortalecimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias en las parroquias del cantón Mejía.

El presente informe ejecutivo consolida el estado de gestión de los procesos de contratación, ejecución y entrega de materiales correspondientes a dichos proyectos, permitiendo identificar avances, resultados y limitaciones técnicas, legales y sociales.

### 2. Alcance de la gestión

La cartera analizada comprende proyectos bajo las partidas presupuestarias 7.5.01.03 y 7.3.08.11, ejecutados mediante las modalidades de menor cuantía, subasta inversa e ínfima cuantía, y bajo esquemas de ejecución directa por contrato y cogestión con las comunidades beneficiarias.

Las intervenciones se desarrollan en las parroquias de Machachi, Cutuglagua, Uyumbicho, Aloasí, Tambillo y Manuel Cornejo Astorga.

### 3. Resumen general de la cartera de proyectos

Durante el período analizado se gestionaron más de veinte proyectos de infraestructura sanitaria y pluvial, con un enfoque prioritario en:

- Cambio y ampliación de redes de alcantarillado sanitario y combinado
- Construcción de sistemas de drenaje y descarga pluvial
- Construcción de pozos especiales y estructuras de protección



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	18/07/2020
REV.	01		PÁGINA	2 de 7

- Adquisición de materiales para obras ejecutadas bajo cogestión comunitaria
- Intervenciones para protección de vertientes y fortalecimiento de sistemas JAAP

#### 4. Estado de ejecución por cuatrimestre

##### **Primer cuatrimestre**

Durante el primer cuatrimestre se evidencia un alto nivel de cumplimiento. Los proyectos ejecutados mediante cogestión se encuentran concluidos, mientras que las obras contratadas bajo la modalidad de menor cuantía se encuentran en ejecución conforme a los plazos establecidos. Destaca la ejecución de obras de drenaje pluvial, rejillas transversales y pozos especiales, con resultados operativos favorables.

##### **Segundo cuatrimestre**


En el segundo cuatrimestre, la gestión se concentró principalmente en la adquisición y entrega de materiales para proyectos de alcantarillado sanitario y pluvial en varias parroquias del cantón. La mayoría de los procesos se encuentran en fase de entrega de materiales, permitiendo la continuidad de obras bajo esquemas de cogestión comunitaria. Se identifican casos puntuales con limitaciones legales, principalmente por inexistencia de pasos de servidumbre, que han impedido avanzar en la ejecución física de determinados proyectos.

##### **Tercer cuatrimestre**

Durante el tercer cuatrimestre se mantuvo la línea de adquisición de materiales y apoyo a la cogestión comunitaria. No obstante, se identifican restricciones externas relevantes, tales como la falta de aceptación de los beneficiarios, la inexistencia de predios para la construcción de infraestructura, la insuficiencia presupuestaria y la necesidad de culminar estudios técnicos. Estas condiciones han limitado la ejecución inmediata de algunos proyectos, pese a contar con planificación y asignación presupuestaria inicial.

#### 5. Modalidades de ejecución y contratación

La modalidad predominante ha sido la subasta inversa con ejecución mediante cogestión, lo que ha permitido optimizar recursos y fortalecer la participación comunitaria. Los procesos por ínfima cuantía han sido utilizados para adquisiciones específicas y de menor alcance, mientras que los contratos bajo menor cuantía corresponden a obras de mayor complejidad técnica que se encuentran en ejecución.

 Empresa Pública Municipal de <b>Agua Potable - Alcantarillado y          Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP</b>		<b>INFORME DE GESTIÓN</b>		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	18/07/2020
REV.	01		PÁGINA	3 de 7

## 6. Principales limitaciones identificadas

- Durante la gestión se han identificado las siguientes limitaciones:
- Falta de factibilidad legal por inexistencia de servidumbres
- No aceptación de proyectos por parte de los beneficiarios
- Ausencia de predios disponibles para la construcción de infraestructura
- Presupuesto asignado insuficiente frente al alcance real del proyecto
- Necesidad de actualización o culminación de estudios técnicos

Estas situaciones responden a condicionantes externas de carácter legal, social y territorial.

## 7. Conclusiones

La gestión desarrollada por EPAAGE MEJÍA EP evidencia un avance significativo en la ejecución de proyectos de alcantarillado y drenaje, especialmente mediante esquemas de cogestión comunitaria. La mayor parte de los procesos se encuentran ejecutados, en ejecución o con materiales entregados, garantizando la continuidad de las obras y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

## 8. Recomendaciones

- Fortalecer la verificación previa de factibilidad legal y disponibilidad de predios
- Reforzar los procesos de socialización y aceptación comunitaria
- Ajustar los presupuestos referenciales a las condiciones reales de ejecución
- Priorizar la culminación de estudios técnicos pendientes
- Mantener y fortalecer el modelo de cogestión como mecanismo eficiente de ejecución

Con lo expuesto, se presenta el presente informe ejecutivo de gestión para conocimiento y toma de decisiones a nivel gerencial.

## 9. Anexos

PARTIDA	CPC	PROYECTO	VALOR SIN IVA	TOTAL FINANCIAMIENTO	CUATRIMESTRE	Tipo de contratación	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
7.5.01.03	532900011	Construcción de una estructura de amortiguamiento en la descarga del sistema de alcantarillado, calle García Moreno y San Clemente de la parroquia de Uyumbicho	\$ 19.565,22	\$ 22.500,00	C1	MENOR CUANTIA	CONTRATO



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	18/07/2020
REV.	01		PÁGINA	4 de 7

7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de rejillas transversales en el barrio La Florencia de la parroquia de Cutuglagua	\$ 17.391,30	\$ 20.000,00	C1	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de rejillas transversales en el barrio Santa Catalina de la parroquia de Cutuglagua	\$ 17.391,30	\$ 20.000,00	C1	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de una red de desfogue de aguas lluvias en el barrio San Francisco de la Primavera de la Parroquia de Machachi	\$ 13.043,48	\$ 15.000,00	C1	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.5.01.03	532900011	Construcción de pozos especiales en la Quebrada el Timbu sector las Orquídeas de la parroquia de Machachi	\$ 16.412,45	\$ 18.874,32	C1	MENOR CUANTIA	CONTRATO
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de redes de alcantarillado de la calle S/N del barrio Santa Rosa Baja sector el Hueco de la parroquia de Uyumbicho	\$ 34.782,61	\$ 40.000,00	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Construcción de estructuras de captación y canales Pluviales en la calle Melchor Noroña de la parroquia de Aloasí	\$ 125.413,04	\$ 144.225,00	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de la red de alcantarillado desde la calle Melchor Noroña y Sucre; hasta la vía que conecta al barrio san Roque-La Moya de la parroquia de Aloasí	\$ 99.325,21	\$ 114.223,99	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de redes de alcantarillado de la calle Víctor Velasco del barrio Centro de la parroquia de Aloasí	\$ 15.652,17	\$ 18.000,00	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	18/07/2020
REV.	01		PÁGINA	5 de 7

7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de estructuras de protección para las vertientes de agua de la JAAPs 4 esquinas de la parroquia de Tambillo	\$ 9.978,86	\$ 11.475,69	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Lourdes de la parroquia de Cutuglagua	\$ 217.391,30	\$ 250.000,00	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de la red de alcantarillado combinado de la calle Santa Isabel del barrio Aymesa de la parroquia de Cutuglagua	\$ 47.826,09	\$ 55.000,00	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio La Joya No 1 de la parroquia de Cutuglagua	\$ 8.695,65	\$ 10.000,00	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de tuberías de alcantarillado de la Vía Aychapicho de la parroquia de Aloag	\$ 73.913,04	\$ 85.000,00	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado del barrio Puichig de la parroquia de Machachi	\$ 15.000,00	\$ 17.250,00	C2	SUBASTA INVERSA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de tapas y rejillas para operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado de la parroquia de Cutuglagua	\$ 5.790,43	\$ 6.659,00	C2	INFIMA CUANTIA	COGESTIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio del Sistema de Alcantarillado Sanitario y paso elevado sobre el río Tandapi en la Calle El Carmen del Barrio Central de la parroquia Manuel Cornejo Astorga	\$ 8.695,65	\$ 10.000,00	C3	INFIMA CUANTIA	NO EXISTE ACEPTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	18/07/2020
REV.	01		PÁGINA	6 de 7

7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del Sistema de Descarga Pluvial de la calle Manabí en el Barrio Central de la parroquia Manuel Cornejo Astorga	\$ 42.845,16	\$ 49.271,93	C3	SUBASTA INVERSA	NO EXISTE ACEPTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de la calle G, pasaje 2 del barrio La Joya 2 de la parroquia de Cutuglagua	\$ 17.391,30	\$ 20.000,00	C3	SUBASTA INVERSA	ENTREGA DE MATERIALES
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento de 200 M3 para la JAAPs Aymesá Los Rosarios de la parroquia de Cutuglagua	\$ 34.782,61	\$ 40.000,00	C3	SUBASTA INVERSA	NO CUENTAN CON EL PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el alcantarillado del barrio Santiago Roldos de la parroquia de Cutuglagua	\$ 8.695,65	\$ 10.000,00	C3	INFIMA CUANTIA	ENTREGA DE MATERIALES
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la construcción del sistema de alcantarillado de los barrios San Francisco 3 y San Cristóbal de la parroquia de Cutuglagua	\$ 39.130,43	\$ 45.000,00	C3	SUBASTA INVERSA	ENTREGA DE MATERIALES
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de tuberías de alcantarillado de la calle Alejandro Bueno de la parroquia de Alóag	\$ 5.905,00	\$ 6.790,75	C3	INFIMA CUANTIA	EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES INSUFICIENTE
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para la culminación del sistema de alcantarillado del barrio San Francisco de Mariscal de la parroquia de Machachi	\$ 30.434,78	\$ 35.000,00	C3	SUBASTA INVERSA	EN ESTUDIOS
7.3.08.11	621650011	Adquisición de materiales para el cambio de las redes de alcantarillado de las calles Rumiñahui y Pérez Pareja de la parroquia de Machachi.	\$ 69.565,22	\$ 80.000,00	C3	SUBASTA INVERSA	ENTREGA DE MATERIALES



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón Mejía, EP

## INFORME DE GESTIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-AD-01	FECHA DE REVISIÓN:	18/07/2020
REV.	01		PÁGINA	7 de 7

### ELABORADO POR:



VICTOR JULIO ROCHA  
MORENO

Validar únicamente con FIRMADOC

Mgs. Víctor Julio Rocha Moreno  
SUBGERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES,  
ENCARGADO





Empresa Pública Municipal de  
**Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica**

Memorando Nro. EPAAGE-SCE-2026-00316-M

Machachi, 05 de enero de 2026

**PARA:** Sr. Lcdo. Nelson Oswaldo Cruz Noroña  
**Gerente General, Encargado**

**ASUNTO:** INFORME DE GESTIÓN 2025 DE LA SUBGERENCIA DE  
COORDINACIÓN ELÉCTRICA

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de la Subgerencia de Coordinación Eléctrica, en referencia a la sumilla inserta en el Oficio Nro. GADMCM-ALC-WR-2025-512-OF, de fecha 18 de diciembre de 2025, mediante el cual solicita "(...) se emita el informe de gestión 2025 de cada una de las áreas adscritas correspondiente, con el fin de recabar toda la información pertinente y dar seguimiento a las acciones ejecutadas. (...)".

De conformidad a lo antes mencionando se hace la entrega y adjunto el Informe de Gestión 2025 del área de Coordinación Eléctrica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Franklin Ramiro Cisneros Tipán  
**SUBGERENTE DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA**

Anexos:

- INF. No. 001 - 2026 INFORME DE GESTIÓN 2025-signed.pdf

SECRETARÍA GENERAL  
RECIBIDO  
EPA  
MEJIA EP

Fecha.: 05/01/26

Firma.:





Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable – Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón  
Mejía

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA “LA CALERA”

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

**INFORME Nro. 0001-2026-SCE-CHLC**

**FECHA:** 04 de enero de 2026

**PARA:** Lic. Nelson Cruz Noroña.  
**GERENTE GENERAL EPAAGE- MEJÍA, EP.**

**DE:** Ing. Franklin Cisneros  
**SUBGERENTE DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA.**

**ASUNTO:** INFORME DE GESTIÓN 2025

## **1. ANTECEDENTES**

La Central Hidroeléctrica “La Calera” fue inaugurada en noviembre de 1957, con 67 años de funcionamiento se encuentra localizada en las inmediaciones del Río San Pedro su clave catastral es 1703502200033 área rural de la parroquia de Machachi. La energía eléctrica que genera la Central Hidroeléctrica la Calera aporta al Sistema Nacional Interconectado (S.N.I), la misma que es liquidada mensualmente por el Operador Nacional de Electricidad - CENACE y comercializada en el Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano, conforme lo establecido en el TITULO HABILITANTE otorgado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables - ARCERNR y la DECLARATORIA DE OPERACIÓN COMERCIAL entregada por el CENACE. La Central Hidroeléctrica opera las 24 horas del día los 365 días del año, por tal razón para poder cubrir esta forma de operar la Central es necesario programar tres turnos de trabajo por día, cada jornada laboral es de 8 horas diarias.

## **2. DATOS GENERALES DE LA SUBGERENCIA**

### **2.1.ÁREA: SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA**

Responsable: Subgerencia de Coordinación Eléctrica

### **2.2.PERÍODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: enero- diciembre 2025**

Responsable: Ing. Franklin Cisneros

### **2.3.MISIÓN DEL ÁREA:**

Generar energía eléctrica limpia aprovechando el potencial de los recursos hídricos de la zona, generando valor económico, social y ambiental.

### **2.4.OBJETIVO DEL ÁREA:**

El objetivo de la Subgerencia de Coordinación Eléctrica a través de la Central Hidroeléctrica La Calera es generar electricidad a partir de la Energía potencial de la masa de agua en movimiento del río San Pedro.

## **3. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA.**

### **3.1.BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES**

- PLANIFICACIÓN DIARIA DE LA GENERACIÓN
- PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN SEMANAL, MENSUAL DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL (SAMWEB – CENACE)



- ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP)
- RECOLECCIÓN, REGISTRO DIARIO DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (TPL – CENACE SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL)
- ELABORACIÓN Y ENVIÓ DE REPORTES DIARIOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA. (BITACORA – CENACE)
- FACTURACIÓN MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA –MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (SIMEM – CENACE)
- ENVIÓ DE FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA ELÉCTRICAS DISTRIBUIDORAS DEL PAÍS.

### 3.2. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE LA SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA

- REPOTENCIACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN DE LOS TRAMOS 5 Y 4 DE LA CENTRAL LA CALERA

## 4. DESARROLLO

### 4.1. REPOTENCIACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN DE LOS TRAMOS 5 Y 4 DE LA CENTRAL LA CALERA

#### OBJETIVO GENERAL.

SUMINISTRAR NUEVA TUBERÍA DE PRESIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA A LOS GRUPOS GENERADORES DE 500 KW Y 1000 KW, CON DIÁMETROS EXTERIORES QUE VAN DESDE 900 HASTA LOS 1000 MM, CONSTRUIDOS EN ACERO A-588, LA TUBERÍA DEBERÁ SER ENTREGADA E INSTALADA EN LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL LA CALERA.

#### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Luego de haber realizado el proceso de Inspección por VIBRACIÓN y ULTRASONIDO, para determinación de ESPESORES de los dos tramos de la tubería de presión comprendida desde el tanque de carga hasta el ingreso a la casa de máquinas se concluye lo siguiente:

La tubería de presión comprendida en el tramo No. 4 cercano a la casa de máquinas tiene espesores con medidas más bajas del espesor de retiro por lo cual necesitaría un cambio de la tubería, el espesor más bajo encontrado es de 2.8 mm, lectura más bajo del espesor mínimo aceptable o de retiro el cual es de 3, 47 mm. El espesor mínimo promedio donde existe desgaste de la tubería está en 4 mm o 0,157 pulgadas muy cercano al espesor de retiro o espesor mínimo.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía a través de la Subgerencia de Coordinación Eléctrica, con el objetivo de mejorar las condiciones del sistema mecánico-hídrico que forma parte de la Central hidroeléctrica La Calera y con la finalidad de mantener la continuidad de sus operaciones, aportando energía eléctrica al Sistema Nacional Interconectado S.N.I



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable – Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón  
Mejía

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA "LA CALERA"

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

Dentro del proceso de ejecución los trabajos a realizarse deberán contar con mano de obra calificada, equipo mínimo y materiales de buena calidad para el óptimo desarrollo del mismo, materiales para la construcción de la tubería en base a las especificaciones técnicas que cumplan con normas técnicas de control de calidad tales como ASTM, IEC, ASME, INEN, SSPC-PA2 y otras normativas legales vigentes para la construcción y montaje de la obra.

#### **PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS.**

Procura del acero y demás materiales para la ejecución del proyecto  
Derrocamiento de hormigón armado con equipo liviano.  
Desmontaje, retiro y almacenamiento de tubería metálica vieja  
Provisión, fabricación y montaje de bridas en acero A-588  
Provisión, fabricación y montaje de tubería en acero A-588.  
Tratamiento de superficies metálicas en zonas de empalme y accesorios.

#### **AVANCE GESTIÓN AL 2025**

70 %

#### **RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2025**

Mejoramiento de la infraestructura mecánica / hidráulica; Mejoramiento de la vida útil de la tubería de presión.

#### **MECANISMO Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

No aplica

#### **BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS**

Toda la población

#### **CODIFICACIÓN FINAL**

No aplica

#### **COMPROMETIDO**

\$238.467,23

#### **DEVENGADO**

\$161.213,05

#### **LOCALIZACIÓN**

Central Hidroeléctrica La Calera

#### **ANEXOS FOTOGRÁFICOS**



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable – Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón  
Mejía


SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA “LA CALERA”

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

## ANEXOS FOTOGRÁFICOS

### DESMONTAJE MECÁNICO DE TUBERÍA DE PRESIÓN





Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable – Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón  
Mejía

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA "LA CALERA"

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

### CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE PRESIÓN



### ENTREGA DE NUEVA TUBERÍA DE PRESIÓN





Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable - Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón  
Mejía

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA "LA CALERA"

ADMINISTRACIÓN 2023-2027



#### MONTAJE MECÁNICO DE NUEVA TUBERÍA DE PRESIÓN





4.2. Lista de proyectos ejecutados en el 2025 por la Subgerencia de Coordinación Eléctrica, en la Central Hidroeléctrica

<b>SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA</b>					
<b>PROGRAMA</b>	<b>AÑO</b>	<b>Tipo de Contratación</b>	<b>DETALLE DEL PRODUCTO (descripción de la contratación)</b>	<b>valor sin iva ejecutado</b>	<b>Estado</b>
3.2.1	2025	INFIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE TUBERÍA DE PRESIÓN, COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE FLUJO DE AGUA, REGULADORES DE VELOCIDAD, LABERINTOS Y TUBERÍA DE DESFOGUE DE TURBINAS 1,2,3 DE LA CENTRAL LA CALERA	6.795,00	Finalizado
	2025	MENOR CUANTIA	MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS 3 UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL LA CALERA	6.960,00	Finalizado
	2025	MENOR CUANTIA	MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN DE LA CENTRAL LA CALERA	6.000,40	Finalizado
	2025	INFIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	615,00	Finalizado
	2025	INFIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL LA CALERA QUE INCLUYE LA CASA DE MAQUINAS, BOCATOMA, TANQUE DE PRESIÓN	6.274,50	Finalizado
	2025	MENOR CUANTIA	REPOTENCIACION DE TUBERÍA DE PRESIÓN DE LOS TRAMOS 5 Y 4 DE LA CENTRAL LA CALERA	161.031,05	En Ejecucion
	2025	SUBASTA INVERSA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA	14.053,00	Finalizado
	2025	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA	9.461,95	Finalizado
	2025	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE BOTINES DIELECTRICOS RESISTENTES A HIDROCARBUROS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CENTRAL LA CALERA	3.734,64	Finalizado
	2025	INFIMA CUANTIA	ADQUISICION DE EPPS PARA EL AREA DE GENERACION ELECTRICA-EPAAGE MEJIA EP	4.914,40	Finalizado
	2025	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO NORMALIZADOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA	770,03	Finalizado
	2025	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CALERA	790,30	Finalizado
	<b>TOTAL EJECUTADO AÑO 2025</b>				<b>221.400,27</b>



Empresa Pública Municipal de  
Agua Potable – Alcantarillado y  
Generación Eléctrica del Cantón  
Mejía

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA  
CENTRAL HIDROELÉCTRICA “LA CALERA”  
ADMINISTRACIÓN 2023-2027

Para la ejecución de los citados procesos se realizó una inversión total de \$ 221.400,27 dólares. Los Costos de Administración, Operación y Mantenimientos aprobados para la Central Hidroeléctrica La Calera por parte de la Agencia de Regulación y Control Eléctrico ARCONEL, para el periodo: enero – diciembre 2025 fueron: \$672.416,73 dólares.

#### 4.3. PROYECTOS FUTUROS DE LA SUBGERENCIA

1. Cambio del techo de la casa de maquinas
2. Mantenimiento de canal y túneles de conducción de agua de la central la calera.
3. Reparación mecánica de la turbina no. 1 de la Central La Calera.

#### 4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los proyectos de calidad y mantenimientos planificados para la central son revisados y autorizados por la agencia de regulación y control de electricidad. ARCONEL.
- La electricidad generada en la central la calera aporta al sistema nacional interconectado (S.N.I) y es comercializada en el mercado eléctrico mayorista.
- La Empresa Pública Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Generación Eléctrica del Cantón Mejía EPAAGE- MEJÍA, EP. Es el agente generador que por medio de su Central Hidroeléctrica La Calera participa en sector Eléctrico Ecuatoriano.
- Debido a la crisis que está atravesando el sector eléctrico Ecuatoriano, conforme lo determina la resolución No. 030/2024: Artículo 28. 2 ORDEN DE PRELACIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Las empresas eléctricas de distribución y comercialización según corresponda y de acuerdo a los mecanismos establecidos, para el pago de las obligaciones de transacciones comerciales, deberán considerar el orden de prelación. No. 5 Costos de la generación publica y mixtas; Es decir se debe dar prioridad de pago a los cuatro primeras prelación. Por esta razón tenemos un alto valor en cartera vencida.

Con sentimiento de distinguido consideración.

Atentamente,



Ing. Franklin Cisneros  
SUBGERENTE DE COORDINACIÓN ELÉCTRICA  
EPAAGE- MEJÍA, EP